



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Se H* ✓
III - ALD
17-02-2014
H Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(*Don. Scarpulla M. Manti*)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <i>17.02.2014</i> N. <i>219</i>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20 kWp presso la Scuola Elementare "G.Rodari" di via De Nicola in Ragusa.
N. 54 Settore V Data 12/02/14	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Non comprese imprevisti di spesa, somma già impegnata di cui alla

BIL. *2014*

CAP. *8606.2*

IMP. *2962/04 - 29.2124/04*
D. D. n. 2603/04

FUNZ. *1*

SERV. *2*

INTERV. *1*

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilaquattordici, il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Si reitera, con integrazioni, l'atto dirigenziale n. 83 di Settore in data 29/02/12.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 14/07/2004 è stato approvato il progetto "Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 20,4 kWp presso la Scuola elementare "G.Rodari" di via De Nicola di Ragusa, l'importo di € 174.000,00 di cui € 149.768,23 per lavori e € 24.231,77 a disposizione dell'Amministrazione cofinanziato con risorse del programma APQ Energia gestito dall'Assessorato regionale dell'energia (ex dell'Industria);
- in data 15/02/2006 è stato stipulato il contratto di appalto n° 29714 di repertorio con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **SCES Coop. Spa - via Elena ,60 Caltanissetta (CL)** con il ribasso del 21,85 % per l'importo netto di € 121.536,92;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che il saldo per la ditta **SCES Coop. Spa, oggi in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.)**, è pari ad € 11.007,60 oltre IVA al 10%;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- richiedere all'Assessorato regionale l'accredito della rata di saldo del contributo a valere sui fondi APQ Energia;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.9327846 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni spa" sede di San Cataldo (CL) per importo di € 36.346,02;
- portare in economia la somma di € 36.442,78.

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori, allegato parte integrante;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei

**lavori di cui in premessa eseguiti dall'impresa SCES Coop. Spa – via Elena, 60
Caltanissetta (CL) in liquidazione coatta amministrativa;**

2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 9327846 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni spa" sede di San Cataldo (CL) per importo di € 36.346,02;
3. Dare atto che il saldo del conto finale di € 11.007,60 oltre € 1.100,76 per IVA al 10% nonché l'importo del sal n.3 - non ancora pagato - vengono compensati in diminuzione, a parziale storno della fattura n. 21/08 della Ditta **SCES Coop. Spa – via Elena, 60 Caltanissetta (CL) in LCA** già liquidata a fronte di errata contabilizzazione di lavori eseguiti, per un ammontare di € 8.708,21 oltre IVA al 10% che può essere pagato alla suddetta Ditta;
4. Dare atto che è stata realizzata un'economia di spesa pari ad € 36.442,78;

Ragusa li 12/02/14

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 14.2.2014


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa '24 FEB. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal '24 FEB. 2014 al 03 MAR. 2014

Ragusa '04 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE

n° 3 facciata
 Parte integrante e sostanziale
 della determinazione dirigenziale
 n. 219 del 17.02.2014

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

LAVORI: FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 20,4 kWp PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "G. RODARI" DI VIA DE NICOLA IN RAGUSA.

IMPRESA: S.C.E.S Coop. S.P.A. - via Elena, 60 - 93100 - Caltanissetta (CL) - in Liquidazione Coatta Amministrativa

CONTRATTO: in data 15/02/2006 rep. 297114 registrato a Ragusa il 28.02.06 al n. 277 Serie 1°.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 14/06/04 ed approvato con determina dirigenziale n. 1603 del 14/07/2004.
 L'importo complessivo è di € 174.000,00 così distinto:

PER FORNITURE MANODOPERA E NOLI A B.A.	€ 144.746,28
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 14.976,52
SPESE TECNICHE 1,5 %	€ 2.246,52
ONERI RIFLESSI SU 1,5 % (33,4%)	€ 753,34
ONERI SICUREZZA 1%	€ 4.493,05
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 1.765,04
TOTALE SOMME A DISP.	€ 24.231,77
TOTALE PROGETTO	

CONTRATTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 15/02/06 n. 29714 di repertorio.
 Dall'atto risulta che l'impresa SCEs Coop. Spa di Caltanissetta (CL) assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 154.261,28 con il ribasso del 21,85 % e quindi per un importo netto di € 121.536,92.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 9327846 della AXA Assicurazioni spa sede di San Cataldo (CL) per un importo complessivo di € 36.346,02.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 174.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 12/06/2006 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 13/07/2006.

RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati ripresi in data 24/12/2007.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

PERIZIE DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante, su iniziativa dell'impresa, senza modificare il quadro economico di progetto.

Successivamente si è resa necessaria una seconda perizia di variante, con la introduzione di nuovi prezzi, modificando come appresso il quadro economico:

PER FORNITURE	
MANODOPERA E NOLI AL LORDO	€ 163.851,08
LAVORI AL NETTO	€ 119.453,48
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	€ 11.945,35
SPESE TECNICHE 1,5 %	€ 2.292,77
ONERI RIFLESSI SU 1,5 % (33,4%)	€ 785,79
ONERI SICUREZZA 3%	€ 4.493,05
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 1.755,04
economia di ribasso	€ 33.254,51
TOTALE SOMME A DISP.	€ 64.545,51
TOTALE PROGETTO	€ 174.000,00

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **12/08/2006**, vista la sospensione degli stessi in data **13/07/2006** con relativa ripresa in data **24/12/2007** e considerata la concessione di una proroga aumentando di giorni quaranta (40) il termine dei lavori gli stessi avrebbero dovuto compiersi entro il **01/04/08**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **21/03/08**, quindi entro i termini previsti come modificati con idoneo provvedimento di proroga.

CONTO FINALE

Redatto in data **08/06/11**, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro **122.309,61** da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data **29/01/08** di euro **60.691,46**
- 2) 2° certificato emesso in data **10/04/08** di euro **36.422,98**
- 3) 3° certificato emesso in data **18/12/08** di euro **14.187,57**

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il susposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

• lavori eseguiti al netto del ribasso	euro	122.309,61
• acconti corrisposti	euro	111.302,01 (1° SAL + 2° + 3°) senza IVA
totale credito all'impresa	euro	11.007,60

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA


La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro **174.000,00**

La somma complessivamente spesa ammonta a euro **137.557,22**

Si ha quindi la minore spesa di euro **36.442,78**.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Caltanissetta con polizza n. **3198913** con decorrenza continuativa



ASSICURAZIONI SOCIALI

Con nota del 17/12/2008 l'Impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INEFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica su superfici di copertura dell'edificio comunale.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licita dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licita - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 122.309,61 da cui detratto l'acconto per complessive euro 111.302,81, rimane un credito netto di euro 11.007,60 + iva al 10 % che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa SCES Coop. Spa.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 08/06/2011

L'impresa

DR. CURATOLO SALVATORE MARCELLO
COMMISSARIO LIQUIDATORE
S.C.E.S. SOC. COOP. PER AZIONI
IN LIQUIDAZIONE CONTAB. AMMINISTRATIVA
C.A.P. 93017 SAN GIUSEPPE (RG)

Il direttore dei lavori
(Ing. Carmelo Licita)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 08/06/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

