



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H V
M - A P b p
il 01.04.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 549 01.04.2014 DATA 11.03.2014	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di " Ripristino agibilità Edifici Scolastici Comunali anno 2012. " APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
N. 86 SETT. V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2012	CAP.2610	IMP. 952/12	Liq. 222/14
FUNZ. 04	SERV. 05	INTERV. 01	

~~IL RAGIONIERE~~

J. Beo e

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di Marzo nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Giovanni Guardiano, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n° 2169 del 17.12.2012 è stato approvato il progetto,
- **"Ripristino agibilità Edifici Scolastici Comunali anno 2012"** dell'importo complessivo di € 150.000,00; finanziato con fondi di bilancio
- Con verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 597 del 07/05/2013, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Ruta Emanuele con sede in Modica Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n° 138 che ha offerto il ribasso d'asta del 33,1137% sull'importo a base d'asta.
- In data 17/06/2013 è stato stipulato il contratto di appalto, n. 17/V/2013 di rep., per l'importo complessivo di € 75.901,24 al netto del ribasso del 33,1137% sull'importo a base d'asta.
- In data 03/06/2013 sono stati consegnati i lavori che, e devono essere ultimati in data 02/09/2013; A seguito di ulteriore richiesta di interventi manutentivi da parte dei Dirigenti scolastici, si è provveduto all'esecuzione degli stessi entro l'importo finanziato con determina Dirigenziale n° 2169 del 17.12.2012
- I lavori sono stati ultimati in data 20.01.2014 e quindi in tempo utile;
- ed in data 10.02.2014 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 104.339,10

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 11.03.2014;
- Sono stati emessi n°3 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 104.339,10 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 103.817,40 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 521,70 oltre I.V.A. al 22%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 104.339,11	€ 103.817,40	€ 521,71
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva 21% su € 71447,26	€ 15.003,92		€ 15.003,92	
- iva 22 % su € 32.891,85	€ 7.236,21		€ 7.121,43	€ 114,78
- incent. art.18 L.109/94	€ 3.305,57		€ 3.305,57	€ -
-Spese Per Verificatore	€ 230,56		€ 230,56	€ -
-Ribasso confluito nel fondo	€ 18.232,09		€ 18.232,09	€ -
-Oneri conferimento discarica	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
-Autorità Vigilanza	€ 30,00		€ 30,00	
Imprevisti ed economie	€ 122,54			
TOTALE CONSUNTIVO	€ 45.660,89	€ 45.660,89	€ 149.240,98	€ 636,49
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 149.877,46			
IMPORTO FINANZIATO	€ 150.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 122,54			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria emessa dalla società "Reale Mutua" agenzia di Ragusa n.883 in data 06/05/2013
- Liquidare e pagare all'impresa Ruta Emanuele con sede in Modica Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n° 138 la somma di € 521,71 + iva al 22% = € 636,49;
- Dare atto che, il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di
“Ripristino agibilità Edifici Scolastici Comunali anno 2012” ”; dell'importo complessivo €. 150.000,00 con il seguente quadro economico definitivo:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 104.339,11	€ 103.817,40	€ 521,71
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva 21% su €.71447,26	€ 15.003,92	✓	€ 15.003,92	
-iva 22 % su €. 32.891,85	€ 7.236,21	✓	€ 7.121,43	€ 114,78
- incent. art.18 L.109/94	€ 3.305,57	✓	€ 3.305,57	€ -
-Spese Per Verificatore	€ 230,56	✓	€ 230,56	€ -
-Ribasso confluito nel fondo	€ 18.232,09	✓	€ 18.232,09	€ -
-Oneri conferimento discarica	€ 1.500,00	✓	€ 1.500,00	
-Autorità Vigilanza	€ 30,00		€ 30,00	
Imprevisti ed economie	€ 122,54			
TOTALE CONSUNTIVO	€ 45.660,89	€ 45.660,89	€ 149.240,98	€ 636,49
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 149.877,46			
IMPORTO FINANZIATO	€ 150.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ 122,54			

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria emessa dalla società "Reale Mutua" agenzia di Ragusa n.883 in data 06/05/2013
- Liquidare e pagare all'impresa Ruta Emanuele con sede in Modica Via S. Elena Pietre Nere Cava Ispica n° 138 la somma di € 521.71 + iva al 22% =€. 636,49;
- Dare atto che, il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata un' economia pari a €. 122,54

Il Funzionario Tecnico
 (geom. Giovanni Guardiano)

IL DIRIGENTE
 (Emanuele Scarpulla)

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo e DURC

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA... 31.3.2014...

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 07 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

Salonia Francesco
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 07 APR. 2014 al 14 APR. 2014

Addi... 15 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 5 Scia etc
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 549 del 01-04-2014

SETTORE V

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676544

E-Mail g.guardiano@comune.ragusa.it

LAVORI: Lavori per il ripristino agibilità Edifici Scolastici Comunali anno 2012.

CONTRATTO: in data 17/06/2013 N° 17/V/2013 di repertorio,

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dal Geom. Giovanni Guardiano approvato con Determina Dirigenziale n° 2169 del registro generale del 17.12.2012 per l'importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori	€	112.365,42
Oneri sicurezza	€	2.247,31
Importo lavori a base d'asta	€	110.118,11
IVA 21%	€	23.596,74
Spese tecniche 2,14%	€	2.404,62
Imprevisti <10%	€	10.402,66
Assicurazione Rup e progettista	€	1.000,00
Conferimento in discarica	€	230,56
Totale progetto	€	150.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto rimase aggiudicataria l'Impresa Ruta Emanuele con sede in Modica Via S.Elena Pietre Nere cava Ispica n°138 per l'importo complessivo di €. 75.901,24 al netto del ribasso del 33,1137% oltre iva sull'importo a base d'asta di € 110.118,11, compreso €. 2.247,31 di oneri di sicurezza.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 17.06.2013 N° 17/V/2013 di repertorio,

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 75.901,24 oltre I.V.A 21% così distinte:

a) per il contratto principale € 75.901,24 oltre I.V.A 21%

Totale spesa autorizzata per i lavori € 75.901,24 oltre I.V.A 21%.

Perizie di variante:

Durante il corso dei lavori , si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, redatta ai sensi del comma 1 lettera b dell'art. 132 del Decreto 163/06 e approvata dal R.U.P. e il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo dei lavori	€	154.465,98
Oneri sicurezza	€	3.089,32
Importo lavori a base d'asta	€	151.376,66
Ribasso d'asta del 33,114%	€	50.126,87
Restano i lavori al netto	€	104.339,11
IIVA 21% su 71447,26	€	15.003,92
IIVA 22% su € 32891,85	€	7.236,21
Spese tecniche 2,14%	€	3.305,57
50% ribasso da confluire nel fono di rot	€	18.232,09
Oneri conferimento in discarica	€	1.500,00
Oneri verifica	€	230,56
Autorità vigilanza	€	30,00
imprevisti ed economie	€	122,54
Totale progetto	€	150.000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del procedimento e di Direttore dei lavori sono state svolte dal Geom. Giovanni Guardiano.

Consegna dei lavori: 03.06.2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa .

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 02.09.2013, sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell'1% (uno) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa proroga per gg 60

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 20.01.2014 dichiarava ultimati i lavori medesimi in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle

perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori. In particolare è da rilevare l'andamento buono dell'esecuzione.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data **10.02.2014** e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 154.465,96
- A dedurre oneri sicurezza non soggetti a ribasso (2%)	€ <u>3.089,32</u>
- Importo lavori a base d'asta	€ 151.376,64
- A dedurre il ribasso d'asta del 33,1147% su € 151.376,64	€ 50.126,86
Restano nette	€ 104.339,10
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ <u>103.817,40</u>
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 521,70

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 104.339,10
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ <u>104.339,10</u>

Economia € **0,00**

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 13054580

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di richiesta agli Enti Sociali e Previdenziali, da parte del responsabile del Procedimento, è stato Rilasciato il DURC, dal quale si evince che l'Impresa Ruta Emanuele con sede in Modica Via S.Elena Pietre Nere cava Ispica n°138 , è in regola nei riguardi dei suddetti Istituti.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro mesi sei

(6) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e portati a compimento entro mesi tre(3) e pertanto entro il 20.09.2014

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 11/03/2014 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa :

1) Il Sig. Ruta Emanuele - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione, rifacimenti servizi igienici, eliminazione infiltrazioni, sistemazione spazi esterni, uscite di sicurezza, risanamenti, sostituzione di infissi,, realizzazione opere in ferro, Vari interventi di pitturazione che hanno interessato diverse scuole.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: su quanto riportato sui libri contabili.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Sono state rispettate le previsioni progettuali compreso quelle previste in variante.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € . **104.339,10**;

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "per il ripristino agibilità Edifici Scolastici Comunali anno 2012", eseguiti dall' Impresa Ruta Emanuele con sede in Modica Via S.Elena Pietre Nere cava Ispica n° 138 in base al contratto stipulato in data 17.06.2013 N° 17/V/2013 di repertorio,, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:



- Ammontare del conto finale	€ 104.339,10	€ 104.339,10
A dedurre:		
a) per n. 3 acconti già corrisposti	€ 103.817,40	€ <u>103.817,40</u>

Restano € 521,70

Resta il credito dell'Impresa in nette € **521,70** (diconsi euro cinquecentoventuno/70) che possono essere corrisposte Ruta Emanuele con sede in Modica Via S.Elena Pietre Nere cava Ispica n° 138F ,a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.


Ragusa, li 11/03/2014

L'IMPRESA
Ruta Emanuele

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Giovanni Guardiano



Stazione Comune di Ragusa

Appaltante :

Lavori di : Lavori per il ripristino agibilità edifici scolastici comunali anno 2012

Impresa : Ruta Emanuele – Modica (RG) -

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014

CONTRATTO in data 17/06/2013. n. 17/V/2013 di repertorio, registrato a in data. al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data 20.01.2014, registrato a al n° Mod.R/4/6| Vol.S

Importo Progetto variante e assestamento	€	154.465,98
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 33,114%	€	104.339,11
Importo ribasso d'asta	€	50.126,87
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.089,32
	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
iva 21% su €. 71.447,26	15.003,92	Data consegna parziale
incentivo progettazione 2,14%	3.305,57	Data della consegna 03/06/2013
imprevisti <10%	122,54	Data di inizio dei lavori 03/06/2013
Ribasso da confluire nel fondo di rotazione <50%>	18.232,09	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 02/09/2013
Compenso Verificatore	230,56	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 81
Autorità di vigilanza	30,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile 20/01/2014
Iva 22% su €. 32.891,85	7.236,21	Giorni impiegati in più 0
Oneri Conferimento in discarica	1.500,00	Giorni impiegati in meno 0
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 45.660,89	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	12.1.5	Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati pre impregnata di bitume modif m²	1.284,338	19,00	24.402,42
2	NP.01	Posa in opera di rasatura cementizia, etc m²	160,113	12,00	1.921,35
3	1.1.1.2	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1 m³	62,731	5,59	350,67
4	1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo m³	752,772	0,53	398,97
5	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche kg	1.317,371	1,88	2.476,66
6	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m³ d'impasto eseguito a qualsiasi profondità m³	47,050	102,20	4.808,51
7	AP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pellicola protettiva antinfortunistica, da applicare su vetri, a base di resine con buone caratteristiche di resistenza meccanica allo sfondamento, al graffio, m²	1.105,116	57,00	62.991,61
8	NP.02 (21.1.6)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/ m²	314,834	9,81	3.088,52
9	NP.03 (21.1.17)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto m²	24,225	13,10	317,34
10	NP.04 (21.1.25)	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra cad.	20,000	18,80	376,00
11	NP.05 (5.12.1)	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o A RIPORTARE			101.132,05

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			101.132,05
		debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo e	m²	14,80	1.522,86
12	NP.06 (5.7)	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabb	m²	43,80	4.506,85
13	NP.07 (5.9)	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la	m²	45,40	14.315,52
14	NP.12 (15.4.1.1)	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identif	cad.	67,10	2.616,90
15	NP.10 (15.1.5)	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pil	cad.	298,70	2.987,00
16	NP.11 (15.1.8)	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con co	cad.	225,40	3.381,00
17	NP.13 (15.4.4)	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero	cad.	21,50	64,50
18	NP.08 (8.16)	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al controtelai	m²	234,30	4.377,89
19	NP.09 (11.1)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz	m²	4,29	439,87
20	NP.14 (15.1.1)	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto i	cad.	202,90	811,60
21	NP.15(21.1.4)	Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore compreso gli eventuali rivestimenti con l'onere del carico del materiale di risultato sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - p	mq*cm	0,87	256,35
		A RIPORTARE			136.412,39

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Ubitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			136.412,39
22A.1		Prestazione di manodopera qualificata, per lavori in economia, compreso oneri riflessi h	336,000	26,69	8.967,84
23A.2		Prestazione di manodopera comune, per lavori in economia, compreso oneri riflessi h	336,000	24,19	8.127,84
24NP.16(7.2.1)		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr m²	101,150	7,20	728,28
25NP.17(7.2.3)		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base m²	101,150	2,27	229,61
					154.465,96
		A RIPORTARE			154.465,96

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	154.465,96	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.089,32	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	151.376,64	
Il ribasso d'asta del 33,114% su € 151.376,64	€		50.126,86
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		101.249,78
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		3.089,32
Lavori a misura al netto	€		104.339,10
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		104.339,10
Anticipazione		1.289,51	1.289,51
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 31/07/2013 di € 71.447,26			
N°2 del 04/10/2013 di € 22.554,53			
N°3 del 25/02/2014 di € 9.825,61			
SOMMANO	€	103.817,40	
TOTALE A DETRARRE	€		103.817,40
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		521,70

Ragusa li 10/02/2014

Il Direttore dei lavori Il Responsabile del procedimento

L'impresa



L'impresa risulta regolare nei versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.

dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa
Il Responsabile del procedimento