



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: SeH ✓
IL - A. P. 60
05.09.2014
Il Resp. del servizio
L'Isingone Direttivo
(Dott.ssa Ingrid Affrè)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>05.09.2014</u> N. <u>1615</u>	OGGETTO: <i>Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO DI CONTRADA LUSIA.</i>
N. <u>200</u> Settore V Data <u>19/06/2014</u>	

Mutuo Pos. 4421236

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 Res.

CAP. 2212

IMP. 5540⁰² - liquid. 543¹⁴

FUNZ. 09

SERV. 04

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

Full All

L'anno duemilaquattordici, il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO
nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la
seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n. 1137/02 fu approvato il progetto esecutivo per i **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO DI CONTRADA LUSIA”** dell'importo di € 619.748,27 di cui € 520.135,07 per lavori ed € 99.613,20 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 03/10/2003 è stato stipulato il contratto di appalto repertorio 29562 registrato a Ragusa il 14/10/2003 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27**, con il ribasso del 17,50 % per l'importo netto di € 430.701,31;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto conto finale rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 21/12/05;

RILEVATO altresì che il collaudo amministrativo, affidato a professionista esterno con atto Sindacale n. 221/10 non è stato espletato per ingiustificata inadempienza del professionista;

VISTA la nota dell'Impresa esecutrice in data 07/03/14 assunta al prot. n. 20005 del 12/03/14 con la quale si richiede il pagamento delle spettanze a saldo dei lavori non ancora liquidabili per mancato collaudo;

RITENUTO DI:

- *dover dare seguito alla richiesta dell'Impresa senza ulteriore indugio al fine di non esporre l'Ente alla richiesta di ulteriori somme a titolo di danno e risarcimento per la mancata chiusura del procedimento susseguente al collaudo non espletato;*
- *poter procedere alla chiusura del procedimento in quanto le opere di che trattasi sono in esercizio da oltre 8 anni per cui la necessità del collaudo tecnico funzionale al pari di quello amministrativo può certamente ritenersi non più necessaria e comunque non più efficace anche alla luce delle vigenti disposizioni normative;*
- *approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione a suo tempo redatti dalla D.L. ove si prevede che può essere pagata alla ditta appaltatrice la somma di € 2.530,29 quale saldo per l'importo dei lavori eseguiti di € 505.946,29 e gli acconti corrisposti di € 503.416,00, oltre € 253,03 per IVA al 10%;*
- *dare atto dell'avvenuto svincolo della cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 553802701-10 rilasciata in data 05/06/2003 dalla Società "CARIGE ASSICURAZIONI" per un importo di € 59.221,43.*
- *autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 2.530,29 più € 253,03 per IVA al 10% alla ditta **CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27***

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. **Approvare**, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27 la somma di € 2.530,29 quale saldo per l'importo dei lavori eseguiti di € 505.946,29 e gli acconti corrisposti di € 503.416,00, oltre € 253,03 per IVA al 10%;
2. **Revocare** l'incarico affidato con Determina Sindacale n. 221/10 per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi, riservandosi di esperire le ulteriori azioni nei confronti del professionista inadempiente;
3. **Autorizzare** l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 2.530,29 più € 253,03 per IVA al 10% alla ditta CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27 (Imp. 5540/02 - liquid. 543/14)

Ragusa li, 19/06/2014

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 04.09.14


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 SET. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 SET. 2014 al 16 SET. 2014

Ragusa 17 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1615 del 05.09.2004

COMUNE DI RAGUSA
Settore IX
SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA'

**LAVORI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO IDRICO DI CONTRADA LUSIA**

IMPRESA: CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27 - P.IVA 00074320813

CONTRATTO D'APPALTO : In data 03/10/2003 n° 29562 di Rep. registrato in Ragusa in data 14-10-2003
al N. 1549 Serie 1^

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.28 della Legge 11 febbraio 1994, n.109)

Il progetto è stato approvato con Deliberazione di G.M. n.930 del 5.9.02.
L'importo complessivo è di € 619.748,27 così determinato:

a) importo dei lavori a base d'asta	€.	520.135,07
Delle quali non soggette a ribasso	€.	9.085,00
b) somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	99.613,20
così distinte a loro volta:		
b1) IVA 10% sui lavori	€.	52.013,51
b2) spese tecniche	€.	19.750,00
b3) oneri accesso in discarica	€.	6.100,00
b4) imprevisti.	€.	21.749,69
< 5% sui lavori		
TOTALE IMPORTO di progetto	€.	619.748,27

CONTRATTO

Il contratto dei lavori è stato stipulato in data 03/10/2003 n° 29562 di Rep. registrato in Ragusa in data 14-10-2003 al N. 1549 Serie 1^.

Dall'atto risulta che l'impresa **CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27** ha assunto l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 520.135,07 con il ribasso del 17,50 % e quindi per un importo di € 430.701,31 al netto del ribasso d'asta compresi € 9.085,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 553802701-10 rilasciata in data 05/06/2003 dalla Società "CARIGE ASSICURAZIONI" per un importo di € 59.221,43.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 619.748,27.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 02/12/2003 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

1^ PERIZIA DI VARIANTE – ATTO AGGIUNTIVO

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una prima perizia di variante, contenuta entro l'importo contrattuale ed approvata con verbale di validazione del RUP in data 12/05/04, con il seguente quadro economico:

a) importo dei lavori di perizia	€.	520.129,61
Delle quali non soggette a ribasso	€.	9.085,00
b) somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	99.612,65
così distinte a loro volta:		
b1) IVA 10% sui lavori	€.	52.012,96
b2) spese tecniche	€.	19.750,00
b3) oneri accesso in discarica	€.	6.100,00
b4) imprevisti. < 5% sui lavori	€.	21.749,69
TOTALE IMPORTO di prima P.V.S.	€.	619.742,26

Il relativo atto aggiuntivo di sottomissione n. 1 è stato registrato a Vittoria (RG) in data 26/05/2004 al n. 936 Serie 3^.

2^ PERIZIA DI VARIANTE – ATTO AGGIUNTIVO

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una seconda perizia di variante, approvata con atto dirigenziale n. 1552/05 modificando il quadro economico così distinto:

a) importo dei lavori di perizia n.2	€.	611.346,85
Delle quali non soggette a ribasso	€.	9.085,00
a) importo dei lavori di perizia n.2 al netto del ribasso del 17,50%		505.951,03
b) somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	113.791,23
così distinte a loro volta:		
b1) IVA 10% sui lavori al netto	€.	50.595,10
b2) spese tecniche	€.	22.460,00
b3) oneri accesso in discarica	€.	6.100,00
b4) imprevisti ed arrot. < 5% sui lavori	€.	24.636,13
b5) residuo ribasso d'asta	€.	10.000,00
TOTALE IMPORTO Seconda P.V.S.	€.	619.742,26

Il relativo atto aggiuntivo di sottomissione n. 2 è stato registrato a Vittoria (RG) in data 04/08/2005 al n. 1650 Serie 3^.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi entro 243 giorni (8 mesi) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori contrattuali.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il 02/12/2003 il termine dei lavori avrebbe dovuto compiersi entro il 01/08/04.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In data 15/10/2004 si è proceduto alla sospensione dei lavori per la redazione della seconda PVS.

RIPRESA DEI LAVORI

In data 16/10/2005 si è proceduto alla ripresa dei lavori per il completamento. I lavori sono quindi rimasti sospesi per n. 325 giorni.

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 12/05/2004 con Atto di approvazione della prima PVS è stata stabilita una proroga di giorni 30, in data 16/08/04 è stata concessa una prima proroga per giorni 50, in data 07/07/05 con Atto di approvazione della seconda PVS è stata stabilita una ulteriore proroga di giorni 60 ed infine, in

data 17/10/05 è stata concessa una seconda proroga per giorni 40; pertanto i lavori, tenuto conto della sospensione avrebbero dovuto compiersi entro il 19/12/2005.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/12/2005, quindi oltre i termini previsti con 1 (uno) giorno di ritardo.

CONTO FINALE

Redatto in data 21/12/2005, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 505.946,29 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 18/02/04 di euro 122.276,00
- 2) 2° certificato emesso in data 28/05/04 di euro 219.095,00
- 3) 3° certificato emesso in data 28/10/04 di euro 86.963,00
- 4) 4° certificato emesso in data 17/10/05 di euro 75.082,00

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 505.946,29
- acconti corrisposti euro 503.416,00

totale credito all'impresa euro **2.530,29**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro **619.748,27**

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 577.905,31

Si ha quindi la minore spesa di euro 41.842,96

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai della ditta **CASSARA' S.R.L** sono stati assicurati presso l'INAIL di Trapani con polizza n. 84061871/93 con decorrenza continuativa;

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha effettuato la denuncia lavori presso INPS di Ragusa con matricola n. 6505553843 (metalmecanica) e con matricola n. 6505590413 (edilizia) nonchè la denuncia lavoratori occupati alla Cassa Edile di Ragusa con codice ditta n. 4334. L'impresa ha a suo tempo trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di impianto elettrico utilizzatore in BT con cabina di trasformazione utente alimentata da linea in MT per azionamento elettropompe di sollevamento della potenza di 1600 kVA;

Fornitura e posa in opera di n. 8 elettropompe di sollevamento idropotabili da 150 HP cadauna e relativi azionamenti elettrici;

Fornitura e posa in opera di reti idrauliche di aspirazione e di mandata per n. 2 condotte prementi da 40 Bar nominali;

Realizzazione di nuovo corpo edificio adibito a sala pompe sottobattente;

Dismissione vecchie macchine operatrici ad asse orizzontale e relativa sala macchine

Realizzazione di impianti ausiliari per il controllo locale e remoto dell'operatività di impianto inclusi apparecchi e sensori di rilevazione grandezze elettriche ed idrauliche in campo

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra - dall'Ing. Gaetano Rocca – Geom. Aldo Mattisi e Geom. Giuseppe Tribastone – Settore IX del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **505.946,29** da cui detratti gli acconti corrisposti per complessive euro **503.416,00**, rimane un credito netto di euro **2.530,29 + iva al 10%** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **CASSARA' S.R.L., con sede in Alcamo (TP) - Via Valle Nuccio 27**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 21/12/2005

Per l'Impresa

(Sig. Giuseppe Cassarà)

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

Il direttore dei lavori

(Ing. Carmelo Licitra)



SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa, 21/12/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)

