


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett VI  
III - Albergo  
il 27 OTT 2014  
Il Resp. del servizio  
L'Incarico Direttivo  
(Dott.ssa Isabella Marini)



**CITTA' DI RAGUSA**

## SETTORE VI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>in data</b> <u>24 OTT. 2014</u> <b>N.</b> <u>1995</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione e svincoio per i Lavori per la " Realizzazione di un tratto di collettore acque bianche per il normale deflusso delle acque meteoriche nella zona denominata C.da Cento Pozzi, rifacimento e pavimentazione di un tratto della sede stradale completa di opere di protezione in territorio del Comune di Ragusa". Importo €. 23.500,00 IVA ed oneri compresi.  CUP= G17H0300013001      CIG= ZF50406010  Ditta: "Vito SAVASTA" con sede in via E. Cavacchioli n°2 - 97100 Ragusa (RG).
<b>Iscritta nel Registro SETTORE VI</b> <b>in data</b> <u>26 Settembre 2014</u> <b>N°</b> <u>348</u>	

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. plur. 2013 – CAP. 2886 – IMP. 1647 – TIT. 02 – FUNZ. 09 – SERV.04 – INTER.01 *lig. 652/14*

**IL RAGIONIERE**

*Josephine Zoro p*

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 26 (ventisei) del mese di Settembre, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso** che con determina dirigenziale n° 2345 del 31/12/2013, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI, dal P.E. Giovanni MIGLIORISI e Geom. Giovanni SCHININA', per i **"Realizzazione di un tratto di collettore acque bianche per il normale deflusso delle acque meteoriche nella zona denominata C.da Cento Pozzi, rifacimento e pavimentazione di un tratto della sede stradale"**.

**VISTO** il contratto di appalto n°25 di raccolta Sett.VI in data 05/06/2014, da registrare in caso d'uso, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"Savasta Vito"**, con il ribasso del 39,999 % per l'importo di € 11.535,00;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"Savasta Vito"** la somma di € 56,78 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.178,78 e gli acconti corrisposti di € 11.122,00, oltre € 12,49 per IVA al 22% per complessive €. 69,27;

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"Savasta Vito"** la somma di € 56,78 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 11.178,78 e gli acconti corrisposti di € 11.122,00, oltre € 12,49 per IVA al 22% per complessive €. 69,27; *liq. 652/14*
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di € 69,27 dal BIL. plur. 2013 – CAP. 2886 – IMP. 1647 – TIT. 02 – FUNZ. 09 – SERV.04 – INTER.01;
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 23.500,00 a € 14.004,30 con una economia complessiva di €. 9.495,70.

**Ragusa, 26 settembre 2014.**



Allegati parte integrante:

- Stato finale dei lavori;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione.

---

**Ragusa, 26 settembre 2014.**



**1. CAPO DEL SETTORE VI**  
**(Ing. Giulio Lettica)**

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

*Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.*

Ragusa 18/10/2014

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 29 OTT. 2014

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licitra Giovanni)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 OTT. 2014 al 05 NOV. 2014

Ragusa 06 NOV. 2014

**IL MESSO COMUNALE**



## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** fognarie

**LAVORI:** Lavori per la " Realizzazione di un tratto di collettore acque bianche per il normale deflusso delle acque meteoriche nella zona denominata C.da Cento Pozzi, rifacimento e pavimentazione di un tratto della sede stradale completa di opere di protezione in territorio del Comune di Ragusa".  
Importo €. 23.500,00 IVA ed oneri compresi.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto principale:**

Il **progetto** redatto in data **06/03/2012** dal *geom. Roberto DiGrandi, P.E. Giovanni Migliorisi e geom. Giovanni Schinà*, **approvato con determinazione dirigenziale n° 2345** in data **31 Dicembre 2013** per l'importo complessivo di **€. 23.500,00** così ripartito:

**A) Lavori a base d'appalto:**

1) importo lavori:	€.	18.309,43;	<b>€. 18.309,43;</b>
2) Oneri di sicurezza	€. 549,28;		

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-**

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 21 %	€.	3.844,96;	
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta	€.	366,19;	
3) per Spese Pubblicità	€.	100,00;	
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	879,51;	
<b>Sommano</b>	<b>€. 23.500,00;</b>	<b>€. 23.500,00;</b>	
	<b>Totale</b>	<b>€. 23.500,00;</b>	

**Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 27/05/2014 rimase aggiudicataria l'Impresa "Savasta Vito", con sede in via Enrico Cavacchioli n.2 97100 Ragusa (RG).

**Contratto d'appalto:**

Il contratto principale con n°25 di racc. sett. VI venne stipulato in data **05/06/2014** presso l'Ufficio del Comune di Ragusa, da registrare in caso d'uso.

**Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 39,999 % per l'importo di **€. 11.535,00** (diconsi Euro undicimilacinquecentotrentacinque/00) IVA esclusa.

**Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

**Atto di Sottomissione:**

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione dei lavori è stata curata dal *geom. Roberto DiGrandi, P.E. Giovanni Migliorisi e geom. Giovanni Schinà* dell'U.T.C. presso il VI° Settore.

**Addetto alla Contabilità:**

La contabilità è stata eseguita dai *geom. Roberto DiGrandi, dell'U.T.C.* presso il VI° Settore.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il giorno **05 Giugno 2014** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **05 Giugno 2014**.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **11 Agosto 2014** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. 68 (sessantotto).

**Tempo Utile:**

In base all'art. 04 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori si non si è resa necessaria nessuna proroga.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	18.309,43
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	_____
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>18.309,43</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) 1° S.A.L. in data 04 Luglio 2014	€.	11.122,00
Sommano gli acconti pagati	€.	11.122,00

**Conto Finale** redatto in data 11/08/2014 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €11.178,78 (*diconsi Euro undicimilacentosettantotto/78*)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	11.122,00
Credito a saldo:	€.	56,78

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<b>Somme autorizzate e le somme spese:</b>				
□ Somme autorizzate per il progetto		€.	23.500,00	
a detrarre:				
□ Somme spese (importo netto stato finale)	€.	11.178,78		
□ Imposta sul Valore Aggiunto 22%	€.	2.459,33		
□ Anticipazioni (oneri di conf. scarica)	€.	0,00		
□ Anticipazioni (forniture)	€.	0,00		
□ Somme spese per compet. tecniche (int.)	€.	366,19		
□ Totale	€.	14.004,30	€.	14.004,30
□ Economia realizzata			€.	<b>9.495,70</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo:**

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

**Tutto ciò premesso** i sottoscritti *geom. Roberto DiGrandi, P.E. Giovanni Migliorisi e geom. Giovanni Schininà*, Direttori dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di preavviso dato all'impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

**CONSIDERATO:**

- Che i lavori eseguiti dall'impresa "Savasta Vito" di Savasta Vito corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso 1) **I.N.A.I.L.** di Ragusa con Codice Ditta **n°2865765**, 2) presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Ragusa iscritta con P.C.I **n°13740236FX**.
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
  - Istituto contro gli Infortuni (INAIL) in data 19/09/2014.
  - Istituto Previdenza Sociale (INPS) in data 17/09/2014.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori.

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l' importo in € 11.178,78 da cui detratti n.1 acconto corrisposto all' impresa per l' importo complessivo di € 11.122,00 resta un credito residuo di € . 56,78 (diconsi Euro cinquantasei/78) oltre IVA al 22% pari ad € . 12,49 (per complessive € 69,27) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa " Savasta Vito" di " Savasta Vito" , a saldo di ogni suo avere per l' oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell' art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell' art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 26 SET. 2014.

IMPRESA EDILE  
**SAVASTA VITO**  
VIA IMPRESA (Ragion Legale)  
Savasta Vito  
Tel. 0934 801111 - 801112 - 791543  
C.F. 01602360933  
Partita IVA: 01602360933

### LA DIREZIONE DEI LAVORI

(geom. Giovanni Schinà)

(P.E. Giovanni Migliorisi)

(geom. Roberto DiGrandi)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccitto)



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL  
11/08/2014

Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°	31759708	del	16/09/2014
Riferimento	25	del	05/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141632019418		

Spett.le SAVASTA VITO  
francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI  
ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	SAVASTA VITO				
Sede legale	VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ENRICO CAVACCHIOLI 2 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	SVSVTI50E13C612L	e-mail	iguaste@tiscali.it	e-mail PEC	francesco.guastella@avvragusa.legalmail.it
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: ambiente@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI COLLETTORE ACQUE BIANCHE PER IL NORMALE DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DENOMINATA "CENTO POZZI", RIFACIMENTO E PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE COMPLETA DELLE OPERE DI PROTEZIONE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2865765
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/09/2014	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con P.C.I. n° 13740236FX
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17/09/2014	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 19/09/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

CAPPELLO GIANCARLO



**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Realizzazione di un tratto di collettore acque bianche per il normale deflusso delle acque meteoriche nella zona denominata c.da Cento Pozzi, rifacimento e pavimentazione di un tratto della sede stradale completa di opere di protezione in territorio del Comune di Ragusa. Importo €. 23.500,00 IVA ed oneri vari compresi.  
CUP: F24B13000490004 CIG: ZF50406010

**COMMITTENTE:** Comune di Ragusa

**IMPRESA:** Savasta Vito - via Enrico Cavacchioli n. 2 - 97100 Ragusa (RG)

Contratto in data 05/06/2014 rep. n. n. 25 registrato a Ragusa in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 11 535.00

Data Offerta:	17/04/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	18 858.50
Data Consegna:	20/06/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	23/06/2014	Importo per la Sicurezza:	549.28
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 01.02.05.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:  SOMMANO	2'544,00	0,46	1'170,24
2 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: — per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.  SOMMANO	308,50	2,47	762,00
3 03.01.01.02	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm²  SOMMANO al m³	4,00	102,20	408,80
4 03.02.01.01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate  SOMMANO al kg	193,43	1,73	334,63
5 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati  SOMMANO al m²	66,42	18,40	1'222,13
6 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano  SOMMANO al m³	72,00	26,70	1'922,40
7 06.01.04.01	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  SOMMANO	3'393,50	1,33	4'513,36
8 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  SOMMANO	655,50	1,60	1'048,80
9 06.05.01.01	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, conforme al D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 e successive modifiche (D.M. 3 giugno 1998 e D.M. ... ia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.  SOMMANO al m	10,00	40,00	400,00
10 13.07.06.03	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchi ... ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 315 mm interno 298,1 mm.  SOMMANO al m	24,00	35,90	861,60
11 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento  SOMMANO m³	22,20	20,50	455,10
12 13.09.05.09	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE ... l rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo: DN 1.200 mm, innesto linea/salto DN 500 mm.  SOMMANO cad.	1,00	1'609,00	1'609,00
13 13.09.05.19	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE ... scavo, il rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. — Elemento di sopralzo: DN 1.200 mm, altezza utile 330 mm  SOMMANO cad.	1,00	263,60	263,60
14	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato			
	A RIPORTARE			14'971,66







SAVASTA VITO  
E. CAVACCHIOLI N.2  
97100 RAGUSA  
P.I. 00682360888  
C.F.:

SPETT. LE  
COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA N. 724  
97100 RAGUSA  
P. IVA: 00180270886

FATTURA N.9 DEL 30/08/2014

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO COLLETTORE ACQU BIANCHE PER IL NORMALE  
DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DENOMINATA "CENTO  
POZZI", RIFACIMENTO E PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE  
COMPLETA DELLE OPERE DI PROTEZIONE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA.  
CHIUSURA LAVORI  
SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA

TOTALE IMPONIBILE	E.	56.78
IVA 22%	€	12.49
TOTALE FATTURA	€	69.27

COPIN