

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tramessa: Settore VI - III

APB  
il 03.11.2014

Il Resp. del servizio  
L'Amministratore Direttivo  
(Dott. Roberto DiGrandi)



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE VI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale

in data 05.11.2014

N. 2085

Iscritta nel Registro SETTORE VI

in data 30 Settembre 2014

N. 352

**OGGETTO:**

Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i Lavori "di sostituzione di un tratto di condotta fognaria, nella villa Margherita, tratto via Palermo, via Cono ed altre vie cittadine".

Importo €. 91.000,00 IVA ed oneri compresi.

CUP= F26D11000290002

CIG= 46145818B3

Ditta: "Vito SAVASTA"

con sede in via E. Cavacchioli n°2 - 97100 Ragusa (RG).

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

(di cui al D.D.S n°602/09 Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità)

BIL. 2014 - CAP. 2886 - IMP. 1422/11 - TIT. 02 - FUNZ. 09  
SERV.04 - INTER.01 - CAP. 437.2 - ACC.394/11

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 30 (trenta) del mese di Settembre, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso** che con determina dirigenziale n° 2182 del 29/11/2011, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DiGRANDI, per i "Lavori" di sostituzione di un tratto di condotta fognaria, nella villa Margherita, tratto via Palermo, via Cono ed altre vie cittadine".

**VISTO** il contratto di appalto n°30229/13 di repertorio, registrato a Ragusa in data 21/06/2013 al n°1510 Serie 1T, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Savasta Vito", con il ribasso del 35,2323 % per l'importo di € 46.751,38;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Savasta Vito" la somma di € 273,60 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 54.719,35 e gli acconti corrisposti di € 54.445,75, oltre € 27,36 per IVA al 10% per complessive €. 300,96.

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "Savasta Vito" la somma di € 273,60 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 54.719,35 e gli acconti corrisposti di € 54.445,75, oltre € 27,36 per IVA al 10% per complessive €. 300,96.
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di €. 300,96 dal Cap. 2886 – Imp 1422/11 – Bil. 2014 – Cap. 437.2 – Acc.394/11;
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 91.000,00 a € 62.002,52 con una economia complessiva di €. 28.997,48.

**Ragusa, 30 Settembre 2014.**



IL CAPO DEL SETTORE VI  
(Ing. Giulio Lettica)

Allegati parte integrante:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Fattura.

---

Ragusa, 30 Settembre 2014.



IL CAPO DEL SETTORE VI  
(Ing. Giulio Lettica)

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

*Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.*

Ragusa 4/11/2024

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*Linzitto Giorgio*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 NOV. 2014 al 17 NOV. 2014

Ragusa 18 NOV. 2014

## IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2085 del 05.11.2014

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** fognarie

**LAVORI:** "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria nella villa Margherita tratto via Palermo-via Cono ed altre vie cittadine".  
Imp. €.91.000,00 IVA inclusa.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto principale:**

Il progetto redatto in data 03/10/2011 dal geom. Roberto DiGrandi approvato con determinazione dirigenziale n° 2182 in data 29 Novembre 2011 per l'importo complessivo di €. 91.000,00 così ripartito:

**A) Lavori a base d'appalto:**

1) importo a base d'asta:	€. 71.312,81;	C. 71.312,81;
2) Oneri di sicurezza	€. 1.600,00;	

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-**

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 10 %	€. 7.131,28;	
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta	€. 1.547,49;	
3) per Spese Pubblicità	€. 1.000,00;	
4) per Forniture in economia	€. 6.408,42;	
5) per Versamenti aut. Vig. LL.PP.	€. 100,00;	
6) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€. 3.500,00;	
<b>Sommano</b>	<b>C. 19.687,19;</b>	<b>C. 19.687,19;</b>
	<b>Totale</b>	<b>C. 91.000,00;</b>

**Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 12/02/2013 rimase aggiudicataria l'Impresa "Savasta Vito", con sede in via Enrico Cavacchioli n.2 97100 Ragusa (RG).

**Contratto d'appalto:**

Il contratto principale con n°30229 di rep. venne stipulato in data 19/06/2013 presso l'Ufficio del Comune di Ragusa, e registrato in data 19/06/2014 a Ragusa serie 1T al n°1510 del 21/06/2013.

**Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 35,2323 % per l'importo di €. 46.751,38 (diconsi Euro quarantaseimilasettecentocinquantuno/38) IVA inclusa.

**Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

**Atto di Sottomissione:**

E' stato stipulato n°1 Atto di sottomissione in data 09 dicembre 2013.

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione dei lavori è stata curata dal geom. Roberto DiGrandi, dell U.T.C. presso il VI° Settore.

**Addetto alla Contabilità:**

La contabilità è stata eseguita dal geom. Roberto DiGrandi, dell U.T.C. presso il VI° Settore.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il giorno **02 Aprile 2014** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **02 Aprile 2014**.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **24 Dicembre 2013** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. 106 (centosei).

**Tempo Utile:**

In base all'art. 19 del capitolato Speciale il tempo utile era di **5 mesi** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori è stata adottata una sospensione ed una proroga.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Infortunati sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	71.312,81
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	_____
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>71.312,81</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) 1° S.A.L. in data 30 Aprile 2013	€.	25.244,35
2) 2° S.A.L. in data 31 Maggio 2013	€.	21.557,89
3) 3° S.A.L. in data 08 Agosto 2014	€.	7.643,51
<b>Sommano gli acconti pagati</b>	<b>€.</b>	<b>54.445,75</b>

**Conto Finale** redatto in data 24/12/2013 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €.**54.719,35** (diconsi Euro cinquantaquattromilasettecentodiciannove/15)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	54.445,75
Credito a saldo (ritenute di garanzia):	<b>€.</b>	<b>273,60</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<b>Somme autorizzate e le somme spese:</b>			
□ Somme autorizzate per il progetto		€.	91.000,00
a detrarre:			
□ Somme spese (importo netto stato finale)	€.	54.719,35	
□ Imposta sul Valore Aggiunto 10%	€.	5.471,94	
□ Anticipazioni (oneri di conf. scarica)	€.		
□ Somme spese per compet. tecniche (int.)	€.	<u>1.811,23</u>	
□ Totale	€.	62.002,52	€.
□ Economia realizzata			<u>62.002,52</u>
			<b>€.</b>
			<b>28.997,48</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo:**

Dal                      al                      in data

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Revisione prezzi:**

è stata effettuata una revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

**Tutto ciò premesso** i sottoscritto **Geom. Roberto DiGrandi**, Direttori dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell' impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

**CONSIDERATO:**

- Che i lavori eseguiti dall' impresa " Savasta Vito" di Savasta Vito corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale;
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte;
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso 1) **I.N.A.I.L.** di Ragusa con Codice Ditta **n°2865765**, 2) presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Ragusa iscritta con P.C.I **n°13740236FX**.
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
  - Istituto contro gli Infortuni (INAIL)                      in data 12/08/2014.
  - Istituto Previdenza Sociale (INPS)                      in data 13/08/2014.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori.

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l' importo in € 54.719,35 da cui detratti n.3 acconti corrisposti all' impresa per l' importo complessivo di € 54.445,75 resta un credito residuo di € . 273,60 (diconsi Euro duecentosettantatre/60) oltre IVA al 10% pari ad € . 27,36 (per complessive € 300,96) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa " Savasta Vito" di " Savasta Vito" , a saldo di ogni suo avere per l' oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell' art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell' art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 30 SET. 2014.

**L'IMPRESA** (Rapp. Legale)

("Savasta Vito")

*[Handwritten signature of Savasta Vito]*

**LA DIREZIONE DEI LAVORI**

(Geom. Roberto DiGrandi)

*[Handwritten signature of Geom. Roberto DiGrandi]*



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Giuseppe Piccirillo)

*[Handwritten signature of Ing. Giuseppe Piccirillo]*



SAVASTA VITO  
E. CAVACCHIOLI N.2  
97100 RAGUSA  
P.I. 00682360888  
C.F: SVSVTI50E13C612L

SPETT. LE  
COMUNE DI RAGUSA  
CORSO ITALIA N. 72  
97100 RAGUSA  
P. IVA: 00180270886

FATTURA N.8 DEL 10/08/2014

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA NELLA VILLA  
MARGHERITA TRATTO VIA PALERMO VIA CONO ED ALTRE VIE CITTADINE.  
CHIUSURA CANTIERE.  
SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIE

TOTALE IMPONIBILE	E.	273.60
IVA 10%	€	<u>27.36</u>
TOTALE FATTURA	€	300.96

