

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SH VI

III - ARBO

il 27-11-2014

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Irina A. Rinaldi)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare e svincolo cauzione per i lavori di sostituzione della condotta di distribuzione idrica in via F.lli Carnemolla a Marina di Ragusa.	
<i>In Data:</i> 26-11-2014		
<i>N.</i> 2258		
<i>N. 400 Settore VI</i>	CIG: 56406267D2	CUP: F21H13000850004
<i>Data</i> 27.10.2014		

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

CAP. 2886 - TIT 02 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 01

BIL. 2013 - IMP. 1654/13 - giu. 802/14

IL RAGIONIERE

S. Lupo

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di Ottobre nell'ufficio del settore VI, su proposta del tecnico Ing. Giuseppe Piccitto, il dirigente dott. Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 2369 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto di lavori di sostituzione della condotta di distribuzione idrica in via F.lli Carnemolla a Marina di Ragusa. dell'importo di € 80.000,00 di cui € 59.079,45 per lavori e € 20.920,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Amato Mario con sede legale in via Etnea n. 33/D Roccazzo, la somma di € 204,43 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 40.809,43 e gli acconti corrisposti di € 40.605,00, oltre € 44.97 per IVA;

VISTO il contratto di cottimo appalto n° rep 30265, registrato a Ragusa al n. 1513/1T in data 19/06/2014 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Amato Mario di Roccazzo frazione di Chiaramonte Gulf (RG), con il ribasso del 36,1919 % per l'importo netto di € 40.829,35;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa ditta Amato Mario la somma di € 204,43 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 40.809,43 e gli acconti corrisposti di € 40.605,00, oltre € 44.97 per IVA;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 249,40 dal cap. 2886 imp. 1654/13 già impegnata con Determina Dirigenziale n. 2369 del 31/12/2013;


3) Svincolare la Polizza Fidejussoria n. 587749 rilasciata in data 12/05/2014 dalla società Elba Assicurazione S.p.A. agenzia DA.MA.FIN. - Palermo a garanzia degli atti contrattuali;

3) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 204,43 più € 44.97 per IVA alla ditta Amato Mario con sede legale in via Etnea n. 33/D Roccazzo, visto il DURC regolare depositato agli atti di quest'ufficio.

Allegati parte integrante:

- **Stato Finale dei lavori**
- **Verbale di consegna lavori**
- **Certificato ultimazione lavori**
- **Certificato Regolare Esecuzione**
- **Polizza fidejussoria**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio Lettica)



da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:
Al Segretario Generale
All'ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio Lettica)



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 51, comma 4 del TUEL
Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa.....

26/11/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....2...7...NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...2...7...NOV. 2014
al...04 DIC. 2014

Ragusa.....05 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

OGGETTO: Lavori di sostituzione della condotta di distribuzione idrica in via F.lli Carnemolla a Marina di Ragusa. Importo dei lavori € 80.000, 00 iva inclusa.

CIG: 56406267D2

CUP: F21H13000850004

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Piccitto

IMPRESA: Ditta Amato Mario - Via Etnea n. 33/D - 97010 Roccazzo - Chiaramonte Gulf - (RG)

CONTRATTO: in data 23/05/2014 n. rep. 30265 registrato a Ragusa al n. 1513/1T in data 19/06/2014

PREMESSA

Il progetto venne redatto in data 31/12/2013 ed approvato con determina dirigenziale n. 2369 del 31/12/2013.

L'importo complessivo è di € 80.000,00 così distinto :

a) lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza e di Inc Manod. euro 59.079,45 € 59.079,45

somme a disposizione dell'amministrazione :

b1) Per iva sui lavori 22% euro 12.997,48

b2) Per spese tecniche euro 1.181,59

b3) Per oneri di conferimento in discarica euro 4.000,00

b4) Per assicurazione verificatore e progettista euro 500,00

b5) Contributo per l'Autorità di Vigilanza euro 30,00

b6) Imprevisti ed arrotondamenti euro 1.711,48

b7) Spese per pubblicità gara euro 500,00

sommano euro 20.920,55 € 20.920,55

Importo totale progetto euro € 80.000,00

CONTRATTO

Il contratto n. 30265 di Rep. in data 23/05/2014 registrato a Ragusa in data 19/06/2014 al n. 1513/1T per l'importo al netto del ribasso d'asta del 36,1919% di € 40.829,35.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante polizza fideiussoria n. 587749 dell'importo di € 12.139,33 della "Elba Assicurazione S.p.A." emessa in data 12/05/2014.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

È stabilito dall'art. 7 del suddetto contratto e quindi in mesi 6 (sei) dalla data del verbale di consegna avvenuta il 30/05/2014

TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 30/05/2014, la loro ultimazione è avvenuta in data 30/09/2014 e quindi entro i termini previsti.

STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 21/10/2014 accettato senza riserve dall'impresa.

CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 40.809,43, da cui dedotto l'importo pagato in conto con:

n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 23/06/2014 euro	29.101,00 (iva esclusa)
n. 02 Certificato di pagamento emesso in data 11/08/2014 euro	<u>11.504,00 (iva esclusa)</u>
per l'importo complessivo di euro	40.605,00 (iva esclusa)
resta il credito netto all'impresa di euro	204,43 (iva esclusa)

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in:

“Lavori di sostituzione della rete idrica di adduzione in ghisa sferoidale da Ø 150.”

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Giovanni Schininà – dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Giovanni Schininà – dell'U.T.C. di Ragusa.

TERMINE PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stabilito dall'art. 237 comma 2 del DPR 207/2010 è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e perciò scadente il 30/12/2014

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 30/09/2014 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 80.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 54.780,87 di cui euro 40.809,43 per lavori, euro 8.978,07 per iva al 22%, euro 1.181,59 per spese tecniche, euro 3.292,78 per oneri di conferimento in discarica iva inclusa, euro 489,00 per assicurazione verificatore e progettista ed euro 30,00 per spese contributo AVCP.

Si ha quindi la minore spesa di euro 25.219,13.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Schininà, viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Ditta Amato Mario - via Etnea n. 33/D 9710 - Roccazzo (RG) corrispondono a quelli indicati nel contratto n. di Rep. 30265 del 23/05/2014, registrato a Ragusa in data 19/06/2014 al n. 1513/IT e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 1946909 presso INAIL con decorrenza continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC allegato che si allega agli atti del conto finale;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 40.809,43 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 59.079,45 al lordo del ribasso d'asta, per cui € 40.829,35 da cui, dedotto l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 40.605,00 resta quindi il credito netto dell'Impresa pari ad € 204,43 iva esclusa.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Ditta Amato Mario - via Etnea n. 33/D 9710 - Roccazzo (RG) in base al contratto in data 23/05/2014 Repertorio n. 30265, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 40.809,43 da cui detratti i seguenti acconti corrisposti:


n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 23/06/2014 euro (iva esclusa)	29.101,00
n. 02 Certificato di pagamento emesso in data 11/08/2014 euro (iva esclusa)	<u>11.504,00</u>
resta il credito dell'impresa euro (iva esclusa)	204,43

(diconsi euro duecentoquattro/43) che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 27/10/2014

L'impresa
Amato Mario via Etnea n. 33/D S.n.c.
97010 Roccazzo fraz. di Chiaramonte Gulf (RG).



Il Direttore dei Lavori
(Geom. Giovanni Schininà)



Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 27/10/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccirilli)




Comune di Ragusa
SETTORE VI
Ambiente, Energia e Protezione Civile
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di sostituzione della condotta di adduzione di c.da Arancelle dall'impianto di sollevamento San Leonardo al serbatoio di Ragusa Ibla a Marina di Ragusa. Importo €. 100.000,00 IVA inclusa. CIG: 5640515C37 CUP: F21H13000840004
Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ing. Giuseppe Piccitto

DIRETTORE dei LAVORI: Geom. Giovanni Schininà

IMPRESA: Ditta Amato Mario - via Etnea n. 33/D 9710 - Roccazzo (RG)

CONTRATTO: in data 20/05/2014
Rep. n. 30266
registrato a Ragusa
al n. 1514/1T
in data 19/06/2014

IMPORTO: a base di contratto € 52 585,59

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre in Ragusa, il sottoscritto Geom. Giovanni Schininà in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 30/09/2014 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 30/09/2014

L'Impresa
Ditta Amato Mario
via Etnea n. 33/D
9710 Roccazzo (RG)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Schininà

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Piccitto





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Protezione Civile, Verde Pubblico

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676414 – Fax 0932676415

E-mail g.piccitto@comune.ragusa.gov.it



LAVORI: sostituzione della condotta di distribuzione idrica in via Carnemolla.

IMPRESA: Amato Mario - Via Etnea, 33 – Chiaramonte Gulfi (RG)

CONTRATTO: di cottimo fiduciario n. 30265/VI del 23/05/2014.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 05-Ottobre 2010 n. 207

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di Maggio in Ragusa il sottoscritto Geom. Giovanni Schininà in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

- Sig. Amato Mario Giovanni titolare dell'Impresa esecutrice;
- Geom. Giovanni Schininà per conto dell'Ente Appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, del Capitolato speciale d'appalto e del contratto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato i siti degli impianti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Amato Mario nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto e del contratto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente

atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in mesi 6 (in lettere sei) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 30 Novembre 2014.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Giovanni Schininà)

L'APPALTATORE
(Sig. Amato Mario)
IL TITOLARE È
DIRETTORE TECNICO
(Sig. Mario Amato)

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccitto)



Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di sostituzione della condotta di distribuzione idrica in via Carnemolla a Marina di Ragusa.
Importo €. 80.000,00 IVA inclusa.
CIG: 56406267D2 CUP: F21H13000850004

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Ditta Amato Mario - via Etna n. 33/D 9710 - Roccazzo (RG)

Contratto in data 23/05/2014 rep. n. 30265 registrato a Ragusa in data 19/06/2014 al n. 1513/1T di euro 40 829.35

Data Offerta:	08/04/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	59 079.45
Data Consegna:	30/05/2014	Somme a Disposizione:	21 257.31
Data Inizio Lavori:	04/06/2014	Importo per la Sicurezza:	1 720.76
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	6 932.77
Data Utile per Ultimazione:	30/11/2014	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SOMMANO al m³	420,00	16,60	6'972,00
2 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SOMMANO al m³	420,00	3,10	1'302,00
3 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SOMMANO	11'760,00	0,63	7'408,80
4 01.03.06	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del compr ... escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno e per ogni km SOMMANO	2'700,00	0,36	972,00
5 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SOMMANO	1'800,00	3,78	6'804,00
6 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato SOMMANO al m	1'200,00	3,78	4'536,00
7 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano SOMMANO al m³	126,00	32,80	4'132,80
8 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	2'940,00	1,70	4'998,00
9 06.01.05.01	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	1'800,00	1,90	3'420,00
10 13.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guar ... , compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SOMMANO al kg	300,00	10,80	3'240,00
11 13.02.05.02	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 65 mm SOMMANO cad.	3,00	262,00	786,00
12 13.03.06.07	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 75 mm SOMMANO al m	600,00	14,10	8'460,00
13 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SOMMANO al m³	123,69	22,30	2'758,29
14	Realizzazione di allaccio idrico privato con presa dalla condotta principale e fino all'intercettazione dell'utenza			
	A R I P O R T A R E			55'789,89



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

SCHEMA TIPO 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE
SCHEDA TECNICA 2.3 TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.



* 1 0 0 0 5 8 7 7 4 9 *

Polizza n. 587749	Codice controllo 50	Rilasciata da agenzia di: DA.MA.FIN. - Palermo	Cod. 018 Prov. PA Sub. 0	Codice rischio 101
Contraente (Esecutore dei lavori) AMATO MARIO				
Sede CHIARAMONTE GULFI		Via/ Piazza/ N. civico VIA ETNEA 33/D		Cap 97012 Prov. RG
Subappaltatori				
Stazione Appaltante COMUNE DI RAGUSA				
Sede RAGUSA		Via/ Piazza/ N. civico CORSO ITALIA, N° 72		Cap 97100 Prov. RG

Descrizione dei Lavori
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE IDRICA IN VIA CARNEMOLLA A MARINA DI RAGUSA. CIG: 56406267D2

Luogo di esecuzione **RAGUSA**

CONTRATTO DI APPALTO N.	DATA DI STIPULA	COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA € 46.351,00			
Data inizio lavori 12/5/2014		Data fine lavori 12/5/2015			
SEZIONE "A"	Somme assicurate alla stipula	%	Minimo	Massimo	Franchigia
Partita 1 - Opere	46.351,00	10	1.250,00	0,00	0,00
Partita 2 - Opere preesistenti	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Partita 3 - Demolizione e sgombero	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SEZIONE "B"	Massimale per sinistro alla stipula	%	Minimo	Massimo	Franchigia
Massimale R.C.	500.000,00	10	2.500,00	15.000,00	0,00

COPERTURA ASSICURATIVA			COPERTURA ASSICURATIVA MANUTENZIONE		
Data inizio	12/5/2014	Data cessazione	12/5/2015	Data inizio	12/5/2015
				Data cessazione	12/5/2016
	Premio Netto	Spese	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO	123,71	0,00	123,71	26,29	150,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sono operanti gli allegati:

Frazionamento proroghe: Premio unico

Il Contraente
DIRETTORE TECNICO
(Sig. Mario Amato)

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
(Walter Helmut Kesten)

Walter Helmut Kesten

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il

12/5/2014

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Cauzioni" e, nella pagina successiva, "Verifica Firma Digitale" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

