



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SCH VI
TIT - APBO
23 DIC 2014
Il Rapp. del servizio
L'Ufficio Dirigenziale
(Determinatione Dirigenziali)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>in data 22 DIC. 2014</i> <i>N. 2521</i>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni". Importo €. 100.000,00 IVA ed oneri compresi.
<i>Iscritta nel Registro SETTORE VI</i> <i>in data 10 Dic. 2014.</i> <i>N. 452.</i>	CUP= F23J1100015005 CIG=4596114142 Ditta: "GF Impianti snc" con sede in C.da Cava Gucciardo Serrauccelli sn - 97015 Modica (RG).

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

(di cui al D.D.S n°602/09 D.D.G n°636/12 Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità)

**BIL. 2014 - CAP. 2886 - CAP. 437.2 - IMPEGNO 1419/11 -
ACC. 391/11 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 01 - TIT. 02.**

IL RAGIONIERE

L'anno Due mila quattordici, il giorno 10 (dieci) del mese di Dicembre, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n° 2179 del 29/11/2011, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI, per i **“Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni”**.

VISTO il contratto di appalto n°30219/13 di repertorio, registrato a Ragusa in data 21/05/2013 al n°1237 Serie 1T, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **“GF Impianti”**, con il ribasso del 36,01 % per l'importo di € 52.127,42;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **“GF Impianti snc”** la somma di € 312,76 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 68.552,90 e gli acconti corrisposti di € 62.240,14, oltre € 31,28 per IVA al 10% in complessive €. 344,04.

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **“GF Impianti snc”** la somma di € 312,76 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 68.552,90 e gli acconti corrisposti di € 62.240,14, oltre € 31,28 per IVA al 10% in complessive €. 344,04.

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;

3) Prelevare la spesa complessiva di €. 344,04 dal Bil.2014 - Cap.2886 - Cap.437.2 – Imp. 1419/11
- Acc.391/11 - Funz.09 - Serv.04 - Interv.01 - Tit. 02.

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 100.000,00 a € 80.978,09 con una economia complessiva di €. 19.021,91.

Ragusa, 10 dic. 2014.



Parte integrante:

- Stato finale dei lavori;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Allegati:

- Avviso ad opponendum.
- *Fattura*
- *Verbale ultimazione lavori*
- *n. 2 verbali sospensione lavori.*

Ragusa, 10 dic. 2014.



RECAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa

18/12/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

30 DIC. 2014

31 DIC. 2014

Ragusa

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal **30 DIC. 2014** al **07 GEN. 2015**
31 DIC. 2014 **07 GEN. 2015**

Ragusa

08 GEN. 2015

08 GEN. 2015

IL MESSO COMUNALE





Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2521 del 22 DIC. 2014

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

OGGETTO: " Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni". Importo complessivo €. 100.000,00 IVA inclusa.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **03/10/2011** dal geom. *Roberto DiGrandi* approvato con determina dirigenziale in data **29 Novembre 2011** con il **nº 2179** per l'importo complessivo di **€. 100.000,00** con successiva Determinazione Dirigenziale per variazione dell'incidenza dell'IVA applicata al 21% come per legge, veniva rimodulato il quadro economico e si applicava l'IVA al 10% come previsto nel Decreto pertanto il quadro economico definitivo applicato è così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto: **€. 80.336,34**

Oneri per la sicurezza **€. 2.000,00**

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:

- Per IVA (10%)	€. 8.033,63
- Per Spese tecniche (2,17%) ed oneri riflessi	€. 1.743,30
- Spese pubblicità	€. 900,00
- Per forniture in economia	€. 4.886,73
- Versam. Oss. LL.PP.	€. 100,00
- Impr. e arrotond.ti	€. 4.000,00
Tornano complessivamente	€. 19.663,66
	<u>€. 19.663,66</u>

Importo totale del progetto **€ 100.000,00**

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto con **determina dirigenziale n. 1986** del **14/11/2012** rimase aggiudicataria l'Impresa "G.F. Impianti snc" con sede in C.da Cava Gucciardo Serrauccelli s.n. - 97015 Modica (RG).

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **23/04/2013** con **nº30219** di repertorio Registrato a Ragusa con Serie 1T n°1237 del 21/05/2013.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 36,01 % per l'importo contrattuale di **€. 52.127,42** (diconsi Euro cinquantaduemilacentoventisette/42) IVA esclusa al netto del ribasso d'asta.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto è stato necessario redarre n°1 (una) perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

E' stato stipulato n°1 atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata dal dipendente comunale di ruolo, geom. Roberto DiGrandi Responsabile del Servizio Fognario dell'U.T.C. in servizio presso il settore VI°.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto DiGrandi dell'U.T.C. settore VI°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **09 Luglio 2013** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **09 Luglio 2013**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 01 Ottobre 2014 come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 138 (centotrentotto).

Tempo Utile:

In base all'art. 19 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi **5** (cinque) consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata concessa una proroga, e **1°2 sospensioni**.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono avuti danni di forza maggiore.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

A causa dei sopracitati danni di forza maggiore sono stati emanati n°3 (tre) disposizioni di servizio impartite dalla Direzione dei Lavori necessarie a fare ottemperare i lavori alla ditta.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/>	Contratto principale:	€. 80.336,34
<input type="checkbox"/>	Atti Aggiuntivi:	€.
		Sommano
		€. 80.336,34
1)	1° S.A.L. in data 05 Novembre 2013	€. 50.865,79
2)	2° S.A.L. in data 31 Maggio 2013	€. 11.374,35
3)	Stato Finale	€. 312,76
	<i>Sommano gli acconti pagati</i>	€. 62.552,90

Conto Finale redatto in data 04/10/2014 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette **€.62.552,90** (diconsi Euro sessanta due mila cinquecentocinquantadue/90)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€. 62.552,90
Credito a saldo (itenute di garanzia):	€. 0,00

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto a detrarre:	€.	100.000,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	65.552,90
<input type="checkbox"/> Imposta sul Valore Aggiunto 10%	€.	6.555,29
<input type="checkbox"/> Anticipazioni (oneri di conf. discarica)	€.	6.876,60
<input type="checkbox"/> Somme spese per compet. tecniche (int.)	€.	1.743,30
<input type="checkbox"/> Spese pubblicità	€.	150,00
<input type="checkbox"/> Fornitura in economia	€.	0,00
<input type="checkbox"/> Versamenti Aut	€.	100,00
<input type="checkbox"/> Impr. e Arrotond.	€.	0,00
<input type="checkbox"/> Totale	€.	80.978,09
<input type="checkbox"/> Economia realizzata	€.	19.021,91

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal al in data

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Avvisi a opponendum:

Come da dichiarazione del direttore dei lavori sono stati pubblicati presso l' albo pretorio del comune di Ragusa dal 05/11/2014 al 05/12/2014 per 30 giorni senza alcun riscontro.

comune di Ragusa

Come dichiarato dal responsabile Unico del procedimento non risultano cessioni di crediti.

Revisione prezzi:

E' stata effettuata una revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Roberto DiGrandi* Direttore dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove , alla presenza continua dell' impresa e del Responsabile del Procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla riconoscione dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi adeguati.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall' impresa "G.F. Impianti snc" corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con i materiali indicati in progetto.
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa
- che i relativi contributi sono regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - I.N.A.I.L. di Ragusa cod. ditta n°13399009 in data 04/12/2013.
 - I.N.P.S. di Ragusa matr. Az. N°6505372310 in data 14/11/2013.
 - Cassa Edile cod. Impr. n°6754 in data 13/11/2013.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 62.552,90 da cui detratti n.2 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di €. 62.240,14 resta un credito residuo di €. 312,76 (diconsi Euro trecentododici/76) oltre IVA al 10% in €. 31,28 per complessive €. 344,04 per svincolo ritenute di garanzia che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa "G.F. Impianti snc" di Giunta Giovanni con sede in C.da Cava Gucciardo Serrauccelli s.n. - 97015 Modica (RG), a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3º della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa,

L'IMPRESA (Rappr. Legale)
"G.F. Impianti di Giovanni Giunta

GF Impianti S.n.c.



LA DIREZIONE DEI LAVORI
(Geom. Roberto Digrandi)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe Piccitto)



COMUNE DI RAGUSA - SETTORE VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile

LAVORI : di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via Bartolomeo Colleoni.

IMPRESA : G.F. IMPIANTI snc di Giunta Giovanni e Floridia Concetta - Modica (RG)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 12/09/2014

CONTRATTO in data	23/04/2013	, n.	30219/2013	di repertorio,	
registrato a	RAGUSA		in data	21/05/2013	, al n.
Mod.		Vol.			1237
Atto di sottomissione in data		28/08/2014	, registrato a	MODICA	
al n° 1696 serie 3		del 10/09/2014			

Importo Progetto Originario		Data della consegna	09/07/2013
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del	36,01	52.127,42	
Importo ribasso d'asta		28.208,92	Data di inizio dei lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta		2.000,00	09/07/2013
			Scadenza del tempo u- tile per l'ultimazio- ne dei lavori
i.v.a. sui lavori il 10%		8.033,63	09/11/2013
spese tecniche ed oneri rifle. (2,17)		1.743,30	
spese pubblicità		900,00	
per forniture in economia		4.886,73	I lavori rimasero so- spesi o prorogati per gg.
versamenti osservatorio ll.pp.		100,00	
imprevisti e arrotondamenti		4.000,00	0
			Per cui la nuova sca- denza del tempo utile
			Giorni impiegati in piu'
			Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione		19.663,66	

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
RIPORTO LAVORI A MISURA						
1	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimenta	m	605,100	2,05	1.240,46
2	1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med	m ³	750,722	16,30	12.236,77
3	1.2.1	Sovraprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni met	m ³	106,826	1,63	174,13
4	1.2.2	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto	m ³	750,722	3,98	2.987,87
5	NP. 01	(Art. 1.1.9) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza	m ³	135,965	123,50	16.791,68
6	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m ³	170,208	20,50	3.489,26
7	13.3.11.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con class	m	291,980	22,10	6.452,76
8	NP. 04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con	cad	20,000	168,00	3.360,00
9	NP. 03	(Art. 13.3.12.1) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, int	m	25,300	15,00	379,50
10	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m ³	161,905	25,00	4.047,63
11	1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a				

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim			51.160,06
12	NP. 02(Art. 1.4.5) Trasporto di materie proveniente dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del	m ³ /km	2.637,121	0,53	1.397,67
13	3.1.4.7Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consiste	m ³ /Km	386,773	0,87	336,49
14	13.9.1.3Fornitura e posa in opera di pozetti in polietilene, provvisti di marcatura CE, prodotti da stampaggio ad iniezione in stampi e composti da elementi a struttura modulare assemblabili tra loro con gua	m ³	5,052	119,50	603,71
15	13.9.2Sovraprezzo ai pozetti della voce 13.9.1 per altezze oltre i 200 cm, per ogni centimetro in sopraelevazione	cad.	10,000	723,90	7.239,00
16	6.4.2.3Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munit	kg	635,000	3,22	2.044,70
17	1.2.4Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion	m ³	443,342	1,77	784,72
18	B.3Ripristino allacci fognari	cad	16,000	150,00	2.400,00
19	A.3Lavori da eseguire con mano d'opera comune	h	170,000	18,70	3.179,00
20	A.2Lavori da eseguire con mano d'opera qualificata	h	169,000	20,30	3.430,70
21	B.2Martello demolitore	h	50,000	33,00	1.650,00
22	6.1.4.2Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano	m ² *cm	5.016,698	1,45	7.274,21
23	1.4.1.2Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli		1.860,255	2,09	3.887,93

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE	
24		RIPORTO 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e			85.722,29	
			m^2*cm	6.304,279	1,73	10.906,40
					96.628,69	

Importo lavori a misura A CUI SI APPLICA :	€	96.628,69	
Il ribasso d'asta del 36,01% su € 94.628,69 (detratte € 2.000,00 per incidenza costi sicurezza inclusi nei lavori)	€	34.075,79	
		Lavori a misura al netto	
			62.552,90
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI			62.552,90
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 05/11/2013 di €. 50865,79			
N°2 del 12/09/2014 di €. 11374,35			
		SOMMANO	€ 62.240,14
		TOTALE A DETRARRE	€ 62.240,14
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 312,76
		(diconsi Euro trecentododici/76)	

RAGUSA , il **14 SET. 2014**

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Roberto Digrandi



IL R.U.P.
Ing. Giuseppe Piccitto

L'IMPRESA
GF Impianti snc
sq. Giovanni Giunta

GF Impianti snc R.C.

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL di Ragusa con polizza codice ditte n° 13399009 e PAT. n° 090660311 a carattere continuativa



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Roberto Digrandi

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

14/10/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32207320	del	14/10/2014
Riferimento	1986	del	14/11/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20131226535462

Spett.le GF IMPIANTI DI GIUNTA GIOVANNI & FLORIDIA
CONCETTA SNC
CARMELO.QUARTARONE@PEC.IT

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
lavoripubblici@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	GF IMPIANTI DI GIUNTA GIOVANNI & FLORIDIA CONCETTA SNC				
Sede legale	CONTRADA CAVA GUCCIARDI SERRAUCCELLI SNC 97015 MODICA (RG)				
Sede operativa/ind attività	CONTRADA CAVA GUCCIARDI SERRAUCCELLI SNC 97015 MODICA (RG)				
Codice Fiscale	01205800889	e-mail	gfimpiantisnc@virgilio.it	e-mail PEC	CARMELO.QUARTARONE @PEC.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.bufalino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: lavoripubblici@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA BARTOLOMEO COLLEONI				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13399009
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 21/10/2014	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6505372310
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/10/2014	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 6754
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/09/2013	
Cantiere: VIA CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 05/12/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE

