

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Settore VI
III - APD
08.04.2015
Il Resp. del Servizio
L. Turchese (Dott. s. b. c. / b. c. d. / b. c. d. / b. c. d.)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 633	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di C.da "BRUSCE".
Data <u>07.04.2015</u>	Impresa MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI & C. snc - 97100 Ragusa (RG)
N. 71 SETTORE	
Data 13/03/2015	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

Cap. 1776 Imp. 273/2013, Imp. 4874/2007 liquid. 67/2013, Imp. 4875/2007 liquid. 68/2013
TIT 01 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTERV. 02

Cap. 2885 Imp. 6446/2008 liquid. 66/2013,
TIT 02 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTERV. 01

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici (13) del mese di Marzo nell'ufficio del settore VI, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°248 del 07/03/2013 è stato approvato sia in linea tecnica che amministrativa il progetto esecutivo redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di completamento di captazione di falde acquifere al serbatoio di contrada BRUSCE'."** per un importo di €. 67.500,00 di cui per lavori €. 49.994,20 comprensivi di oneri di sicurezza e €. 17.505,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati in somma urgenza ai sensi dell' art.176 del D.P.R. n.207/2010, all'Impresa MEDITERRANEA EDILE di PRESTI Giuseppe & c. snc, con sede a 97100 Ragusa (RG), giusto verbale di apertura buste e affidamento del 18/0/2013 e relativa scrittura Privata del 23/05/2013 prot. n°14/V con il ribasso d'asta dello 32,60%.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.391 del 02/04/2013 con la quale veniva regolarizzato formalmente l'affidamento dei lavori in somma urgenza approvata di cui all'art. 176 del D.P.R. n.207/10 del 05/10/2010 come recepito dalla L.R. n.12/11.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2249 del 26/11/2014 con la quale è stata approvata la 1° Perizia di Variante e suppletiva;

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa MEDITERRANEA EDILE di PRESTI Giuseppe & C. snc la somma di €. 221,25 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 39.721,25 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 39.500,00, oltre €. 48,67 per IVA al 22%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 11/12/2014;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 12/02/2015;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°34000032 del 12/02/2015, rilasciato in data 13/03/2015 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa MEDITERRANEA EDILE di PRESTI Giuseppe & C. snc la somma di €. 221,25 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 39.721,25) e gli acconti corrisposti (€. 39.500,00), oltre €. 48,67 per IVA al 22% in conformità a quanto disposto con le Determinazioni Dirigenziali d'approvazione del progetto e di 1° Variante Suppletiva n°248 del 07/03/2013 e n°2249 del 26/11/2014;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 269,92 di cui €. 48,67 per IVA al 22% dai **Cap. 1776** Imp. 273/2013, Imp. 4874/2007 liquid. 67/2013, Imp. 4875/2007 liquid. 68/2013



Tit. 01 - Funz. 09 - Serv. 04 - Interv. 02 e Cap. 2885 Imp. 6446/2008 liquid. 66/2013,
Tit. 02 - Funz. 09 - Serv. 04 - Interv. 01

3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo di polizze fidejussorie a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare inoltre atto che il procedimento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n°248 del 07/03/2013 e n°2249 del 26/11/2014 si è concluso con un economia di €. 15.817,56.

Allegati parte integrante



- ☐ *Stato finale dei lavori;*
- ☐ *Verbale Inizio Lavori in somma urgenza e di Ultimazione Lavori*
- ☐ *Verballi di sospensione e ripresa dei lavori;*
- ☐ *Documento Unico di regolarità Contributiva*
- ☐ *Certificato Regolare Esecuzione;*
- ☐ *Verbale di Visita e Controllo*
- ☐ *Fattura N.3 del 19/02/2015 Impresa Mediterranea Edile relativa allo svincolo lavori;*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Ing. Michele SCARPUZZA



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Ing. Michele SCARPUZZA



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

3/4/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...13 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...13 APR. 2015 al...20 APR. 2015

Ragusa...21 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 633 del 07-04-2015

SETTORE V

**Decoro urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutturale,
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San. Giovanni (Palazzo ex INA)

Fax 0932 676557 - E-mail michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010)

A seguito di comunicazione prot. n°88/IAN il SIAN dell'ASP di Ragusa ha evidenziato la non conformità per presenza di ammonio in quantità superiore ai parametri stabiliti dal D.L. 31/01 dell'acqua proveniente dai pozzi B e B1. Imponendo il fermo degli stessi. In conseguenza di ciò, la distribuzione idrica nella maggior parte del centro abitato di Ragusa è risultata insufficiente a poter soddisfare le normali esigenze di tutte le utenze residenziali, commerciali e istituzionali; (scuole, uffici, ospedali, cliniche private e case di riposo). L'insufficienza alla distribuzione è dovuta alla notevole diminuzione dell'attingimento (quantificata in circa 70 l/s di acqua) che confluisce tramite l'impianto di sollevamento idrico di C.da San Leonardo principalmente ai serbatoi di distribuzione Bruscè, San. Luigi e Palazzello serbatoio di accumulo da cui si diparte la distribuzione nelle zone interessate.

Alla luce di quanto sopra accertato si ritiene indispensabile ed inprocasinabile attivare una somma urgenza finalizzata all'ulteriore potenziamento del servizio idrico al fine della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 176 del D.P.R. n.207/10 del 05/10/2010 come recepito dalla L.R. n.12/11; ed al fine di poter evitare la distribuzione idrica di acqua non potabile.

Il Comune di Ragusa, in conseguenza di quanto sopra esposto, ha avviato al completamento le procedure per la captazione delle falde acquifere provenienti da un pozzo ed il convogliamento delle stesse del serbatoio di accumulo Bruscè.

Nello specifico detto nuovo pozzo consentirà un maggiore accumulo al serbatoio limitrofo Bruscè e di conseguenza consentirà di aumentare notevolmente la disponibilità delle risorse idriche nelle vie del quartiere Croce (Via Paestum, Via Psaumida, Via Cesare Terranova, Via E. Berlinguer e Vie limitrofe), zona particolarmente carente ed ad alta densità edilizia.

I Lavori avranno un importo a base d'asta di €. 48.744,340 al netto di €. 1.249,860 come oneri di sicurezza; e prevedono la realizzazione dei seguenti interventi e forniture:

- Realizzazione di scavo a sezione per posa in opera cavi elettrici;
- Fornitura cavi elettrici;
- Scavo di sbancamento per base locale tecnico prefabbricato;
- Fornitura locale prefabbricato;
- Fornitura della tubazione in polietilene PN 16 DN 110;
- Fornitura Saracinesche DN 100;
- Realizzazione di quadro comando gestione elettropompe;
- Impiantistica elettrica;
- Fornitura elettropompa;
- Lavori edili, idraulici ed elettrici vari;

Quest'ufficio quindi con nota prot. n.20883 del 12/03/2013 ha invitato n. 6 (sei) ditte ad inoltrare sia la loro disponibilità ad eseguire i lavori che la loro migliore offerta; dando scadenza per giorno 18/03/2013 alle ore 12,00.

Come da verbale di apertura buste redatto in data 18/03/2013 alle ore 12.30 l'offerta più vantaggiosa è stata quella della ditta "MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc" Viale dei Platani n.33/A - 97100 RAGUSA, che ha offerto un ribasso del 32,60% sull'importo a base d'asta di €. 48.744,340 al netto di €. 1.249,860 come oneri di sicurezza e quindi per €. 32.853,69 al netto di IVA come per legge.

La Direzione Lavori, previo interpello telefonico all'impresa aggiudicatrice dei lavori, "MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc" fissa per giorno 19/03/2013 un sopralluogo ricognitivo sui luoghi oggetto dei lavori al fine di poter stabilire, inizio dei lavori, tempistica degli stessi e metodologia lavorativa.

Giorno 19/03/2013 alle ore 9.30 sono intervenuti oltre allo scrivente ing. Michele SCARPULLA Ingegnere capo dell'area tecnica, il geom. Domenico BUONISI, funzionario responsabile del servizio idrico integrato, il geom. Salvatore CHESSARI tecnico responsabile della manutenzione e distribuzione idrica comunale ed il Sig. PRESTI Giuseppe in rappresentanza dell'impresa "MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc" appaltatrice dei lavori.

L'impresa, sulla scorta del computo metrico estimativo e degli elaborati grafici, relativi ai lavori dichiara di essere perfettamente edotta sui lavori da eseguire e di attivarsi immediatamente per dare effettivo inizio lavori domani mattina giorno 20/03/2013 stimando di completare gli stessi entro tre settimane lavorative.

Si dispone altresì l'immediata denuncia di apertura cantiere agli istituti assicurativi e la notifica del piano di sicurezza operativo all'ente preposto.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00, letto e sottoscritto dagli intervenuti ognuno per le proprie competenze.

MEDITERRANEA EDILE
di Presti Giuseppe & C. snc
Viale dei Platani n. 33/A
Cell. 338/1145690 - FAX 0932-683717
97100 RAGUSA
P IVA. 01114796882

[Handwritten signatures]



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed elettromeccaniche.

LAVORI: Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di c.da "Bruscè".

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Esercizio Finanziario 2013 Cap. 1766 e Cap. 2885.

Importo complessivo del progetto pari a €. 67.500,00 di cui: €. 49.994,20 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.249,86 per oneri per la sicurezza ed €. 17.505,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F28D12000240004; --- CIG= 5001021D12.

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc – Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa (RG)

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

art. 223 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

L'anno duemilaquattordici (2015) il giorno dieci (12) del mese di Gennaio in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*,
in titolo,

Visti gli artt. 219, 221 e 222 del Regolamento dei Lavori Pubblici 05 ottobre 2010 n. 207;

Visto l'art. 14 del Contratto di Appalto redatto in forma di scrittura privata;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 11/12/2014 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 39.721,25 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *PRESTI Giuseppe*, legale rappresentante dell'Impresa MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI e Geom. Domenico BUONISI* nelle qualità di Direttori dei Lavori;

si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di una trivellazione all'interno dell'area del serbatoio "bruscè" che consentirà una volta ultimati i lavori di cui trattasi una ulteriore adduzione al serbatoio di circa 10 lt/sec;
- ☐ Posa in opera di elettropompa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di elettropompa tipo HVU18:50 / HV65-80 CV 35;
- ☐ Realizzazione di locale per l'alloggiamento dell'impiantistica elettrica e del relativo quadro di manovra gestionale;
- ☐ Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa,

... ..

(Geom. Salvatore CHESSARI)

(Geom. Domenico BUONISI)



(Geom. Domenico BUONISI)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed elettromeccaniche.

LAVORI: Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di c.da "Bruscè".

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Esercizio Finanziario 2013 Cap. 1766 e Cap. 2885.

Importo complessivo del progetto pari a €. 67.500,00 di cui: €. 49.994,20 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.249,86 per oneri per la sicurezza ed €. 17.505,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CUP= F28D12000240004; --- CIG= 5001021D12.

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc – Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI approvato con Determinazione Dirigenziale n°248 in data 07 Marzo 2013 per l'importo complessivo di €. 67.500,00 così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):</u>	Sommano €.	49.994,20;
B) <u>Somme a disposizione della stazione appaltante:</u>		
1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto	€.	999,88;
2) per Lavori Imprevisti	€.	2.507,13;
3) Spese di Pubblicità	€.	500,00;
4) Spese Assicurazioni Tecnici	€.	3.000,00;
5) Allaccio ai pubblici servizi	€.	3.500,00;
6) per Imposta sul Valore Aggiunto 21 %	€.	10.498,78;
	Sommano €.	17.505,80;
	<u>Totale</u>	<u>€. 67.500,00;</u>

Perizie Suppletive:

E' stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2249 del 26/11/2014.

Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati in somma urgenza ricorrendone i presupposti come per legge in data 19/03/2013 (Giusto certificato di inizio lavori) all'Impresa **MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc** con sede in 97100 Ragusa (RG) Viale dei Platani n°33/a; incarico ratificato giusta Determinazione Dirigenziale del Settore VI prot. gen. N°391 del 02/04/2013.

Contratto d'appalto:

Con l'impresa esecutrice dei lavori è stata redatta una Scrittura Privata in data 23/05/2013 con il n°14/V/2013.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **32,60 %** e perciò in **€. 34.103,55** (*diconsi Euro Trentaquattromilacentotré/55*) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

A seguito della Perizia di Variante è stato redatto il relativo Atto di Sottomissione in data **28 Novembre 2014**.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VI giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico **n°151** del **21/02/2013**.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VI.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **19 Marzo 2013** e iniziati giorno **20 Marzo 2013** come concordato nel Verbale di aggiudicazione ed affidamento.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **10 Dicembre 2014** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

Tempo Utile:

In base all'art. **13** del capitolato Speciale il tempo utile era di **150 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori è stata necessaria una sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione.

La manodopera necessaria per i lavori fu assicurata contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13009250** e presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°01114790882**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	34.103,55
<input type="checkbox"/> Perizia di Variante:	€.	<u>5.622,05</u>
Sommano	€.	39.725,60

Certificati di Pagamento:

1) In data 12 Giugno 2013	€.	28.100,00
2) In data 10 Dicembre 2014	€.	<u>11.400,00</u>
Sommano gli acconti pagati	€.	39.500,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **11/12/2014**, firmato dall'impresa **MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc** senza riserve ammonta complessivamente a nette **€.** 39.721,25 (*diconsi Euro Trentanovemilasettecentoventuno/25*)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	39.500,00
Credito a saldo:	€.	221,25
<u>Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:</u>		
<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	67.500,00
<input type="checkbox"/> 1 SAL con IVA al 21%	€.	34.001,00
<input type="checkbox"/> 2 SAL con IVA al 22%	€.	13.908,00
<input type="checkbox"/> Saldo Lavori con IVA al 22%	€.	269,92
<input type="checkbox"/> Liquidazione fatture n°02 del 21/01/2015 dell'Impresa MEDITERRANEA Edile di Presti per fornitura materiale idrico di riserva presso i magazzini Comunali	€.	2.503,64
<input type="checkbox"/> Competenze Tecniche	€.	999,88
Economia realizzata	€.	15.817,56

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di una trivellazione all'interno dell'area del serbatoio "bruscè" che consentirà una volta ultimati i lavori di cui trattasi una ulteriore adduzione al serbatoio di circa 10 lt/sec;
 - ☐ Posa in opera di elettropompa;
 - ☐ Fornitura e posa in opera di elettropompa tipo HVU18:50 / HV65-80 CV 35;
 - ☐ Realizzazione di locale per l'alloggiamento dell'impiantistica elettrica e del relativo quadro di manovra gestionale;
 - ☐ Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa,
- Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 12/01/2015, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 39.721,25 da cui detratti n.2 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 39.500,00 resta un credito residuo di €. 221,25 (diconsi Euro Duecentoventuno/25) oltre I.V.A. al 22 % di €. 48,67 che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc** - Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa (RG); a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra

indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

- Ai sensi dell' art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 12 Febbraio 2015

L'IMPRESA

(MEDITERRANEA Edile)

MEDITERRANEA Edile
di Protti Giuseppe & C. s.n.c.
di Protti Giovanni & C. s.n.c.
Coll. 33 - 97130 RAGUSA
P.IVA: 01114790882



LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)

(Geom. Domenico BUONISI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)





Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di c.da " bruscè " Determinazione d'Affidamento n.391 del 02/04/13 CIG= 5001021D12 - CUP = F28D12000240004

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc - Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa

Contratto in data 23/05/2013 rep. n. 14/V registrato a in data __/__/__ al n. di euro 34 103.55

Data Offerta:	19/03/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	49 994.20
Data Consegna:	20/03/2013	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/03/2013	Importo per la Sicurezza:	1 249.86
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	19/08/2013	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	15/12/2014	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	10/12/2014	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	5

Comune di Ragusa - Settore VI
Servizio I - Manutenzione e Distribuzione idica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 01.01.05.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SOMMANO al m³	8,91	11,10	98,90
2 03.01.02.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm². SOMMANO al m³	28,06	110,40	3'097,82
3 07.03.10.01	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo le norme UNI 5744/66, delle dimensioni di 25x3 m ... o a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte: per pannelli zincati SOMMANO al m²	32,00	72,50	2'320,00
4 13.02.05.04	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... a fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm SOMMANO cad.	3,00	340,80	1'022,40
5 13.03.05.09	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 110 mm SOMMANO al m	90,00	19,00	1'710,00
6 NP 01	Posa in opera di Tubazione in polietilene (maggior Costo) SOMMANO a corpo	1,00	795,75	795,75
7 NP 02	Fornitura e posa in opera di Valvola CLAPET DN 100 SOMMANO caduno	1,00	230,00	230,00
8 NP 03	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE ZINCATA da 4" (DN 100) SOMMANO ml.	130,00	71,25	9'262,50
9 NP 05	Fornitura e posa in opera di MISURATORE DI PORTATA DN 100 SOMMANO caduno	1,00	2'732,50	2'732,50
10 NP 06	Fornitura e posa in opera di AVVIATORE SOFT STARTER 50 HP con TLC SOMMANO caduno	1,00	7'000,00	7'000,00
11 NP 07	Fornitura e posa in opera di VALVOLA Anticipatrice per il Colpo D'Ariete DN 100 SOMMANO caduna	1,00	2'287,13	2'287,13
12 NP 07	Fornitura e posa in opera di COLLARI DI FISSAGGIO per tubazione DN 100 SOMMANO caduno	28,00	31,25	875,00
13 NP 08	Fornitura e posa in opera di PRESA INTERBLOCCATA COMBINATO 2P+T 3P+T IP 55 SOMMANO caduno	1,00	150,75	150,75
14 NP 09	Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE M.T. BIPOLARE A 1 modulo 6A SOMMANO caduno	2,00	21,94	43,88
15 NP 10	Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 3P+N 16 A 0,05 4,5 KA SOMMANO caduno	1,00	218,75	218,75
16 NP 11	Fornitura e posa in opera di MEGATIKER 250 A 4P 25 KA SOMMANO caduno	1,00	1'280,00	1'280,00
17 NP 12	Fornitura e posa in opera di QUADRO IN RESINA IP65 50X40X200 SOMMANO caduno	1,00	256,25	256,25
18 NP 13	Fornitura e posa in opera di PANNELLO INTERNO QUADRO IN RESINA SOMMANO caduno	1,00	43,75	43,75
19 NP 14	Fornitura e posa in opera di CAVO di ALIMENTAZIONE UNIPOLARE 50 mm FG7 SOMMANO ml.	241,00	12,88	3'104,08
	A R I P O R T A R E			36'529,46


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			36'529,46
20 NP 15	Fornitura e posa in opera CAVIDOTTO 120 mm SOMMANO ml.	36,50	4,81	175,57
21 NP 16	Fornitura di PREFABBRICATO COIBENTATO Completo di impianto elettrico SOMMANO caduno	1,00	8'125,00	8'125,00
22 NP 17	Fornitura e posa in opera di TRECCIA NUDA IN RAME DN 35 mm SOMMANO ml.	35,00	27,68	968,80
23 NP 18	Operaio Specializzato SOMMANO ora	40,00	30,44	1'217,60
24 NP 19	Operaio Qualificato SOMMANO ora	38,00	27,50	1'045,00
25 NP 20	Operaio Comune SOMMANO ora	38,00	25,57	971,66
26 NP 21	Nolo Martello DEMOLITORE SOMMANO ora	8,00	46,40	371,20
27 NP 22	Nolo Camion con GRU SOMMANO ora	15,00	71,88	1'078,20
28 NP 23	Nolo Escavatore SOMMANO ora	8,00	137,41	1'099,28
29 NP 24	Nolo Mini Escavatore SOMMANO ora	8,00	70,31	562,48
30 NP 25	Nolo Motosaldatrice SOMMANO ora	8,00	49,38	395,04
31 NP 26 Var	Fornitura manicotto Elettrico DN 110 PN 16 SOMMANO caduno	17,00	29,04	493,68
32 NP 27 Var	Fornitura GOMITO a 90° Elettrosaldato DN 110 PN 16 SOMMANO caduno	10,00	114,05	1'140,50
33 NP 28 Var	Fornitura di GOMITO a 45° Elettrosaldato DN 110 PN 16 SOMMANO caduno	3,00	114,05	342,15
34 NP 29 Var	Fornitura di CODULO Lungo DN 110 PN 16 SOMMANO caduno	4,00	23,76	95,04
35 NP 30 Var	Fornitura di FLANGIA Libera DN 110 PN 16 SOMMANO caduno	4,00	29,04	116,16
36 NP 31 Var	Fornitura DOPPIA VITE Zincata da 4" SOMMANO caduna	6,00	46,31	277,86
37 NP 32 Var	Fornitura di FLANGIA FILETTATA da 4" SOMMANO caduno	8,00	78,38	627,04
38 NP 33 Var	Fornitura TES da 4" SOMMANO caduno	3,00	120,73	362,19
39 NP 34 Var	Fornitura Curva MASchio - Femmina da 4" SOMMANO caduno	1,00	100,32	100,32
40 NP 35 Var	Fornitura TAPPO Zincato da 4" SOMMANO caduno	2,00	19,96	39,92
41 NP 36 Var	Fornitura TRONCHETTO Zincato da 4" SOMMANO caduno	1,00	83,42	83,42
42 NP 37 Var	Fornitura RUBINETTO portagomma da 1" SOMMANO caduno	1,00	22,81	22,81
	A RIPORTARE			56'240,38

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			56'240,38
43 NP 38 Var	Fornitura TRONCHETTO Zincato da cm. 25 diametro 4" SOMMANO caduno	2,00	21,12	42,24
44 NP 39 Var	Fornitura CURVA Zincata Femmina - Femmina da 1" SOMMANO caduno	2,00	6,60	13,20
45 NP 40 Var	Fornitura TES da 1" SOMMANO caduno	1,00	3,70	3,70
46 NP 41 Var	Fornitura MANOMETRO a Glicerina da 16 Bar SOMMANO caduno	1,00	31,68	31,68
47 NP 42 Var	Fornitura MINISFERA Maschio - Femmina da 1/4" SOMMANO caduno	1,00	13,20	13,20
48 NP 43 Var	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1"1/4" a 1" SOMMANO caduno	1,00	2,38	2,38
49 NP 44 Var	Fornitura GALLEGGIANTE Elettrico Acque Nere da ml 10 SOMMANO caduno	1,00	146,52	146,52
50 NP 45 Var	Fornitura PRESA a STAFFA DN 110 da 1" SOMMANO caduno	1,00	7,92	7,92
51 NP 46 Var	Fornitura PRESA a STAFFA DN 110 da 1"4 SOMMANO caduno	1,00	106,92	106,92
52 NP 47 Var	Fornitura GUARNIZIONI per FLANGE DN 110 SOMMANO caduno	10,00	1,32	13,20
53 NP 48 Var	Fornitura BULLONI ZINCATI 16X70 SOMMANO caduno	76,00	2,64	200,64
54 NP 49 Var	Fornitura DADI m16 Zincati SOMMANO caduno	76,00	0,66	50,16
55 NP 50 Var	Fornitura QUADRETTO ELETTRICO Alimentazione pompa per la Clorazione SOMMANO caduno	1,00	99,00	99,00
56 NP 51 Var	Fornitura RACCORDO Scatola in Guaina DM 16 SOMMANO caduno	4,00	1,85	7,40
57 NP 52 Var	Fornitura CAPICORDA da 16 foro 8 SOMMANO caduno	9,00	1,85	16,65
58 NP 53 Var	Fornitura CAPICORDA da 50 foro 11 SOMMANO caduno	3,00	0,66	1,98
59 NP 54 Var	Fornitura GOMITO da 45° Elettrico DN 110 SOMMANO caduno	1,00	105,60	105,60
60 NP 55 Var	Fornitura NASTRO AUTOAGGLOM. SOMMANO caduno	1,00	13,20	13,20
61 NP 56 Var	Fornitura GIUNTO GEL SOMMANO caduno	1,00	79,20	79,20
62 NP 57 Var	Fornitura RIDUZIONE da 4" a 2,5" SOMMANO caduno	1,00	2,64	2,64
63 NP 58 Var	Fornitura DOPPIA VITE Ridotta da 2,5" a 2" SOMMANO caduno	1,00	46,20	46,20
64 NP 59 Var	Fornitura FLANGIA FILETTATA da 2" SOMMANO caduno	1,00	39,60	39,60
65 NP 60 Var	Fornitura CONTENITORE MODULARE 12 M SOMMANO caduno	1,00	68,64	68,64
	A RIPORTARE			57'352,25

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)
STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]

STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			39'721,25
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del 12/06/2013 euro			28'100,00
	Certificato N.2 del 10/12/2014 euro			11'400,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			39'500,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			39'500,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			221,25
	<p>Ragusa, 11/12/2014</p> <p>MEDITERRANEA EDILE di Presti Giuseppe & C. s.n.c. Viale dei Martiri n. 33/A 91013 Ragusa (RG) P.IVA: 01147930932</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Salvatore CRESSARI - Geom. Domenico BUONISI</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Domenico BUONISI</p> 			
	A RIPORTARE			

**Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di c.da " bruscè "
Determinazione d'Affidamento n.391 del 02/04/13 CIG= 5001021D12 - CUP =
F28D12000240004 Verbale di Ultimazione dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

DIRETTORE dei LAVORI: Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc - Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa

CONTRATTO: in data 23/05/2013
Rep. n. 14/V
registrato a
al n.
in data __/__/__

IMPORTO: a base di contratto € 34 103.55

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di DICEMBRE in , il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI -
Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 10/12/2014 e che gli stessi sono stati
eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 10/12/2014

MEDITERRANEA EDILE
di Presti G. & C. snc
MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc
Viale dei Platani n. 33/A
Cm. 97100 Ragusa
Tel. 0932-1143440 FAX 0932-683717
P.IVA: 01114790882



Visto: IL RUP
Geom. Domenico BUONISI

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(art. 158 D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di c.da " bruscè "
Determinazione d'Affidamento n.391 del 02/04/13 CIG= 5001021D12 - CUP =
F28D12000240004 - Verbale di Ripresa dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

CONTRATTO: in data 23/05/2013 Rep. n. 14/V registrato a al n. in data __/__/__

IMPORTO: a base di contratto € 34 103.55

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di DICEMBRE in RAGUSA, il sottoscritto
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 23 Maggio 2013 col quale i summenzionati furono sospesi per PREDISPOSIZIONE DI VARIANTE;
- **Considerato** che sono cessate le cause che determinarono la sospensione;

alla presenza dell'impresa MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc - Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dalla data odierna 01/12/2014.

Considerata la data di sospensione dei lavori e la data di ripresa riportata nel presente verbale ne consegue che il periodo di sospensione dei lavori è pari a giorni 556.

In conseguenza di tale sospensione dei lavori si evidenzia che il termine contrattuale di consegna dei lavori viene prorogato fino al 15 Dicembre 2014.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ragusa, lì 01/12/2014

MEDITERRANEA EDILE
MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc
Viale dei Platani n.33/a
97100 RAGUSA
P.IVA: 01114790882
Tel. 0932-1149884 Fax 0932-683717



Il Direttore dei Lavori

Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Domenico BUONISI

Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 158 del D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: Lavori di completamento di captazione delle falde acquifere, al serbatoio di c.da " bruscè "
Determinazione d'Affidamento n.391 del 02/04/13 CIG= 5001021D12 - CUP =
F28D12000240004 - Verbale di Sospensione dei Lavori

COMMITTENTE: Comune di Ragusa - Settore VI (Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico)

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Domenico BUONISI

IMPRESA: MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc - Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa

CONTRATTO: in data 23/05/2013 Rep. n. 14

IMPORTO: a base di contratto € 34 103.55

L'anno duemiltredici il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO in RAGUSA, il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Considerato** che i lavori summenzionati a causa di PREDISPOSIZIONE DI VARIANTE non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte;
- **Constatato** che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono IMPIANTO ELETTRICO E TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE;

con l'intervento dell'Impresa MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc - Viale dei Platani n.33/a - 97100 Ragusa ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi limitatamente alle residuali opere restino sospesi a decorrere dalla data del 23/05/2014.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa dovrà provvedere a controllo del cantiere.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ragusa, li 23/05/2013

MEDITERRANEA EDILE
Impresa
MEDITERRANEA Edile di Presti G. & C. snc
Viale dei Platani n. 33/A
Cott. 331-1143440 FAX 0932-683717
97100 RAGUSA
P.IVA: 01114790882



Visto: IL RUP
Geom. Domenico BUONISI

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
10/12/2014

Rilasciato a Gestione Separata - Committente/Associante

Protocollo documento n°	34000032	del	12/02/2015
Riferimento	84	del	22/03/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20131014578999	

Spett.le MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE C. SNC
mediterraneaedile@pec.cgn.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	MEDITERRANEA EDILE DI PRESTI GIUSEPPE C. SNC				
Sede legale	VIALE DEI PLATANI 33/A 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE DEI PLATANI 33/A 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	01114790882	e-mail	strpla@tin.it	e-mail PEC	mediterraneaedile@pec.cgn.it
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: giorgio.pluchino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CAPTAZIONE DI FALDE ACQUIFERE AL SERBATOIO DI CONTRADA BRUSCE'				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13009250
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/02/2015	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Codice Fiscale 01114790882
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/03/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 13/03/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

PLUCHINO PAOLA



MEDITERRANEA EDILE
di Presti Giuseppe & C. s.n.c.

Viale dei Platani, n. 33/A

97100 RAGUSA

Partita IVA: 01114790882

Codice Fiscale: 01114790882

Tel. 3381145690

RG

CITTA' DI RAGUSA

23 FEB. 2015

PROT. N. 14119

CAT. 4 CLASS. 16 FASC.

Spett.le
COMUNE DI RAGUSA

C.so Italia
97100 RAGUSA

RG

Ns. Banca

ABI :

CAB :

C/C :

IBAN :

Cliente **828**

Partita IVA: 00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Riferimento

Fattura

Numero **3** del **19/02/2015**

Pagamento

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo IVA
----------	-------------	----	----------	--------	--------	-------------

A saldo per i lavori di captazione delle falde acquifere,
al serbatoio di c.da Brusce

CIG: 5001021D12

CUP: F28D12000240004

NB:

IVA EX art. 17-ter DPR 633/72 - Split payment

221,25 22

VERBATO DI VERIFICA TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 51 DEL
REGOLAMENTO DI CANTABILITA'

Totale merci

221,25

Totale imponibile

221,25

Totale IVA

48,68

Cod. IVA

Descrizione

Imponibile IVA

Importo IVA

Totale documento

22

22% - GENERICO

221,25

48,68

269,93

Scadenza

19/02/2015

Importo

221,25