



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc.H. VI

III - APPO

il 16.04.2015

H Resp. del servizio
L'Istruttore Dipendente
(Dott.ssa Valeria Scudato)

CITTA' DI RAGUSA

8 APR 2015

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

in data 15.04.2015

N. 710

Iscritta nel Registro SETTORE VI

in data 01 Aprile 2015

N. 104

OGGETTO:

Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori di realizzazione di tratti di nuova condotta fognaria in via Irlanda e via Einaudi.

Importo €. 100.000,00 IVA ed oneri compresi.

CUP= F223J11000490002

CIG= 509479884E

Ditta: "Vincenzo LEONE"

con sede in via sacro Cuore n°124 - 97015 Modica (RG).

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

(di cui al D.D.S n°602/09 Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità)

BIL. 2014 - CAP. 2886 - FUNZ. 09 - SERV.04 - INTERV.01 - TIT. 02

CAP. 437.2 - ACC.393/11 - BIL.2014 - IMP.1421/11

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilaquindici, il giorno 01 (uno) del mese di Aprile, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n° 2181 del 29/11/2011, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI, per i **"Lavori di realizzazione di tratti di nuova condotta fognaria in via Irlanda e via Einaudi"**.

VISTO il contratto di appalto n°30286/14 di repertorio, registrato a Ragusa in data 01/10/2014 al n°2401 Serie 1T, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"Vincenzo Leone"**, con il ribasso del 36,9089% per l'importo di € 58.816,20;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"Vincenzo Leone"** la somma di € 302,50 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 60.500,29 e gli acconti corrisposti di € 60.197,79, oltre 30,25 per IVA al 10% (per complessive € 332,75).

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"Vincenzo Leone"** la somma di € 302,50 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 60.500,29 e gli acconti corrisposti di € 60.197,79, oltre € 30,25 per IVA al 10% (per complessive € 332,75).
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di € 332,75 dal BIL. 2015 - CAP. 2886 - FUNZ. 09 - SERV.04 - INTERV.01 - TIT. 02 - CAP. 437.2 - ACC.393/11 - BIL.2015 - IMP.1421/11.
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 100.000,00 a € 71.142,36 con una economia complessiva di € 28.857,64.

Ragusa, 01 Aprile 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)
Ing. Michele Scardulla

Allegati parte integrante:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Il funzionario P.O.
(Ing. Giuseppe Piccitto)

Ragusa, 01 APR. 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)
Ing. Michele Scarpulla

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 10/4/2015


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitta Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 APR. 2015 al 28 APR. 2015

Ragusa 29 APR. 2015

IL MESSO COMUNALE



21 APR 2015

COMUNE DI RAGUSA

PROVINCIA DI RAGUSA

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 710 del 15.04.2015

STATO FINALE DEI LAVORI

eseguiti a tutto il 29/12/2014

COMMITTENTE:

COMUNE DI RAGUSA - PROVINCIA DI RAGUSA

OGGETTO:

Lavori di realizzazione nuova condotta fognaria in via Irlanda (tratto da via Dublino - via S. Pertini) e via Einaudi.

CIG: 509479884E

IMPRESA:

Leone Vincenzo - Modica (RG)

CONTRATTO D'APPALTO

in data 01/10/2014. Repertorio n. 30286

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa il 03/10/2014 al n. 2401 Serie 1T

ATTO DI SOTTOMISSIONE

in data 28/10/2014

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Modica il 29/10/2014 al n. 1833 Serie 3

Importo Progetto

€ 100.000,00

Data consegna 21/07/2014

Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta del 36,9089%

€ 56.816,20

Data inizio lavori 04/08/2014

Fondo a Disposizione dell'Amministrazione

€ 19.798,67

Scadenza del tempo utile per ultimare i lavori 21/12/2014

del quale

per espropriazioni

€

Lavori sospesi il giorno 30/10/2014

impegnato

per maggiori lavori impr.

€

per lavori ad economia

€

per sorvegli. e direzione

€

Lavori ripresi il giorno 29/12/2014

Totale somma impegnata

€

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è 26/02/2015

Giorni impiegati in più/meno

L'Impresa
(Sig. Vincenzo LEONE)

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Roberto DIGRANDI)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe PICCITTO)



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
11.4.4		Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione m	499,000	2,05	1.022,95
2N.P. 01 1.4.5		Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di m³*Km	495,681	1,01	500,64
31.1.7.2		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo med m³	155,902	16,30	2.541,20
4N.P. 02 1.2.1		Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni met m³	25,180	17,93	451,48
5N.P. 03 1.1.7.3		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in m³	623,614	30,00	18.708,42
6N.P. 04 1.2.1		Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni met m³	100,718	33,00	3.323,69
71.2.5.2		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo mc*Km	1.720,000	0,53	911,60
81.2.2		Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto m³	905,414	3,98	3.603,55
913.8		Formazione del letto di posa, rifianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di m³	124,645	20,50	2.555,22
101.2.4		Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazioni m³	658,375	1,77	1.165,32
11N.P. 05 6.1.2.2		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico			
		A RIPORTARE			34.784,07

Num Ord	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			34.784,07	
		avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr	m³	80,457	32,80	2.638,99
12	N.P. 06 6.3.5	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 -6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà	km	289,645	0,56	162,20
13	13.3.11.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con class	m	223,000	22,10	4.928,30
14	N.P. 07 13.9.5.6	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE	cad	10,000	1.162,00	11.620,00
15	N.P. 08 13.9.5.22	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE	cad	12,000	386,80	4.641,60
16	N.P. 09 13.9.5.21	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE	cad	7,000	290,20	2.031,40
17	N.P. 10 13.9.5.26	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE	cad	10,000	414,40	4.144,00
18	13.6.1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni di grès conformi alle norme UNI-EN 295/1992, e recanti la marcatura prevista dalle citate norme, con giunto a bicchiere, sigillato con anello di resin	m	34,000	34,40	1.169,60
19	3.1.4.7	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist	m³	14,736	119,50	1.760,95
20	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	805,000	3,22	2.592,10
21	6.1.4.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di				
		A RIPORTARE				70.473,21

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			70.473,21	
		collegamento (binder). di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS). in ambito urbano	m²*cm	3.642,520	1,45	5.281,65
226.2.9.1		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm. lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura	m	14,572	70,30	1.024,41
23A.2		Lavori da eseguire con manod'opera qualificata	h	45,00	20,30	913,50
24A.3		Lavori da eseguire con manod'opera comune	h	40,00	18,70	748,00
25B.2		Martello demolitore	h	30,00	33,00	990,00
26B.1		Pala meccanica	h	20,00	68,30	1.366,00
27N.P. 11 1.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	m²	489,880	3,78	1.851,75
286.1.5.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS). in ambito urbano (strade di categoria E e	m²*cm	1.960,840	1,73	3.392,25
						86.040,77

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	86.040,77	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.406,01	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	14.436,05	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	69.198,71	
Il ribasso d'asta del 36,9089% su € 69.198,71	€		25.540,48
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		58.094,28
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.406,01
Lavori a misura al netto	€		60.500,29

Importo netto totale dei lavori eseguiti al 2° ed ultimo S.A.L. alla data del 29/12/2014	€		60.500,29
A CUI SI DETRAE:			
Certificati di pagamento in acconto emessi:			
Certificato di pagamento n. 1 del 29/10/2014 di € 56.464,47			
Certificato di pagamento n. 2 del 29/12/2014 di € 3.733,32			
SOMMANO	€	60.197,79	
TOTALE A DETRARRE	€		60.197,79
RISULTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		302,50

RAGUSA. 20 GEN. 2015

L'IMPRESA LEONE VINCENZO
(Sig. Vincenzo LEONE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto DIGRANDI)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe PICCITTO)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
18/02/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34100747	del	18/02/2015
Riferimento	2181	del	29/11/0011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141526352093		

Spett.le LEONE VINCENZO
impresaleonevincenzo@pec.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
lavori.pubblic@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	LEONE VINCENZO				
Sede legale	VIA SACRO CUORE 124 97015 MODICA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SACRO CUORE 124 97015 MODICA (RG)				
Codice Fiscale		e-mail	vincenzo.leone.6cgv@alice.it	e-mail PEC	impresaleonevincenzo@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.iacono@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: lavori.pubblic@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA IRLANDA E VIA EINAUDI				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 1514600
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/03/2015	
Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6503178954
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/02/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 1182
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/12/2014	
Cantiere: CORSO ITALIA 72, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 11/03/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE





COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI

Ambiente - Energia - Protezione Civile

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuova condotta fognaria in via Irlanda (tratto da via Dublino - via S. Pertini) e via Einaudi. C.I.G. n.: 509479884E.

PERIZIA: Approvata con determina dirigenziale n. 2181 in data 29 Novembre 2011 per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori: € 80.201,33

di cui € 2.406,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

di cui € 14.436,24 quale costo del personale non soggetto a ribasso d'asta

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• I.V.A. sui lavori 10%	€	8.020,13	
• Spese tecniche	"	1.604,03	
• Spese pubblicità	"	1.000,00	
• Per forniture in economia	"	4.938,17	
• Versamenti Osservatorio LL.PP.	"	100,00	
• Imprevisti e arrotondamenti	"	4.136,34	
Sommano	€	19.798,67	" 19.798,67
Totale			€ 100.000,00

IMPRESA: Leone Vincenzo, con sede in Via Sacro Cuore n. 124 - 97015 Modica (RG)

CONTRATTO: in data 01 Ottobre 2014, Repertorio n. 30286 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa il 03 Ottobre 2014 al n. 2401 Serie 1T

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e Art. 237 del Regolamento 05/10/2010 n° 207)

PREMESSE:

la perizia è stata redatta in data 03/10/2011 dal Geom. Roberto Digrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 ed è stata approvata in linea tecnica con determina dirigenziale n. 2181 in data 29 Novembre 2011 per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta	€	63.359,05
b) Oneri di Sicurezza e Costo del Personale	€	16.842,28
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.798,67
COMPLESSIVAMENTE	€	100.000,00

La perizia redatta dal Geom. Roberto Digrandi in data 03 Ottobre 2011, successivamente è stata esaminata in linea tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento dall'Ing. Giuseppe Piccitto dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56, il quale ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 01 Marzo 2013.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui al presente certificato consistono nei lavori per la realizzazione nuova condotta fognaria in via Irlanda (tratto da via Dublino - via S. Pertini) e via Einaudi.

ASSUNTORE DEI LAVORI: a seguito dell'esperimento del cottimo fiduciario in data 22/05/2014 per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Leone Vincenzo, con sede in Via Sacro Cuore n. 124 - 97015 Modica (RG), con il ribasso del 36,9089%, giusta determina dirigenziale n. 1051 del 11 Giugno 2014.

CAUZIONE: come risulta dalle premesse (art. 4) del contratto d'appalto l'Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo

mediante fidejussione assicurativa n. 597079 emessa in data 05 Giugno 2014, rilasciata dall'Agenzia n. 099 Fenice S.r.l. di Paternò della "Elba Assicurazioni S.p.A.", per l'importo di € 15.300,00.

CONTRATTO: il contratto di appalto è stato stipulato il 01 Ottobre 2014, Repertorio n. 30286 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa il 03/10/2014 al n. 2401 Serie 1T.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 36,9089% sulla somma di € 80.201,33 di cui € 16.842,28 per oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso d'asta, è risultato di netti € 56.816,20.

NUOVI PREZZI: a seguito della redazione della perizia di variante tecnica (P.V.T.) e per la realizzazione dei diversi e variati lavori, si rende necessario l'introduzione di n. 11 nuovi prezzi non contemplati nel contratto d'appalto, come risulta dal relativo Atto di Sottomissione in data 28 Ottobre 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Modica il 29 Ottobre 2014 al n. 1833 Serie 3^a.

CONSEGNA DEI LAVORI: a seguito di preavviso telefonico, si invitava l'impresa a presentarsi il giorno 21 Luglio 2014 presso l'U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 per procedere alla consegna dei lavori; pertanto i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 21 Luglio 2014, come da relativo verbale di consegna;

ATTO DI SOTTOMISSIONE: col quale si affidavano le variate lavorazioni così come contenute nella P.V.T., in data 28 Ottobre 2014, e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Modica il 29 Ottobre 2014 al n. 1833 Serie 3^a.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: in base all'articolo 7 del contratto d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in mesi 5 (diconsi mesi cinque) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, pertanto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il 21 Dicembre 2014.

ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non furono emessi O. d. S., in quanto l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare con cura e diligenza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOSPENSIONI/RIPRESE: durante il corso dei lavori si è reso necessario sospendere gli stessi in data 30 Ottobre 2014, come da relativo verbale; dietro preavviso telefonico, si invitava l'impresa il giorno 29 Dicembre 2014 per procedere alla sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori; in data 29 Dicembre 2014 e da qui decorrenti, sono stati ripresi i lavori, come da relativo verbale e pertanto gli stessi dovevano essere ultimati entro il 26 Febbraio 2015.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 29 Dicembre 2014 come da certificato redatto in data 30 Dicembre 2014 e quindi in tempo utile.

TEMPO IMPIEGATO: i lavori sono stati eseguiti in n. di giorni consecutivi 104 (diconsi centoquattro).

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite e nessun altri danni dovuti a cause di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni contenute nella Perizia di Variante Tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE: l'importo delle somme autorizzate oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 36,9089% e comprensivo dei costi relativi agli Oneri di Sicurezza e Costo del Personale, è pari a:

a) Contratto principale	€	56.816,20
b) Atti aggiuntivi	€	3.684,88
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	€	60.501,08

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

1	Certificato di pagamento n° 1 in data 29 Ottobre 2014	€	56.464,47
2	Certificato di pagamento n° 2 in data 29 Dicembre 2014	€	3.733,32
	Totale acconti corrisposti	€	60.197,79

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 20 Gennaio 2015 ed ammonta complessivamente a netti € 302,50 così distinti:

a) Importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso del 36,9089 %	€	60.500,29
Detrazioni:		
b) ammontare degli acconti corrisposti	€	60.197,79
RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI	€	302,50

(diconsi Euro trecentodue/50).

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI: durante il lavoro non è avvenuto nessuno infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di RAGUSA con codice ditta n. 1514600, l'I.N.P.S. di RAGUSA con matricola azienda n. 6503178954, la CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG con C.I. n. 1182.

ASSICURAZIONI SOCIALI: preliminarmente all'emissione del SAL e dello STATO FINALE/LIQUIDAZIONE FINALE è stato chiesto il DURC agli Enti competenti, dai quali è emersa la regolarità contributiva dell'Impresa con gli adempimenti di legge.

Precisamente:

Oggetto	Prot.	DURC
Richiesta di regolarità contributiva per SAL n. 1 alla data del 28.10.2014	32499472 del 03.11.2014	Regolare emesso il 06.11.2014
Richiesta regolarità contributiva liquidazione finale alla data del 02.12.2009	34100747 del 18.02.2015	Regolare emesso il 11.03.2015

Pertanto è stata ritenuta regolare la posizione dell'Impresa come da documentazione in atti.

AVVISI AD OPPONENDUM: i lavori si sono svolti in proprietà Comunale e/o nelle sue pertinenze e la pubblicazione per gli avvisi ad opponendum è stata pubblicata dal 22 Gennaio 2015 al 21 Febbraio 2015, senza che alcuna richiesta è stata avanzata e nessuna opposizione è stata presentata.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.

PROVE SUI MATERIALI: in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti non è stato necessario eseguire prove di laboratorio;

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Geom. Roberto Digrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

ADDETTO ALLA CONTABILITA': la contabilità è stata eseguita dal Geom. Roberto Digrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 01 Aprile 2015 il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Roberto Digrandi a seguito di preavviso dato all'impresa telefonicamente, con l'intervento del Sig. Vincenzo Leone, nella qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa LEONE VINCENZO con sede in Via Sacro Cuore n. 124 - 97015 Modica (RG) ed alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Piccitto, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, con la scorta degli atti di perizia di variante tecnica, del contratto e quelli contabili si sono recati nel sito dei lavori, ove alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti ispezionando minutamente i lavori di realizzazione nuova condotta fognaria in via Irlanda (tratto da via Dublino - via S. Pertini) e via Einaudi.

Nel corso di tale visita non sono stati effettuati ulteriori saggi e riscontri oltre alle ricognizioni sopra menzionate in quanto in corso di esecuzione sono state effettuate tutte le misurazioni atte a definire contabilmente le opere eseguite in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto sopra esposto, in tale sede la Direzione Lavori, ha accertato che i lavori eseguiti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati seguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai saggi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di cottimo ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa LEONE VINCENZO con sede in Via Sacro Cuore n. 124 - 97015 Modica (RG) in base al contratto sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


a) Importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso del 36,9089 %	€ 60.500,29
Detrazioni:	
b) ammontare degli acconti corrisposti	€ 60.197,79
RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI	€ 302,50

(diconsi Euro trecentodue/50) oltre IVA al 10% per ad 30,25 (diconsi Euro trenta/25), per complessive € 332,75 (diconsi Euro trecentotrentadue/75) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, li **01 APR. 2015**

L'IMPRESA
(Sig. Vincenzo Leone)




IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto Digrandi)



Si approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Giuseppe Piccitto)

