



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc. VI

III - Serv. Imp. - A.P. 100

28 APR. 2015

Il Resp. del servizio

L'Incarico Direttivo

(Dott.ssa Stefania Mordici)

## CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> <u>28 APR. 2015</u> <b>N.</b> <u>806</u>	<b>OGGETTO:</b> Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di "Sistemazione del verde della villetta di piazza San Giovanni a Ragusa"
<b>N.</b> <u>114</u> <b>Settore VI</b>	
<b>Data</b> <u>08-04-2015</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

ART. 18 L.R. 61/81

**BIL. 2015**      **CAP. 2504**      **IMP. 1507/13**

**FUNZ. 01**      **SERV. 08**      **INTERV. 01**

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di aprile nell'ufficio del settore VI su proposta del Funzionario tecnico geom. E. Russo, il Dirigente Ing. M. Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con D.D. n.1648 del 16/09/2014 è stata approvata la spesa complessiva di € 13.000,00 di cui € 10.342,64,00 per servizio a b.a. di cui € 300.00,00 quali oneri di sicurezza ed € 5387,02 per manodopera non soggetto a ribasso per i lavori di "Sistemazione del verde della villetta di piazza San Giovanni a Ragusa", finanziato con fondi di cui alla L.R. 61/81 al cap. 2504 - Bil. 2014 - Funz. 01 - Serv. 08 - interv. 01 ( Imp. n. 1507/13). Piano di spesa L.R. 61/81 anno 2013 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2013;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 05/11/2014, e che dovevano essere ultimati il 04/01/2015;

Visto il verbale di ultimazione lavori, i lavori sono stati ultimati il 23/12/2014 con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 12.;

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 23/11/2014 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 9.203,99 e che sono stati liquidati all'impresa il primo ed ultimo certificato di pagamento di € 9.203,99, pertanto risulta un credito dell'impresa di € 838.65 oltre € 184,51 per IVA al 22% per un totale di € 1.023,15

Visto il certificato di regolare esecuzione

Vista la regolarità contributiva dell'impresa Verde Med di Adamo Aldo e C. s.a.s. ed per il servizio in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come risulta dal DURC rilasciato in data 09/10/2014;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

- *Visto l'art. 15 Comma 2° del vigente regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3, e 4 dello stesso regolamento;*

- *Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;*

- *Visti gli art.53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;*

- *Visto il D.Lvo n. 29/93.*

## **D E T E R M I N A**

- 1) Prendere atto dello Stato Finale e del C.R.E per i lavori di "Sistemazione a verde della villetta di Piazza San Giovanni di Ragusa"
- 2) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente"
- 3) Liquidare alla ditta Verde Med di Adamo Aldo e C. s.a.s. la somma di € 220.64 oltre IVA al 22% per un totale di € 269.19 importo già impegnato con D.D. n. 1025 del 09/06/2014 cap 2504 - Bil. 2014 - Funz. 01 - Serv. 08 - interv. 01 ( Imp. n. 1093/12); Piano di spesa L.R. 61/81 anno 2012 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 01/08/2012.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.1033401117, rilasciata in data 21/10/2014 dalla società "HDI ASSICURAZIONI Agenzia di Ragusa".

5) Prendere atto tra la somma autorizzata e quella spesa:

- Somma complessiva autorizzata:		€ 13.000,00
- Importo conto finale	€ 9.203,99	
- per costi sicurezza	€ 300,00	
- I.V.A. 22%	€ 2.275,38	
- progettazione e D.L.	€ 206,85	
- imprevisti e arrotondamenti	€ 175,13	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 12.161,35</b>	<b>€ 12.161,35</b>


**ECONOMIA REALIZZATA € 838,65**

Per cui essendo stata impegnata la somma complessiva di € 13.000,00 è stata realizzata una economia di € 838,65.

Allegati:

Copia Stato Finale; Copia C.R.E;

**IL FUNZIONARIO TECNICO**  
(Geom. E. Russo)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

**UFFICIO RAGIONERIA**



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**



## SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Ai sensi degli art. 147-bis e 153, Comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

Ragusa 27.4.2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 29 APR. 2015

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licitra Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 29 APR. 2015 al 06 MAG. 2015

Ragusa 07 MAG. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

---