



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore VI
III - APB
il 18.05.2015
R Resp. del servizio
L'Esattore Direttivo
(Dott. Salvatore Gurreri)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>15.05.2015</u> N. <u>942</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori in C.da Petrulli per la realizzazione di una nuova area a servizio dei camper in prossimità del campo di atletica comunale di Ragusa".
Iscritta nel Registro SETTORE VI in data <u>16 Aprile 2015</u> N. <u>122</u>	Importo €. <u>10 000,00</u> IVA ed oneri compresi. CIG= Z85115769C Ditta: "Salvatore GURRIERI" con sede in via Carrubba n°37 - 97100 Ragusa (RG).

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

(Somma già impegnata con D.D. 1243/14)

CAP. 1771 – TIT. 01 – FUNZ. 09 – SERV.04

INTERV.03 – BIL. 2012 plur.2346 – IMP.201/13 – LIQ.446/14



IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

L'anno Duemilaquindici, il giorno 16 (sedici) del mese di Aprile,
nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente Ing. Michele
Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n° 1243 del 07/07/2014, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI (responsabile del servizio fognario), per i **"Lavori in C.da Petrulli per la realizzazione di una nuova area a servizio dei camper in prossimità del campetto di atletica comunale di Ragusa"**;

VISTO il contratto di appalto n°3/VI di raccolta, redatto presso gli Uffici del Settore VI, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"Gurrieri Salvatore"**, con il ribasso del 29,999% per l'importo di € 5.951,46;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"Gurrieri Salvatore"** la somma di € 36,02 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 7.203,72 e gli acconti corrisposti di € 7.167,70, oltre 7,92 per IVA al 22% (per complessive € 43,94).

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;


VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"Gurrieri Salvatore"** la somma di € 36,02 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 7.203,72 e gli acconti corrisposti di € 7.167,70, oltre 7,92 per IVA al 22% (per complessive € 43,94).
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di €. 43,94 dal Cap. 1771 – Tit. 01 – Funz. 09 – Serv.04 – Interv.03 – Bil. 2012 plur.2346 – Imp.201/13 – Liq.446/14
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 10.000,00 a € 8.944,54 con una economia complessiva di €. 1.055,46.

Ragusa, 16 Aprile 2015

Il funzionario P.O.
(Ing. Giuseppe Piccittò)



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)
(Ing. Michele Scarpulla)

2A PO.



Allegati parte integrante:

-
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Ragusa, 16 Aprile 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)
(Ing. Michele Scarpulla)

LA P.O.

f.a.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 13/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 20 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 MAG. 2015 al 27 MAG. 2015

Ragusa 20 MAG. 2015

IL MESSO COMUNALE

SETTORE VI

C.I.G. n.: Z85115769C.

A) Importo lavori:

€ 7.800,00

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 234,00

di cui quale costo del personale non sogg. a rib. d'asta

€ 1.404,00

sommanno

€ 1.638,00

Importo a base d'Asta

€ 1.638,00

€ 6.162,00

- I.V.A. sui lavori 22%

€ 1.716,00

- Spese tecniche

€ 156.00

- Imprevisti e arrotondamenti

€ 328.00

- **Sommano**

€ 2 200,00

Totale

€ 2 200 00

€ 2.200,00
€ 10.000,00

CONTRATTO: in data 22 Gennaio 2015. N°3 di raccolta Settore VI.

(Art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e Art. 237 del Regolamento 05/10/2010 n° 207)

il progetto è stato redatto in data 18/06/2014 dal Geom. Roberto DiGrandi (responsabile del servizio fognario) dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 ed è stato approvato in linea tecnica con determina dirigenziale n. 1243 in data 07/07/2014 per l'importo complessivo di € 10.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta

€ 6.162,00

b) Oneri di Sicurezza e Costo del Personale

€	0.102,00
€	1.638,00

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 2.200.00

COMPLESSIVAMENTE

€ 10.000,00

CONTRATTO: il contratto di appalto è stato stipulato il 22 gennaio 2015, con il N°03/VI di raccolta.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 29,999% sulla somma di € 6.162,00 di cui € 234,00 per oneri della sicurezza ed € 1.404,00 per il costo del personale non soggetti a ribasso d'asta, è risultato di netti € 5.951,46.

CONSEGNA DEI LAVORI: a seguito di preavviso telefonico, si invitava l'impresa a presentarsi il giorno 27 Novembre 2014 presso l'U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 per procedere alla consegna dei lavori; pertanto i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 27 Novembre 2014, come da relativo verbale di consegna;

NUOVI PREZZI: non è stato necessario redarre alcuna (P.V.T.) in quanto non vi sono state lavorazioni diverse da quelle contemplate nel progetto esecutivo.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: non è stato sottoscritto nessun atto di sottomissione;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: in base all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in mesi 4 (diconsi mesi quattro) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, pertanto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il 27 Marzo 2015.

ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non furono emessi O. d. S., in quanto l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare con cura e diligenza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOSPENSIONI/RIPRESE: durante il corso dei lavori non si è dovuto provvedere a effettuare nessuna sospensione e ripresa dei lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 31 Dicembre 2014 come da certificato redatto in data 31 Dicembre 2014 e quindi in tempo utile.

TEMPO IMPIEGATO: i lavori sono stati eseguiti in n. di giorni consecutivi 35 (diconsi trentacinque).

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite e nessun altri danni dovuti a cause di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: nessuna variazione o modifica è stata apportata al progetto esecutivo.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE: l'importo delle somme autorizzate oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 29,999% e comprensivo dei costi relativi agli Oneri di Sicurezza e Costo del Personale, è pari a:

a) Contratto principale	€ 5.951,46
b) Ulteriori somme (Imprev. e 50% rib).	€ 1.252,27
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE	€ 7.203,73

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

1 - Certificato di pagamento n° 1 in data 04 febbraio 2015	€ 7.167,70
Totale acconti corrisposti	€ 7.167,70

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 20 Marzo 2015 ed ammonta complessivamente a netti € 7.203,72 così distinti:

a) Importo dei lavori allo Stato Finale al 20 marzo 2015	€ 7.203,72	
Detrazioni:		
b) ammontare degli acconti corrisposti - 1° SAL del 12/03/2015	€ 7.167,70	
RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI	€ 36,02	(diconsi Euro trentasei/02).

DIFFERENZA TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SOMME SPESE:

Somme autorizzate per il progetto:

€ 10.000,00

A detrarre:

- Somme spese (importo netto allo Stato Finale) € 7.203,72
- I.V.A. sui lavori 22% € 1.584,52
- Anticipazioni (oneri conferimento in discarica) € 0,00
- Somme spese per competenze tecniche (Int.) € 156,00

Sommano € 8.944,54

€ 8.944,54

Economia realizzata

€ 1.055,46

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI:** durante il lavoro non è avvenuto nessuno infortunio.**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con codice ditta n. 1356978, l'I.N.P.S. di Ragusa con matricola azienda n. 6504807514, la Cassa Edile - C.E. Provincia di Ragusa - RG con C.I. n. 3092.**ASSICURAZIONI SOCIALI:** preliminarmente all'emissione del SAL e dello STATO FINALE/LIQUIDAZIONE FINALE è stato chiesto il DURC agli Enti competenti, dai quali è emersa la regolarità contributiva dell'Impresa con gli adempimenti di legge.

Precisamente:

Oggetto	Prot. n.	DURC
Richiesta di regolarità contributiva per SAL n. 1 alla data del 02.03.2015	34282158 del 02.03.2015	Regolare emesso il 11.03.2015
Richiesta regolarità contributiva liquidazione finale alla data del 17.04.2015	35076311 del 17.04.2015	Regolare emesso il 28.04.2015

Pertanto è stata ritenuta regolare la posizione dell'Impresa come da documentazione in atti.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata richiesta la pubblicazione in quanto i lavori si sono svolti in proprietà Comunale e/o nelle sue pertinenze.**CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.**PROVE SUI MATERIALI:** in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti non è stato necessario eseguire prove di laboratorio;**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.**ADDETTO ALLA CONTABILITA':** la contabilità è stata eseguita dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.**VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il giorno 01 Aprile 2015 il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Roberto DiGrandi a seguito di preavviso dato all'impresa telefonicamente, con l'intervento del Sig. Gurrieri Salvatore, nella qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa omonima con sede in Via Carrubba n. 37 - 97100 Ragusa (RG) ed alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Piccittio, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, con la scorta degli atti di perizia di variante tecnica, del contratto e quelli contabili si sono recati nel sito dei lavori, ove alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla ricognizione dei "Lavori in C.da Petrulli per la realizzazione di una nuova area a servizio dei camper in prossimità del campetto di atletica comunale di Ragusa".

Nel corso di tale visita non sono stati effettuati ulteriori saggi e riscontri oltre alle ricognizioni sopra menzionate in quanto in corso di esecuzione sono state effettuate tutte le misurazioni atte a definire contabilmente le opere eseguite in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto sopra esposto, in tale sede la Direzione Lavori, ha accertato che i lavori eseguiti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati seguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai saggi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di cottimo ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Gurrieri Salvatore con sede in Via Carrubba n. 37 – 97100 Ragusa (RG) in base al contratto sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) Importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso del 29,999 %	€ 7.203,72
Detrazioni:	
b) ammontare degli acconti corrisposti	€ 7.167,70
RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI	€ 36,02

(diconsi Euro trentasei/02) oltre IVA al 22% pari ad €7,92, per complessive € 43,94 (diconsi Euro quarantatremila/94) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, li 16 Aprile 2015

L'IMPRESA
(Sig. Salvatore Gurrieri)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto DiGrandi)

Si approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe Piccitto)

COMUNE DI RAGUSA

Stazione COMUNE DI RAGUSA
Appaltante : - Settore VI Ambiente-Energia Protezione Civile e Verde Pubblico

Lavori di : Lavori in C.da Petrulli per la realizzazione di una nuova area a servizio dei camper in
 prossimità del campetto di atletica comunale di Ragusa

Impresa : Gurrieri Salvatore

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/02/2015

CONTRATTO in data 22/01/2015, n. 3 di raccolta

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	10.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 29,999%	€	5.951,46
Importo ribasso d'asta	€	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	234,00
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

Tempi	
Data della consegna	27/11/2014
Data di inizio dei lavori	27/11/2014
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	27/04/2015
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 1
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
11.4.4		Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato m	73,000	2,05	149,65
23.1.3.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 m³	4,999	113,90	569,39
32.1.1.1		Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR m³	1,220	188,80	230,34
49.11		Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm. di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg. per metro cubo di sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola di malta dosata a 600 kg. di cemento per metro cubo di sabbia, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte m²	3,725	29,10	108,40
52.1.7.2		Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm. realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati in malta bastarda idrofugata compresa A RIPORTARE			1.057,78

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			1.057,78
		la stilatura dei giunti e l'eventuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi, con tavelle a tal fine predisposte, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm., compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
		con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.)	m ²		
			7,260	45,90	333,23
62.1.9.2		Elemento di copertura per muri di spessore superiore a 25 cm e fino a 50 cm, realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
		colorato	m		
			8,100	31,90	258,39
79.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ²		
			5,610	18,50	103,79
87.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	kg		
			283,581	2,88	816,71
97.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg		
			283,581	2,30	652,24
1013.3.12.2		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a			
		A RIPORTARE			3.222,14

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 3
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			3.222,14
		0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo da compensarsi a parte. del D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm	m	14,000	18,80
11	13.8	Formazione del letto di posa, rinfiango e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	m³	2,023	20,50
126.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonchè ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	m³	2,100	20,50
13	18.1.5.2	Pozzetto prefabbricato 50x50x50	cad	1,000	127,50
146.4.1.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	kg	62,000	2,22
15	B.1	Noleggio escavatore	h	25,000	108,00
16	B.2	Miniescavatore o Bob Cat	h	12,000	56,00
17	B.3	Nolo martello demolitore	h	15,000	36,00
186.2.12.2		Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con finitura			
		A RIPORTARE			7.747,00

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 4
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			7.747,00
		antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 :2004 con elementi di cm 16x12 in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte: per elementi di formato 16x12 cm	m	23,000	31,20
19B.4		Noleggio autocarro fino a q.li 35	h	10,000	45,00
					8.914,60
		A RIPORTARE			8.914,60

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	8.914,60	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori 3%	€	267,44	
A dedurre Costo manodopera inclusa nei lavori 18%	€	1.604,63	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	7.042,53	7.042,53
Il ribasso d'asta del 29,999% su € 7042,53	€		2.112,68
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		4.929,85
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		267,44
Importo Costo manodopera inclusa nei lavori	€		1.604,63
Schede lavori eseguiti in economia	€		401,80
Lavori al netto	€		7.203,72
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		7.203,72
A CUI SI DETRAE			
- Certificato di acconto N°1 emesso in data 12/03/2015	€	7.167,70	
TOTALE A DETRARRE			7.167,70
RESTA IL DEBITO NETTO ALL'IMPRESA	€		36,02

RAGUSA IT. 20 MAR. 2015

Il Direttore dei lavori
Geom. Roberto Digrandi



Il Responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Piccitto

[Handwritten signature of Ing. Giuseppe Piccitto]

L'impresa
Salvatore Gurrieri

[Handwritten signature of Salvatore Gurrieri]

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa



Il Responsabile del procedimento

[Handwritten signature]

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

17/04/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35076311	del	17/04/2015
Riferimento	1243	del	07/07/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151862950217		

Spett.le GURRIERI SALVATORE
gurrieri.salvo21@pcert.postecert.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI
viabilita@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	GURRIERI SALVATORE				
Sede legale	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CARRUBA 37 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	GRRSVT71S21H163J	e-mail	gurrieri.salvo21@tiscali.it	e-mail PEC	gurrieri.salvo21@pcert.postecert.it
C C N L applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: a.buonisi@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: viabilita@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO LAVORI IN C DA PETRULLI. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A SERVIZIO DEI CAMPER, IN PROSSIMITÀ DEL CAMPETTO COMUNALE DI ATLETICA DI RAGUSA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ INAIL - Sede di RAGUSA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 1356978
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 27/04/2015	
Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO	
☒ INPS - Sede di RAGUSA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 6504815595
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/04/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
☒ CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	☒ È iscritta con C.I. n° 3092
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/12/2014	
Cantiere: CONTRADA PETRULLI SN, 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 28/04/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE

