



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H VI  
TIT. APPC  
il 14 MAG 2015

M.Rsp. del servizio  
L'Istruttore Progettuale  
(Dott.ssa Antonella Minervini)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE VI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale

in data 13 MAG 2015

N. 918

Iscritta nel Registro SETTORE VI

in data 20 Aprile 2015

N. 127

#### OGGETTO:

Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo per i "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione".

Importo €. 98.000,00 IVA ed oneri compresi.

CUP= F26D11000280002

CIG= 4614674573

Ditta: "Pietro OCCIPINTI"  
con sede in via Pezza n°44 - 97100 Ragusa (RG).

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

(di cui al D.D.S n°602/09 Ass. Reg. dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità)

BIL. 2015 – CAP. 2886 – FUNZ. 09 - SERV.04 - INTERV.01 - TIT. 02

CAP. 437.2 – ACC.392/11 – BIL.2015 – IMP.1420/11

(Somma già impegnata con D.D. 2180/11).

2015 APR 05

IL RAGIONIERE



L'anno Due mila quindici, il giorno 20 (Venti) del mese di Aprile, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO** che con determina dirigenziale n° 2180 del 29/11/2011, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI, per i "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione".

**VISTO** il contratto di appalto n°30253/14 di repertorio, registrato a Ragusa Serie 1T al n°254 in data 28/02/2014, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Occhipinti Pietro", con il ribasso del 33,9747% per l'importo di € 48.558,65;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Occhipinti Pietro" la somma di € 265,78 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 52.955,78 e gli acconti corrisposti di € 52.690,00, oltre 26,58 per IVA al 10% (per complessive €. 292,36).

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **D E T E R M I N A**

**1)** Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in pre messa e corrispondere all'impresa "Occhipinti Pietro" la somma di € 265,78 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 52.955,78 e gli acconti corrisposti di € 52.690,00, oltre € 26,58 per IVA al 10% (per complessive €. 292,36).

**2)** Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;

**3)** Prelevare la spesa complessiva di €. 292,36 dal BIL. 2015 – CAP. 2886 – FUNZ. 09 - SERV.04 - INTERV.01 - TIT. 02 - CAP. 437.2 – ACC.392/11 – BIL.2015 – IMP.1420/11.

**4)** Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 98.000,00 a € 61.759,14! con una economia complessiva di €. 36.240,89.

*Ragusa, 20 APR. 2015*

RUP;  
(geom. Roberto DiGrandi)



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)  
(Ing. Michele Scarpulla)

Allegati parte integrante:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

Ragusa, 20 APR. 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI (ad interim)  
Inge. Michele Scarpulla

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Scarpulla".

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 13/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 20 MAG. 2015

IL MESO COMUNALE

IL MESO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 MAG. 2015 al 27 MAG. 2015

Ragusa 28 MAG. 2015

IL MESO COMUNALE



2015.05.28



Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 918 del 13 MAG. 2015

# REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** fognarie

**LAVORI:** "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione".  
Importo complessivo €. 98.000,00 IVA inclusa.

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Progetto principale:

Il progetto redatto in data **02/12/2009** dal geom. **Roberto DiGrandi approvato** con determinazione dirigenziale n° **2180** in data **29 Novembre 2011** per l'importo complessivo di **€. 98.000,00** così ripartito:

#### A) Lavori a base d'appalto:

1) importo lavori:	€. 72.722,20;
2) Oneri di sicurezza (a detrarre)	€. 1.600,00;
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>€. 71.122,20</b>

#### B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) Importo lavori stralciati e liquidati	€. 8.210,00;
2) per Imposta sul Valore Aggiunto 10 %	€. 8.093,22;
3) per Spese Tecniche 2,17 % sui lavori a base d'asta	€. 1.699,84;
4) per Spese Pubblicità	€. 1.000,00;
5) per Forniture in economia	€. 2.600,00;
6) per Versamenti aut. Vig. LL.PP.	€. 100,00;
7) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€. 3.574,74;

**Sommano**   **€. 25.277,80;**   **€. 25.277,80;**  
**Totale**       **€. 98.000,00;**

### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto con Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 11/11/2013 rimase aggiudicataria l'Impresa "Occhipinti Pietro", con sede in via Pezza n.44 97100 Ragusa (RG).

### Contratto d'appalto:

Il contratto principale con n°30253 di rep. venne stipulato in data **20/02/2014** presso l'Ufficio del Comune di Ragusa, registrato a Ragusa alla serie **1T** al n°524 del **28/02/2014**.

### Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 33,9747 % per l'importo di **€. 48.558,65** (diconsi *Euro quarantottomilacinquecentocinquantotto/65*) oltre IVA.

### Perizie Suppletive:

Si è dovuto redarre n° 1 perizia di variante

**Atto di Sottomissione:**

a seguito alla redazione della perizia di variante tecnica (P.V.T.) si è stipulato un atto di sottomissione in data 08 maggio 2014, per la realizzazione dei diversi e variati lavori, si è reso necessario l'introduzione di n. 16 nuovi prezzi non contemplati nel contratto d'appalto, come risulta dal relativo verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione, accettato e sottoscritto dalle parti,

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione dei lavori è stata curata dal geom. Roberto DiGrandi, dell U.T.C. presso il VI Settore.

**Addetto alla Contabilità:**

La contabilità è stata eseguita dai geom. Roberto DiGrandi, dell U.T.C. presso il VI Settore.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il giorno **20 Gennaio 2014** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **20 Gennaio 2014**.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **20 Giugno 2014** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. 152 (centocinquantadue).

**Tempo Utile:**

In base all'art. **19** del capitolato Speciale il tempo utile era di **5 mesi** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione e nessuna proroga.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori:

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€. 71.122,20
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€. _____
	<b>Sommano</b>

€. **71.122,20**

**Certificati di Pagamento:**

1) 1° S.A.L. in data 05 Marzo 2014	€. 27.504,05
2) 2° S.A.L. in data 30 Gennaio 2015	€. 25.185,95
Sommano gli acconti pagati	€. 52.690,00

**Conto Finale** redatto in data 22/06/2014 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €.52.955,78(diconsi €.cinquantaduemilanovecentocinquantacinque/78).

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€. <b>52.690,00</b>
Credito a saldo (itenute di garanzia):	€. <b>265,78</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	98.000,00
a detrarre:		
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	52.955,78
<input type="checkbox"/> Imposta sul Valore Aggiunto 10%	€.	5.295,58
<input type="checkbox"/> Anticipazioni (oneri di conf. discarica)	€.	1.964,40
<input type="checkbox"/> Somme spese per compet. tecniche (int.)	€.	<u>1.543,35</u>
<input type="checkbox"/> Totale	€.	61.759,11
<input type="checkbox"/> Economia realizzata	€.	<u>61.759,11</u>
	€.	<b><u>36.240,89</u></b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo:**

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Avviso ad opponendum:**

Pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Ragusa dal 26/02/2015 al 28/03/2015 per 30 (trenta) giorni, senza esito di opposizione, come risulta dal certificato comunale; numero Registro Albo 981 del 26/02/2015.

**Cessione di Crediti:**

Come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento non risultano cessioni di crediti;

**Revisione prezzi:**

è stata effettuata una revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

**Tutto ciò premesso** il sottoscritto **Geom. Roberto DiGrandi**, Direttori dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove, alla presenza continua dell' impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla riconoscenza dei lavori eseguiti.

In tale sede la Direzione dei Lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

**CONSIDERATO:**

- Che i lavori eseguiti dal sig. Occhipinti Pietro titolare della ditta omonima corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi;
  - Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale;
  - Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte;
  - Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso 1) I.N.A.I.L. di Ragusa con Codice Ditta n°367043-58; 2) presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Ragusa iscritta con matricola azienda n°6504815595; 3) Cassa Edile di Ragusa con C.I. 2960.
  - che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Istituto contro gli Infortuni (INAIL) | in data 25/03/2015. |
| <input type="checkbox"/> Istituto Previdenza Sociale (INPS)    | in data 18/03/2015. |
| <input type="checkbox"/> Cassa Edile                           | in data 20/06/2014. |

## C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l' importo in € 52.955,78 da cui detratti n.2 acconti corrisposti all' impresa per l' importo complessivo di € 52.690,00 resta un credito residuo di € . 265,78 (diconsi Euro duecentosessantacinque/78) oltre IVA al 10% pari ad € . 26,58 (*per complessive € 292,36*) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa " Pietro Occhipinti" titolare della ditta omonima, a saldo di ogni suo avere per l' oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell' art.229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dell' art.141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 20 APR. 2015.

**L'IMPRESA** (*Titolare*)  
("Pietro OCCHIPINTI")



LA DIREZIONE DEI LAVORI  
(Geom. Roberto DIGRANDI)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Roberto DIGRANDI)





COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE VI  
Ambiente - Energia - Protezione Civile

**OGGETTO:** Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione".

C.I.G.: n.: 4614674573.

**PERIZIA:** Approvata con determina dirigenziale n. 2180 in data 29 Novembre 2011 per l'importo complessivo di € 98.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori: € 72.722,20

di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Importo a Base d'Asta € 71.122,20

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Importo lavori stralciati e liquidati	€	8.210,00
• I.V.A. sui lavori 10%	€	8.093,22
• Spese tecniche	"	1.699,84
• Spese pubblicità	"	1.000,00
• Per forniture in economie	"	2.600,00
• Versamenti Osservatorio LL.PP.	"	100,00
• Imprevisti e arrotondamenti	"	<u>3.574,74</u>
Sommano	€	25.277,80
Totalle	€	<u>€ 25.277,80</u> <u>€ 98.000,00</u>

**IMPRESA:** Occhipinti Pietro, con sede in Pezza n. 44 - 97100 Ragusa (RG)

**CONTRATTO:** in data 20 Febbraio 2014, Repertorio n. 30253 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa il 28 Febbraio 2014 al n. 524 Serie 1T

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

**SUL CONTO FINALE**

(Art. 200 del Regolamento 05/10/2010 n. 207)

**PREMESSE:**

Il progetto è stato redatta in data 02/12/2009 dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 ed è stata approvata in linea tecnica con determina dirigenziale n. 2180 in data 29 Novembre 2011 per l'importo complessivo di € 98.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta € 71.122,20

b) Oneri di Sicurezza e Costo del Personale € 1.600,00

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 25.277,80

COMPLESSIVAMENTE € 98.000,00

Il Progetto redatto dal Geom. Roberto DiGrandi in data 02 dicembre 2009, successivamente è stata esaminata in linea tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56, il quale ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 16 Novembre 2011.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** i lavori di cui al presente certificato consistono nei "lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in via del Mare e via Riccione".

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** a seguito dell'esperimento del ottimo fiduciario in data 25/09/2013 per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Occhipinti Pietro, con sede in Via Pezza n. 44 - 97100 Ragusa (RG), con il ribasso del 33,9747%, giusta determina dirigenziale n. 1620 del 11 Novembre 2013.

**CAUZIONE:** come risulta dalle premesse (art. 4) del contratto d'appalto l'Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione assicurativa n. 0939402402 emessa in data 30 Ottobre 2013, rilasciata dall'Agenzia HDI assicurazioni Ag. N.0939 939 A, per l'importo di € 23.632,00.

**CONTRATTO:** il contratto di appalto è stato stipulato il 20 Febbraio 2014, Repertorio n. 30253 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa il 28/02/2014 al n. 524 Serie 1T.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 33,9747% sull'importo a base d'asta di € 71.122,20 di cui € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, è risultato di netti € 48.558,65.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** a seguito di preavviso telefonico, si invitava l'impresa a presentarsi il giorno 20 Gennaio 2014 presso l'U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 per procedere alla consegna dei lavori; pertanto i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data Gennaio 2014, come da relativo verbale di consegna;

**NUOVI PREZZI:** a seguito della redazione della perizia di variante tecnica (P.V.T.) e per la realizzazione dei diversi e variati lavori, si rende necessario l'introduzione di n. 18 nuovi prezzi non contemplati nel contratto d'appalto, come risulta dal relativo Atto di Sottomissione in data 08 Maggio 2014.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** col quale si affidavano le varie lavorazioni così come contenute nella P.V.T., in data 08 Maggio 2014,

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** in base all'articolo 19 del contratto d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in mesi 5 (diconsi mesi cinque) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, pertanto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il 20 Giugno 2014.

**ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso dei lavori non furono emessi O. d. S., in quanto l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare con cura e diligenza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

**SOSPENSIONI/RIPRESE:** durante il corso dei lavori non si è reso necessario sospendere gli stessi.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati ultimati in data 20 Giugno 2014 come da certificato redatto in data 20 Giugno 2014 e quindi in tempo utile.

**TEMPO IMPIEGATO:** i lavori sono stati eseguiti in n. di giorni consecutivi 152 (diconsi centocinquantadue).

**RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite e nessun altri danni dovuti a cause di forza maggiore.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE:** i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni contenute nella Perizia di Variante Tecnica redatta dalla Direzione dei Lavori.

**IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:** l'importo delle somme autorizzate oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 33,9747% e comprensivo dei costi relativi agli Oneri di Sicurezza e Costo del Personale, è pari a:

a) Somme spese	€ 52.955,78
b) Somme a disposiz. Amm.ne e IVA	€ 6.838,93
c) Anticipazioni	€ 1.964,40
<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 61.759,11</b>

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

1 Certificato di pagamento n° 1 in data 05 Marzo 2014	€ 27.504,05
2 Certificato di pagamento n° 2 in data 30 Gennaio 2015	€ 27.504,05
<b>Totale acconti corrisposti</b>	<b>€ 52.690,00</b>

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data 20 Giugno 2015 ed ammonta complessivamente a netti € 265,78 così distinti:

a) Importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso del 33,9747 %     € 52.955,78

Detrazioni:

b) ammontare degli acconti corrisposti     € 52.690,00

**RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI**     € 265,78 (diconsi Euro duecentosessantacinque/78).

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI:** durante il lavoro non è avvenuto nessuno infortunio.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di RAGUSA con codice ditta n. 367043, l'I.N.P.S. di RAGUSA con matricola azienda n. 6504815595, la CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG con C.I. n. 2960.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** preliminarmente all'emissione del SAL e dello STATO FINALE/LIQUIDAZIONE FINALE è stato chiesto il DURC agli Enti competenti, dai quali è emersa la regolarità contributiva dell'Impresa con gli adempimenti di legge.

Precisamente:

Oggetto	Prot.	DURC
Richiesta di regolarità contributiva per SAL n. 1 alla data del 05.03.2014	29007147 del 05.03.2014	Regolare emesso il 28.03.2014
Richiesta regolarità contributiva liquidazione finale alla data del 17.03.2015	34568843 del 17.03.2015	Regolare emessa il 25.03.2015

Pertanto è stata ritenuta regolare la posizione dell'Impresa come da documentazione in atti.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** i lavori si sono svolti in proprietà Comunale e/o nelle sue pertinenze e la pubblicazione per gli avvisi ad opponendum è stata pubblicata dal 26 Febbraio 2015 al 28 Marzo 2015, senza che alcuna richiesta è stata avanzata e nessuna opposizione è stata presentata.

**CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.

**PROVE SUI MATERIALI:** in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti non è stato necessario eseguire prove di laboratorio;

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

**ADDETTO ALLA CONTABILITÀ:** la contabilità è stata eseguita dal Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

Ragusa, li **20 APR. 2015**



DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Roberto DiGrandi)

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Roberto DiGrandi)

## DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

17/03/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34568843	del	17/03/2015
Riferimento	1620	del	11/11/2013
Codice identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141379430174		

Spett.le OCCHIPINTI PIETRO  
00942140880.ragusa@pec.ance.it

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V  
ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	OCCHIPINTI PIETRO				
Sede legale	VIA PEZZA 44 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA PEZZA 44 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale		e-mail	pietroimpresa@virgilio.it	e-mail PEC	00942140880.ragusa@pec.ance.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V VIA SPADOLA 56 97100 RAGUSA (RG) e-mail: ambiente@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: ambiente@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DEL MARE E VIA RICCIONE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

È assicurata con Codice Ditta n° 367043

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 25/03/2015

Il responsabile del procedimento CAPPELLO GIANCARLO

I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

È iscritta con Matricola Azienda n° 6504815595

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/03/2015

Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA

CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG

È iscritta con C.I. n° 2960

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/06/2014

Cantiere: VIA DEL MARE SN, 97100 RAGUSA (RG)

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 25/03/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE

