


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: 504 V-

III - APh

il 19-05-2015

H Resp. del servizio
L'Ingegnere Direttivo
(Dott.ssa Ing. Maria A. Manti)



CITTA' DI RAGUSA
Settore V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE IN DATA <u>18.05.2015</u> N. <u>958</u> N. <u>158</u> SETT. <u>V</u> DATA. <u>28-04-15</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per l'intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica.
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già impegnata con D.D. n° 933 del 27/05/2014

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2504	1	8	1	Imp.5672/04 - liq.349/12

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Aprile, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 1003 del 05/06/2014 si approvava il progetto per l'intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica.

Con Det. Dir. N° 1274 del 10/07/2014 si aggiudicavano i lavori alla ditta Renova Restauri con il ribasso d'asta del 36,1729%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 28/07/2014 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 26/11/2014. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 19/02/2015 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.22.297,79, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 22.180,00,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 117,29 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 21/04/2015.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per l'intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Renova Restauri degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 22.180,00,00 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Renova Restauri per il saldo finale di €. 117,79 oltre IVA, per un totale di €.143,70.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Renova Restauri.
- 5) Finanziare la spesa di €.143,70 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 933 del 27/05/2014.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.28.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.27.835,44 è stata realizzata un'economia di €.164,56.

- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.28.000,00 a €.27.835,44.

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.

Ragusa lì

IL FUNZIONARIO TECNICO
geom. Franco Civallo

IL DIRIGENTE
ing. Michele Scarpulla



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
ing. Michele Scarpulla



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 12/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 MAG 2015

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 MAG 2015 al 28 MAG 2015

Ragusa 29 MAG 2015

IL MESSO COMUNALE

CITTA' DI RAGUSA
24 MAR. 2015
PROT. N. 23455
CAT. / CLASS. / FASC.

Spett.le
Comune di Ragusa
C.so Italia 72
97100 Ragusa (RG) Italy
P.I.00180270886 C.F.00180270886

Sede Legale: C.so Italia 72 97100 Ragusa (RG)

Fattura n.7/2015 del 20.03.2015

Codice	Descrizione	Qta.	UM	Prezzo	Importo	Iva
	Stato finale dei lavori per intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica di Ragusa. CIG: Z990F87CDF	1,0000		117,7900	117,7900	22



Totale Fornito	Sp. Incasso	Trasporto	Tot.Imponibile	Tot.Iva	Sconto	Colli	Peso in KG	Porto
117,79	0,00	0,00	117,79	25,91	0,00	0	0	
Pagamento			Castelletto IVA				TOTALE FATTURA	
BONIFICO BANCARIO			Imponibile	Aliquota	Imposta		143,70 €	
Banca di appoggio			117,79	IVA 22% SPLIT PAYMENT	25,91			
Banca Nuova								
IT.								
			Date di scadenza e Importo rate					
Vettore			1° 21/03/2015 (143,70 €)					
			*Iva versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72					
Firma Cliente								

I VOSTRI DATI PERSONALI: Renova Restauri s.r.l. utilizza, anche tramite collaboratori esterni, i dati che vi riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando comunicati a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Vs. diritto di accesso ed agli altri Suoi diritti, sono riportate sul sito www.renovarestauri.it



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

*Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche*

P.zza San Giovanni - Tel.0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Intervento per la modifica della sala intercettazione presso la procura della Repubblica.

IMPRESA: Renova Restauri s.r.l. – Ragusa in Via San G. M. Tomasi n° 88

CONTRATTO: n° 27/V/2014 di racc. del 16/07/2014

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto fu redatto in data 03/06/2014 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 1003 del 05/06/2014 per l'importo complessivo di €. 28.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	20 804,49
Lavori in economia non soggetti a ribasso		
	€	9 850,55
Oneri sicurezzaSicurezza	€	624,14
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	10 329,80
IVA 22%	€	4 576,99
Spese tecniche	€	395,29
Spese verifikatore	€	29,65
Assicurazione	€	500,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	1 693,58
Sommano	€	28 000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°1003 del 05/06/2014 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €. 28.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo fiduciario in data 24/06/2014 rimase aggiudicataria l'Impresa Renova Restauri s.r.l. con sede a Ragusa in via San G.M. Tomasi n° 88 per l'importo di €. 17.067,90 a seguito del ribasso del 36,1729% sull'importo a base d'asta di € 20.804,49.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 16/07/2014 con il n. 27/V/2014 di racc. per l'importo complessivo di €. 17.067,90 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta una perizia di variante in data 10/11/2014 dal Geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 2245 del 26/11/2014 per l'importo complessivo di € 28.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta		€	30 949,44
a1) Somme per lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	5 485,89	
a2) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	25 463,55	
a3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,00%)	€	928,48	
B) Somme a disposizione			
IVA sui lavori	22%	€	6 808,88
incentivo progettazione	1,9%	€	588,04
Assicurazione		€	500,00
Verificatore		€	44,10
Economia		€	9,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	7 950,75	€ 7 950,75
IMPORTO COMPLESSIVO VARIANTE		€	38 900,19
Ribasso d'asta pari 36,1729% su €. 24.699,64	-€	8 934,58	
Iva al 22% su €. -8.934,58	-€	1 965,61	
	-€	10 900,19	-€ 10 900,19
Sommano		€	28 000,00

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 28/07/2014 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni centoventi naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27/11/2014.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 26/11/2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 26/11/2014 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbal di nuovi prezzi:

Non furono eseguiti nuovi lavori.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Conto finale:

Il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19/02/2015 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori al lordo	TOTALE	€	29.079,21
<i>Lavori a Misura</i>		€	23.593,33
A DETRARRE IL RIBASSO DEL	36,1729%	-€	6.384,54
RESTANO NETTE		€	17.208,79
Lavori in economia		€	5.089,00
TOTALE		€	22.297,79
A DETRARRE			
1° S.A.L.		€	15.780,00
2° S.A.L.		€	6.400,00
RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA		€	117,79

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	28.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€.	27.835,44
Rest a un'economia di	€.	164,56

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 18348649 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 34556133 del 17/03/2015 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21/04/2015 e oltre a sottoscritti Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) sig. Arezzo Giuseppe - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

all'intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica di Ragusa.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dell'importo complessivo utilizzato € 27.835,44 è inferiore all'importo complessivo autorizzato € 28.000,00;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;


il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che l'intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica eseguiti dall'Impresa Renova Restauri s.r.l. con sede in Ragusa, Via San G. M. Tomasi n° 88 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 16/07/2014 n. 27/V/2014 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 22.297,79
- A dedurre: a) per n. 2 acconto già corrisposto	€ 22.180,00
Restano	€ 117,79

Nulla è dovuto all'Impresa Renova Restauri s.r.l. in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, fatte salve la superiore approvazione del presente atto. Il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 229, comma 3, del d.P.R. 207/2010, come richiamato dall'art. 237, comma 4, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Ragusa, lì

L'APPALTATORE

.....


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....


IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....




Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Intervento per la modifica della sala intercettazione presso la Procura della Repubblica. Importo di €. 28.000,00

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: RENOVA RESTAURI s.r.l.

Contratto in data 16/07/2014 rep. n. 27/V registrato a in data 10/07/2014 al n. 1274 di euro 0.00

Data Offerta:	18/06/2014	IMPORTO DEL PROGETTO:	20 804.49
Data Consegna:	16/07/2014	Somme a Disposizione:	7 195.51
Data Inizio Lavori:	16/07/2014	Importo per la Sicurezza:	624.14
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	9 850.55
Data Utile per Ultimazione:	16/11/2014	IMPORTO DI VARIANTE	25 463.55
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	7 950.75
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	928.48
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	5 485.89
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num. Ord. FARIHEA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 02.02.06	Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con las ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. SOMMANO al m ²	92,09	58,40	5'378,06
2 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SOMMANO al m ²	4,40	264,10	1'162,04
3 11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SOMMANO al m ²	482,43	6,58	3'174,39
4 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore SOMMANO	77,28	0,97	74,96
5 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO al m ²	4,49	14,20	63,75
6 21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO cad.	3,00	20,50	61,50
7 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m ³	0,99	24,70	24,45
8 21.02.19	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... colta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m ²	96,25	4,42	425,42
9 24.03.03.01	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con vent ... nzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A); SOMMANO cad.	3,00	1'270,00	3'810,00
10 A.P.4	Modifiche infisso esterno non lo stesso materiale non nuova aperture per dare l'opera completa regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	1'890,00	1'890,00
11 A.P.5	Spostamento condizionatore d'area completo di tubazione per dare l'opera completa a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	820,00	820,00
12 A.P.7	Trasporto mobili SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00
13 N.P.1	E.P. 2.2.3.4 - Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti ... quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 15 cm. SOMMANO m2	13,20	39,40	520,08
14 N.P.2	E.P. 9.1.2 - Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	26,40	18,40	485,76
15 N.P.3	E.P. 9.1.6 - Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	26,40	13,90	366,96
	A RIPORTARE			19'257,37

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO FINALE DEI LAVORI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

19/02/2015

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34558133	del	17/03/2015
Riferimento	49528	del	25/08/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141535208498		

Spett.le **RENOVA RESTAURI S.R.L.**
RENOVARESTAURI@PEC.IT

Spett.le **COMUNE DI RAGUSA SETTORE V**
viabilita@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	RENOVA RESTAURI S.R.L.				
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE III FASE VIALE 22 11 97100 RAGUSA (RG)				
Sede operativa/Ind attività	ZONA INDUSTRIALE III FASE VIALE 22 11 97100 RAGUSA (RG)				
Codice Fiscale	01390990883	e-mail	RENOVARESTAURI@PEC.IT	e-mail PEC	RENOVARESTAURI@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270888 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V VIA SPADOLA 56 97100 RAGUSA (RG) e-mail: a.buonisi@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: viabilita@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	INTERVENTO PER LA MODIFICA DELLA SALA INTERCETTAZIONE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RAGUSA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18348649
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/03/2015	
Il responsabile del procedimento CARFI GIOVANNI	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di RAGUSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6506124114
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/03/2015	
Il responsabile del procedimento PLUCHINO PAOLA	
<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 5972
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 19/02/2015	
Cantiere: VIA NATALELLI S.N., 97100 RAGUSA (RG)	
Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dalla CASSA EDILE in data 31/03/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CAUSARANO GEOM. GIUSEPPE

