

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmissione: SHV-
 III - APB
 04.08.2015
 Il Resp. del servizio
 L. Tecnico Direttore
 (D. Franco, Franco Minotti)



CITTA' DI RAGUSA
 RAGIONERIA
 24 LUG 2015
 ARRIVO

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>04.08.2015</u> al n. <u>1591</u>	OGGETTO: <i>Lavori di "Completamento parcheggio interrato in piazza Stazione -Piazza del Popolo</i>
Annotata al Registro del Settore V° in data <u>223</u> al n. <u>15/06/2015</u>	Approvazione perizia di assestamento finale

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMME APPROVATE CON D.P.M. 2266 del 25-10-10

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2015	2806.3	8	1	1	1584/13

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno QUINDICI del mese di Giugno nell'ufficio del Settore V° il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 25/10/2010 è stato approvato il progetto riguardante il "Completamento del parcheggio interrato piazza Stazione - Piazza del Popolo", finanziato con fondi FAS di cui alla delibera CIPE n. 103 del 06/11/2009, dell'importo complessivo di €. 1.250.000,00;

Vista la convenzione stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Sicilia - Calabria n 4867 del 28/11/2011 che ha previsto il finanziamento dell'opera per un importo complessivo di €. 1.250.000,00 con fondi FAS;

Che, a seguito di espletamento della gara d'appalto, i lavori venivano aggiudicati alla ditta GFF Impianti s.r.l. per l'importo di €. 848.646,42 al netto del ribasso d'asta del 23,1376% giusto contratto stipulato in data 07/02/2012 n. 30136 di rep.;

Visto il decreto del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Sicilia - Calabria n 21359 del 07/09/2012 che, a seguito delle economie del ribasso d'asta, ha rideterminato il finanziamento in €. 1.000.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 111/settore II/ del 27/05/2013 con la quale è stato autorizzato il subappalto con la ditta A.T.I. TECH s.r.l.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 198/settore II/ del 18/10/2013 con la quale è stato autorizzato il subappalto con la ditta Gurrieri Salvatore;

Preso atto dell'approvazione della 1^a Perizia di variante e suppletiva nell'adunata del 03/09/2013;

Preso atto della nota del collaudatore ing. Giuseppe Scorsone trasmessa in data 11/05/2015, con la quale viene richiesto di recepire in apposita perizia di assestamento finale quanto già riportato nel conto finale;

Ritenuto di dover altresì provvedere all'approvazione della predetta perizia di assestamento di €. 846.450,49 già approvata in linea tecnica da parte del RUP

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA


- 1) Approvare, per i lavori di "Completamento del parcheggio interrato in piazza Stazione – Piazza del Popolo" la perizia di assestamento finale dell'importo complessivo netto di €. 846.450,49 ;
- 2) Dare atto che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa;

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici:
- ufficio AA.GG.,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147-Bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa, 29/7/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa Determinazione Dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 05 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE
Linzito Stergato



Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 AGO. 2015

al 12 AGO. 2015
al 13 AGO. 2015

Ragusa, _____

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO – SETTORE 9°

OGGETTO:

COMPLETAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO IN
PIAZZA STAZIONE – PIAZZA DEL POPOLO

ELENCO DEGLI ELABORATI

RELAZIONE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1591 del 04-08-2015

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE - IX


Si esprime parere favorevole all'approvazione in linea
tecnica, della presente perizia di assestamento dell'importo
complessivo di €. 1.000.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Michele Scarpitta)

I PROGETTISTI

ing. Carmelo LICITRA

Geom. Franco PAPANAZZO





COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676561 - Fax 0932 676557 - E-mail carmelo.licitra@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di completamento del parcheggio interrato di Piazza Stazione e Piazza del Popolo a Ragusa - Importo complessivo progetto € 1.250.000,00

IMPRESA: GFF IMPIANTI s.r.l. - via G. Grasso, 43 - S.Gregorio (CT).

CONTRATTO: in data 07/02/2012 rep. 30136 registrato a Ragusa il 23/02/12 al n. 31 Serie 1^.


Importo Contrattuale: € 848.646,42 oltre IVA.

RELAZIONE ALLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO

(articolo 132 del Codice dei Contratti - D.Lvo 163/06 - coordinato con le norme recate dalla legge regionale n. 12/11, artt. 161 e 163 del regolamento sui contratti pubblici di cui al D.P.R. n.207/10)

Con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 25/10/2010 è stato approvato il progetto riguardante il "Completamento del parcheggio interrato piazza Stazione - Piazza del Popolo", finanziato con FAS di cui alla delibera CIPE n. 103 del 06/11/2009, dell'importo complessivo di €. 1.250.000,00 così distinto

Per lavori a base d'asta		€ 1.095.000,00
Per somme a disposizione		
1) IVA 10%	€ 109.500,00	
2) Per spese tecniche	€ 21.900,00	
3) Per spese tecniche DPR 554/99.	€ 7.000,00	
4) Spese Autorità - vigilanza	€ 500,00	
5) Spese pubblicità	€ 5.000,00	
6) collaudi	€ 10.000,00	
7) imprevisti	€ 1.100,00	
SOMMANO	€ 155.000,00	€ 155.000,00
TOTALE		€ 1.250.000,00



A seguito di espletamento della gara d'appalto, i lavori venivano aggiudicati alla ditta **GFF Impianti s.r.l.** per l'importo di €. 848.646,42 al netto del ribasso d'asta del 23,1376% giusto contratto stipulato in data 07/02/2012 n. 30136 di rep.ed in data 05/10/12, e si è proceduto alla consegna dei lavori della durata contrattuale di giorni 180.

In funzione della predetta aggiudicazione, il Provveditorato OO.PP., con nota pervenuta in data 11/12/2012, trasmetteva il nuovo decreto con il quale, in funzione del

nuovo quadro economico venutasi a determinare a seguito della gara d'appalto, veniva diminuito il finanziamento iniziale di €. 1.250.000,00 e portato ad €. 1.000.000,00 così determinato:

Per lavori al netto del r.a.		€. 848.646,42
Per iva 10%	€. 84.864,64	-
Per spese tecniche	€. 28.900,00	-
Per spese Autorità	€. 600,00	-
Per spese pubblicità	€. 4.337,08	-
Per collaudi	€. 10.000,00	-
Per imprevisti	€. 22.651,86	-
SOMMANO	€. 151.338,58	€. 151.353,58
TOTALE COMPLESSIVO	-	€. 1.000.000,00

Successivamente, in considerazioni dell'avvenuta necessità di variare il progetto in origine, è stata predisposta apposita perizia di variante dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così distinto

Per lavori al netto del r.a.		€. 846.802,44
Per iva 10%	€. 84.680,24	-
Per spese tecniche incentivo 2%	€. 21.852,41	-
Spese tecniche – collaudi e direttore di cantiere	€. 7.000,00	-
Per spese Autorità Vigilanza	€. 600,00	-
Per spese pubblicità	€. 4.337,08	-
Per collaudi	€. 0	-
Per imprevisti in corso d'opera	€. 11.127,83	-
Per liste in economia	€. 15.600,00	-
Per conferimento a rifiuto	€. 2.000,00	-
Per alta sorveglianza, spese strumentai ecc	€. 6.000,00	-
SOMMANO	€. 153.197,56	€. 153.197,56
TOTALE COMPLESSIVO	-	€. 1.000.000,00

Detta perizia di variante veniva autorizzata dal Provveditore OO.PP. Sicilia e Calabria con proprio decreto n. 5463 del 13/03/2014.

I lavori sono stati ultimati in data 12/04/2014 e si è proceduto alla redazione del conto finale, firmato senza riserve da parte dell'impresa in data 21/05/2014.

Così come fatto rilevare dal collaudatore ing. Giuseppe Scorsone l'ammontare dei nuovi prezzi concordati con l'impresa hanno comportato una spesa complessiva di €. 47.878,13 spesa questa superiore al 5% dell'importo netto dei lavori contrattuali autorizzati pari ad €. 846.802,44

Da ciò, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 132 comma 3, primo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la necessità di procedere alla approvazione della presente perizia di assestamento finale dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00 così distinto:

Per lavori al netto del r.a.		€. 846.450,49
Per iva 10%	€. 84.680,24	-
Per spese tecniche incentivo 2%	€. 21.852,41	-
Spese tecniche – collaudi e direttore di cantiere	€. 7.000,00	-
Per spese Autorità Vigilanza	€. 600,00	-
Per spese pubblicità	€. 4.337,08	-
Per collaudi	€. 0	-
Per imprevisti in corso d'opera	€. 11.479,78	-
Per liste in economia	€. 15.600,00	-
Per conferimento a rifiuto	€. 2.000,00	-
Per alta sorveglianza, spese strumentai ecc	€. 6.000,00	-
SOMMANO	€. 153.549,51	€. 153.549,51
TOTALE COMPLESSIVO	-	€. 1.000.000,00



A circular stamp is located in the lower right quadrant of the page. Below the stamp, the letters 'CAF' are handwritten in a cursive style.