



Serv. Determ. Dirigenziali
Transm. S.H.V.-
08-09-2015
Il Resp. del servizio
L. Tarantini
(Dott.ssa Maria Miranti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>08.09.2015</u> al n. <u>1740</u>	OGGETTO: Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici preso il capolinea autobus di via Zama
Annotata al Registro del Settore V in data 30/06/2015 al n. 237	DITTA : Costruzioni edili Cannata Carmelo & figli Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2013	2756	07	01	01	1402/13

Lig. 156/15

IL RAGIONIERE

Joseph Bero e

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Giugno nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 2068/2012 veniva approvato il progetto riguardante “Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama” dell'importo complessivo di €. 98.960,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama con il r.a. del 35,1805%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 22/05/2014 e sono stati regolarmente ultimati in data 29/09/2014;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 10/03/2015;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 04/06/2015;
- **Visto** l'art. 237 del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione del D.Lg.163/2006, riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici presso il capolinea autobus di via Zama”;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

SOMMA AUTORIZZATA		€. 98.600,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 73.796,71	
- per I.V.A.	€. 16.235,27	
- per spese tecniche	€. 1.982,62	
-per MAV	€. 30,00	
-ing. Tomasi	€. 2.500,00	

Sommano Le Spese Sostenute		€. 94.544,60
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 4.055,40

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Costruzioni edili Cannata Carmelo & figli degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 73.590,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Costruzioni edili Cannata Carmelo & figli la somma residua che ammonta ad €. 206,71 oltre IVA di €. 45,47 e quindi per un totale di €. 252,18; *Leg. 456/13*
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 252,18 al Cap. 2756 bil. 2013 Serv. 01 Funz 08 Interv. 01 (impegno 1402/13);
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Costruzioni edili Cannata Carmelo & figli ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 2068/13 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 98.600,00 ad €. 94.544,60 con la realizzazione di una economia pari ad € 4.055,40.

Allegato . certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-Bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa, 7/9/2015


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa Determinazione Dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 09 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

*Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal09 SET. 2015.....
al.....16 SET. 2015.....*


Ragusa, 17 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE V° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Realizzazione biglietteria, sala attesa e servizi igienici preso il capolinea autobus di via Zama

IMPRESA: Costruzioni edili di Cannata & figli s.n.c.

CONTRATTO: in data 22/04/2014 n. 11/V/2014 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°2068 del 31/12/2013 del prevedeva una spesa complessiva di €. 98.960,00 di cui €. 79.385,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/04/2014 n. 11 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa il 23/02/2012 al n. 31.

Dal contratto risulta che all'impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & figli snc , è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 50.576,96 al netto del ribasso d'asta offerto del 35,1805% oltre ad €. 27.617,27 quale costo del lavoro ed €. 1.190,77 per onero sicurezza ambedue non soggetti a ribasso d'asta.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Con la redazione della citata perizia di variante, si è reso necessario provvedere alla redazione dell'atto di sottomissione con il quale sono stati concordati i nuovi prezzi contrattuali.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 22/05/2014 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori si è reso necessario sospendere per due volte i lavori .

PROROGHE

E' stata concessa n. 1 proroga per complessivi giorni trentacinque.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi due consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 29/07/2014, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 21/07/2014. Detto termine, in funzione delle sospensioni e della proroga, veniva ad essere fissato per il 29/09/2014.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/09/2014 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 10/03/2015, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 76.796,61 dal quale verranno dedotti n° 3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 73.590,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 98.600,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 73.796,71	
- per I.V.A.	€. 16.235,27	
- per spese tecniche	€. 1.982,62	
-per MAV	€. 30,00	
-ing. Tomasi	€. 2.500,00	
Sommano Le Spese Sostenute		€. 94.544,60
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 4.055,40

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 73.796,71
- acconti corrisposti	€. 73.590,00
Restano	€. 206,71

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di una struttura atta a contenere tanto la sala biglietteria tanto i servizi igienici

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di ,direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

- che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Costruzioni edili di Cannata & figli s.n.c.sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.
- Liquidà l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 73.796,61 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive €. 73.690,00, resta il residuo di €. 206,71 oltre IVA di €.45,47 per un totale complessivo di €. 252,18 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Costruzioni edili di Cannata & figli s.n.c. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04/06/2015

COSTRUZIONI EDILI
di Cannata Carmelo & Figli snc
(Società a R.l.)
Sede in Cannata (RG)
Via Gianfranco Margione, 60
Tel. 0932 907892 - Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 00846690881

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Danilo Portelli)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

