


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Tramessa: SHV-

III - APB

il 08.09.2015

Il Resp. del servizio  
L'Isolatore Direttivo  
(Dott. Michele Scarpulla)



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>08.09.15</u> N. <u>1748</u> N. 296 Settore V Data 03/09/2015	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori DI <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA ANNO 2013.</b>
---	--

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2015 RESIDUI      **CAP.** 2180 TIT 2      **IMP.** 1328/13 LIQ 462/15

**FUNZ.** 01      **SERV.** 05      **INTERV.** 01

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di Settembre nell'ufficio del Settore V il Dirigente, l'Ing. Michele Scarpulla, su proposta del Geom. Vincenzo Baglieri ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n.2249 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto di **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUSA – ANNO 2013"** dell'importo di € 11.900,00 di cui € 9.391,91 per lavori e € 2.508,09 a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 06/06/2014 è stato stipulato il contratto di appalto n°13/V/2013 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO E FIGLI SNC con sede in Ragusa – Largo Mentana,1/B** con il ribasso del 39,077 % per l'importo netto di € 7.772,25;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO E FIGLI SNC** la somma di € 1.023,54, oltre € 102,35 per IVA;

**RITENUTO DI:**

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 174880400183 rilasciata in data 28/05/2014 dalla Assicurazione "AXA ASSICURAZIONI S.P.A.", Agenzia di Ragusa Centro 8804 per un importo di € 777,22;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 1.023,54 più € 102,35 per IVA alla ditta **SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO E FIGLI SNC con sede in Ragusa – Largo Mentana,1/B**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di € 1.429,32;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei


lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO E FIGLI SNC con sede in Ragusa – Largo Mentana,1/B** la somma di € 1.023,54, oltre € 102,35 per IVA; *Capo 2180 14P1328/13 Riga 462/15*

- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 1747/96/23649234 rilasciata in data 29/11/2012 dalla Assicurazione "AXA ASSICURAZIONI S.P.A.", Agenzia di Ragusa Centro 8804 per un importo di € 777,22;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 9.434,47 più € 943,45 per IVA alla ditta **SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO E FIGLI SNC con sede in Ragusa – Largo Mentana,1/B**;
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 1.429,32;
- 5) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Vincenzo Baglieri;
- 6) Prendere atto che la liquidazione del servizio in oggetto saranno emesse entro l'anno 2015;
- 7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art.38 del D.Lgs n.33/2013;
- 8) Dare atto che il Codice Univico Ufficio Settore V Lavori Pubblici "Manutenzione opere edili attrezzature scolastiche ecc." è "4W7N8L";
- 9) Dare atto che il numero CIG è il seguente Z660DB8591

Ragusa lì



IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V  
(ing. Michele Scarpulla)



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile attestante e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

8/9/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 SET. 2015


IL MESSO COMUNALE  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
*L'inizio Giorgio*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 SET. 2015 al 16 SET. 2015

Ragusa 17 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE V**



**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche**

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria negli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa. Anno - 2013

**IMPRESA:** SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO SALVATORE E FIGLI SNC – Largo Mentana,1/B – 97100 Ragusa.

**CONTRATTO:** di cottimo in data 06/06/2014 raccolta n.13/V/2014

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 30/12/2013 ed approvato con determinazione dirigenziale n.2249 del 31/12/2013.

L'importo complessivo è di € 11.900,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza e costo personale		<b>€ 9.391,91</b>
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.144,79	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%)	€ 187,84	
oneri netti del personale non soggetti al ribasso	€ 5.059,28	
somme a disposizione dell'amministrazione		
a) per IVA sui lavori 10%	€ 939,19	
b) per spese tecniche	€ 187,84	
c) per imprevisti e arrotondamento	<u>€ 881,06</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 2.508,09</b>	<b><u>€ 2.508,09</u></b>

importo totale progetto euro **€ 11.900,00**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 06/06/2014 raccolta n.13/V/2014.

Dall'atto risulta che l'impresa SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO SALVATORE E FIGLI SNC con sede in Ragusa Largo Mentana,1/B assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 9.391,9107 con il ribasso del 39,077% e quindi per un importo netto di € 7.772,25.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 880400183 rilasciata in data 28/05/2014 dalla Assicurazione "AXA ASSICURAZIONI S.P.A." Agenzia Ragusa Centro 8804 per un importo complessivo di € 777,22.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 11.900,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**


I lavori vennero consegnati il 23/06/2014 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in giorni 365 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.



Poiché la consegna avvenne il 23/06/2015 il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 22/06/2015.

#### ATTO AGGIUNTIVO

Non è stato stipulato nessun atto aggiuntivo.

#### SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa nessuna sospensione dei lavori.

#### PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

#### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/05/2015, quindi entro termini previsti.

#### CONTO FINALE

Redatto in data 21/05/2015 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 9.323,54 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 18/02/2015 di euro 8.300,00;

#### CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 9.323,54
- acconti corrisposti euro 8.300,00

totale credito all'impresa euro 1.023,54

#### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata, al netto del ribasso d'asta, per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.2249/2013 pari a € 11.900,00

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 9.323,54

L'iva sui lavori pari al 10% è € 932,35

Spese tecniche € 214,79

Sommano € 10.470,68

€ - 10.470,68

Si ha quindi una economia di spesa di

€ 1.429,32

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 19162498 con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Riparazione bagno per perdita fognatura dell'immobile della S.ra Ragusa sito in via P. Mascagni;

Intasatura fogna nell'immobile di via Arc. Di Stefano, 5;

Riparazione impianto fognate presso immobile del Sig. Bruno in viale Europa;

Riparazione impianto idrico presso immobile del Sig.ra Cimò in viale Europa;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore V del Comune di Ragusa.  
I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore V del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si


**Certifica**

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 1.023,54 + iva che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa SANTORO COSTRUZIONI DI SANTORO SALVATORE E FIGLI SNC con sede in Ragusa Largo Mentana, 1/B.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 27 Agosto 2015

L'impresa  
Sig. Santoro Giuseppe



Visto il Superiore Certificato,

Il direttore dei lavori  
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

**SI CONFERMA**

l'importo liquidato.

Ragusa,

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Vincenzo Baglieri)

