

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmesso: Se. H. ✓
III - A Pbo
16.09.2015
Il Segn. del servizio
L'Intendente Dirigenziale
(Dott. Scarpulla M.)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>1799</u>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Palazzello" Importo Complessivo €.190.000,00 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 03.09.2015	
N. 294 SETT. V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
Progetto inserito nel programma triennale delle OOPP 2013-2014-2015 il cui finanziamento è previsto nel "Secondo Programma Scolast. di interventi per il BIL. 2015" CAP. 2754.53 CIPPE M. 0/12 IMP. 11P4/4

FUNZ. 4

SERV. 2

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di settembre nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario tecnico geom. Giovanni Guardiano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale con Determina Dirigenziale n°775 del 06.05.2014 è stato approvato il progetto per i lavori **“Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico Palazzello”**, dell’importo complessivo di € 190.000,00; finanziato con fondi fiscali di cui alla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 del 14 aprile 2012 – Registrata alla Corte dei Conti il 6 aprile 2012;
 - Con verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 610 del 11.4.2014, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 – 97013 Comiso(RG), per l’importo complessivo di € 107.625,85 a seguito del ribasso del 43,2770 % sull’importo a base d’asta di € 95.339,19 oltre €.42.000,00 quale costo del personale, ed €.9.546,60 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso, oltre €. 2.000,00 dichiarati in sede di gara d’appalto.
 - In data Il contratto d’appalto in data 26.03.2015 n° 6/V/2015 – di raccolta Ita. per l’importo complessivo di € 107.625,85 comprensivo degli oneri della sicurezza e dei costi del personale non soggetti a ribasso.
 - In data 10.04.2015 sono stati consegnati i lavori che dovevono essere ultimati in data 10.06.2015; Durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la 1^a perizia d’variante, redatta ai sensi del comma 1 lettera b, secondo periodo dell’art. 132 del Decreto 163/06 e approvata dal R.U.P provvedendo all’esecuzione degli stessi entro l’importo finanziato con Determina Dirigenziale n° 775 del 06.05.2014;
 - I lavori sono stati ultimati in data 10.06.2015, e quindi in tempo utile; In data 24.06.2015 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall’impresa appaltatrice per l’importo netto di € 112.811,90;
- Considerato che:**
- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l’andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l’impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L’impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 25.06.2015;
 - Sono stati emessi n°2 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 112.811,90 mentre all’impresa sono stati corrisposti acconti per € 112.237,84 per cui il creditore residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all’impresa, a saldo, è pari a € 574,06 oltre I.V.A. al 22%;
 - Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 112.811,90	€ 112.237,84	€ 574,06
B - Somme a disposizione dell’Amm.ne				
- iva sui lavori al 22%	€ 24.818,62		€ 24.692,32	€ 126,30
- incent. art.18 L.109/94	€ 3.113,26			€ 3.113,26
-Oneri Coferimento in discarica	€ 500,00			€ 500,00
-Spese Provveditorato	€ 200,00			€ 200,00
-Versamento Anac	€ 30,00			€ 30,00
-Assicurazione Progettisti e verificatore	€ 1.000,00			€ 1.000,00
-Economia a disposizione Cipe	€ 47.526,22			€ 47.526,22
TOTALE CONSUNTIVO	€ 77.188,10		€ 136.930,16	€ 53.069,84
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 190.000,00			
IMPORTO FINANZIATO	€ 190.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	-€ 0,00			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria nFN003/1503/9018, dell'importo di € 35.600,00 emessa in data 04/03/2015 dall'intermediario finanziario "FINCONFIDI" - Consorzio per la garanzia dei Fidi, di Salerno, C.F. 03894610652;
- Liquidare e pagare all'impresa all'Impresa Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 - 97013 Comiso(RG)la somma di 574,06 + iva al 22% complessivamente € 700,36 ;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Palazzello" dell'importo complessivo di € 190.000,00; con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 112.811,90	€ 112.237,84	€ 574,06
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 22%	€ 24.818,62		€ 24.692,32	€ 126,30
- incent. art.18 L.109/94	€ 3.113,26			€ 3.113,26
-Oneri Coferimento in discarica	€ 500,00			€ 500,00
-Spese Provveditorato	€ 200,00			€ 200,00
-Versamento Anac	€ 30,00			€ 30,00
-Assicurazione Progettisti e verificatore	€ 1.000,00			€ 1.000,00
-Economia a disposizione Cipe	€ 47.526,22			€ 47.526,22
TOTALE CONSUNTIVO	€ 77.188,10		€ 136.930,16	€ 53.069,84
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)		€ 190.000,00		
		IMPORTO FINANZIATO	€ 190.000,00	
		ECONOMIA REALIZZATA	-€ 0,00	

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria nFN003/1503/9018, dell'importo di € 35.600,00 emessa in data 04/03/2015 dall'intermediario finanziario "FINCONFIDI" - Consorzio per la garanzia dei Fidi, di Salerno, C.F. 03894610652;
- Liquidare e pagare all'impresa all'Impresa Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 - 97013 Comiso(RG)la somma di 574,06 + iva al 22% complessivamente € 700,36 ;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di €. 0,00

Il Funzionario Tecnico
(geom. Giovanni Guardiano)



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt.147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

RAGUSA... 15/3/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA' 17 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~

~~(Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 17 SET. 2015... 24 SET. 2015

RAGUSA.. 25 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1799 del 16.09.2015

SETTORE V

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Programmazione Opere Pubbliche

COMUNE DI RAGUSA

(Provincia di Ragusa)

Lavori : MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PALAZZELLO"

Impresa: Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 – 97013 Comiso(RG)

Contratto: d'appalto in data 26.03.2015 n° 6/V/2015 –di raccolta

.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dai tecnici Ing. Giuseppe Corallo geom. Guardiano Giovanni per un' importo complessivo di €. 190.000,00 , approvato con Determina Dirigenziale n°775 del 06.05.2014, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 148.885,79
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 9.546,60	
3	A2-Oneri Da interferenza		€ -	
4	A3- Costi Personale		€ 50.154,91	
5	A4- Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 59.701,51	-€ 59.701,51
6	A5- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 89.184,28
7	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
8	R1 Iva 22% su €. 148.885,79	€ 32.754,87		
9	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 2.977,72		
10	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.681,62		
11	B4- Assicurazione progettisti e verificatore	€ 1.000,00		
12	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00		
13	B6-Spese provveditorato	€ 200,00		
		€ 41.114,21		€ 41.114,21
	TOTALE PROGETTO			€ 190.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il suddetto progetto, approvato con Determina Dirigenziale n° 775 del 06.05.2014, per l'importo complessivo di € 190.000,00 , e lo stesso sarà finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 del 14 aprile 2012 – Registrata alla Corte dei Conti il 6 aprile 2012;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, effettuata con il sistema di cui all'art.125 del D.Lgs n°163/06, in data 17.12.2014 rimase aggiudicataria l'Impresa : Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 – 97013 Comiso(RG), per l'importo complessivo di € 107.625,85 a seguito del ribasso del 43,2770 % sull'importo a base d'asta di € 95.339,19 oltre €.42.000,00 quale costo del personale, ed €.9.546,60 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso, oltre €. 2.000,00 dichiarati in sede di gara d'appalto

Contratto principale:

Il contratto d'appalto in data 26.03.2015 n° 6/V/2015 – di raccolta

Perizie di variante e assestamento contabile:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 12.05.2015 una perizia di variante per l'importo complessivo di €. 190.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO variante			
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 155.663,00
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.027,67		
A2-Oneri aggiuntivi sicurezza	€ 2,00		
A3- Costi Personale	€ 43,61		
Totale non soggetto	€ 56.647,12		-€ 56.647,12
A4- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 99.015,88
A dedurre il ribasso d'asta de 43,2770%			-€ 42.851,10
Lavori al netto			€ 6.164,78
A sommare importo non soggetto a ribasso			€ 56.64
Totale complessivo			€ 112.811,90
B)SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Iva 22% su €. 112,811,90	€		
B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€		
B3 - Assicurazione Progettisti e Verificatore	€ 1.00		
B4- Oneri Conferimento in Discarica	€		
B5 - Autorità di vigilanza	€ 3		
B6 - Spese Provveditorato	€ 20		
B7 - Economia	€ 47,52		
	€ 77.188,10		€ 77.18
TOTALE PROGETTO			€ 190.000,00

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

La suddetta perizia di assestamento contabile è stata approvata dal Rup non ha comportato aumento di spesa rispetto al finanziamento originario di cui alla Determina Dirigenziale n°775 del 06.05.2014

Contratto aggiuntivo:

Si è provveduto alla approvazione del 1° atto di sottomissione in data 10.06.2015,

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 112.811,90 così distinte:

- a) per il contratto principale € 107.625,85
- b) per il 1^ contratto suppletivo € 5.186,05

Totale spesa autorizzata per i lavori € 112.811,90

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall' ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Guardiano Giovanni, nominato con Determina dirigenziale n°1704 del 22.11.2013

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dagli stessi tecnici dipendenti comunali.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 10.04.2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 08.07.2015

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensione dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 10.06.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi, e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non si è reso necessario provvedere alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi .

Lavori in economia:

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto. Le relative liste settimanali, del complessivo importo di € 4.496,80 lorde sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

Anticipazione in denaro:

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazione da parte dell'impresa

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citata.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 24.06.2015 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 43,277%	€. 112.811,90
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€. <u>112.237,84</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€. 574,06

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 112.811,90
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 112.811,90
Minore spesa di	€ 0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa (RG) mediante polizza assicurativa n. 13054562 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Con nota in data 25.06.2015, il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. in data 25.06.2015 che attesta la regolarità dell'impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

L'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 36 del capitolo speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 31.07.2015 e oltre ai sottoscritti Direttori dei lavori nonché Rup, sono intervenuti alla stessa :

1) Patriarca Salvatore - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Rifacimento prospetti palestra, attraverso la rimozione di intonaco ammalorato, rifacimento dello stesso, posa di rete porta intonaco, rasatura cementizia e strato di finitura; Risanamento frontalini, travi e pilastri del corpo palestra; posa in opera di marmo per rivestimento scale esterne e loro irrividimento; sostituzione ringhiere parapetto esterni, Piccoli interventi manutentivi, piccoli interventi richiesti dal comando VV.FF. di Ragusa, finalizzati al rilascio del C.P.I.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, della perizie di assestamento contabile e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolo speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla

stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,

e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 112.811,90 è pari alle somme autorizzate;

g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

I sottoscritti Direttori dei lavori certificano che i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Palazzello, eseguiti Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 – 97013 Comiso(RG)", in base al contratto d'appalto in data 26.03.2015 n° 6/V/2015 – di raccolta, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 112.811,90

- A dedurre:

b) per n. 2 acconti già corrisposti € 112.237,84

Restano € 574,06

Resta il credito dell'Impresa in nette € 574,06 (diconsi euro cinquecentosettantaquattro/06) che possono essere corrisposte all'Impresa Patriarca Salvatore con sede in Via Dei Castagni n°39 – 97013 Comiso(RG)) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 31.07.2015

IL TITOLO
DEI DIRETTORE
E DIR.
(Secondo
Patriarca)

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Giovanni