

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: Sc H VI
TL - ARBO
29 OTT 2015
Il Dirigente del servizio
L'Incaricato
(Dott.ssa Rosalia Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale <i>in data</i> <u>29 OTT. 2015</u> <u>N° 2077</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione delle "Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di C.da Brusce". CUP= F23C07000070004 CIG= 04589490B2 Ditta: "Mondello costruzioni srl" con sede in Via S. Francesco di Paola n.3 98060 Sant'Angelo di Brolo (ME).
Registro SETTORE VI <i>in data</i> <u>20 Ottobre 2015.</u> <u>N° 294</u>	

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE E' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2007

TIT.02 – FUNZ.09 - SERV.01 - INTER.01
CAP.2864.0 – IMPEGNO 6996/07 Mutuo 99.

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilaquindici, il giorno 20 (venti) del mese di Ottobre, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giuseppe Giuliano, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO Che con determinazione Dirigenziale n°2984 del 28/12/2009, è stato approvato il progetto esecutivo delle "Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di C.da Brusce";

VISTO il contratto di appalto mn°29988 di rep. Del 18/11/2010, Registrato a Ragusa il 07/12/2010 al n°206 Serie 1^, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Mondello Costruzioni srl", con il ribasso del 7,3152% per l'importo di €. 407.042,36;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto Certificato rilasciato da questo Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Mondello Costruzioni srl" la somma di €. 2.260,40 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 451.595,40 e gli acconti corrisposti di €. 449.335,00 oltre €.226,04 per IVA al 10% (per un importo complessivo di €.2.486,44);

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n.26 del 22/05/93;

CONSIDERATO Che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali ;

DETERMINA

1)Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, da cui risulta il credito dell'impresa "Mondello Costruzioni srl" pari ad € 2.260,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 451.595,40 e gli acconti corrisposti di € 449.335,00, oltre € 226,04 per IVA al 10%;

2)Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;

3)Dare atto che la spesa complessiva di € 2.260,00 imputata al Bil. 2007 - Funz.09 - Serv.01 - Inter.01 - Cap.2864.0 - Impegno 6996/07 - Tit.02 - Mutuo 99 è stata già liquidata con provvedimento del 26/05/2015 prot. n. 42928.

Ragusa, 20 Ottobre 2015



IL CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giuseppe Giuliano)

Parte integrante:

- Certificato di Regolare Esecuzione.
- *RELAZIONE DI ACCOMPAGNO ALLO STATO FINALE*
- *CERTIFICATO RELATIVO ALLA APERTURA DI CAVE DI PRESTITO.*

Allegati:

- Stato finale dei lavori;
- Liquidazione prot. 42928 del 26/05/2015.



Geom. R. Digrandi



CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giuseppe Giuliano)

Ragusa, 20 Ottobre 2015



CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giuseppe Giuliano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

28/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

02 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 NOV. 2015 al 09 NOV. 2015

Ragusa


10 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

(AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)



OGGETTO: Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Bruschè.

IMPRESA: MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via S. Francesco di Paola, 3

CONTRATTO: di appalto n° 29988 di rep. del 18.11.2010, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie I^.

ATTI DI SOTTOMISSIONE: I° in data 12/04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n. 967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il 04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012 registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

* * * * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 208 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e art.28 della legge 11/02/1994, n. 109)

PREMESSA:

Il progetto é stato autorizzato con D. D. del 15/09/2009, approvato in linea tecnica con D. D. n. 2984 del 15/12/2009 per l'importo di € 550.000,00 da finanziarsi con fondi Mutuo Cassa DD. PP., avente posizione n. 4515947 così distinto:

A) Lavori a base d'asta		€ 438.142,38
B) Oneri della sicurezza	13.000,00	
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	425.142,38	
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
D) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00	
E) I.V.A. 10%	€ 43.814,24	
F) Accantonamenti art. 26c	€ 8.000,00	
G) Spese tecniche	€ 9.507,69	
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€ 15.000,00	
I) Spese pubblica gara	€ 6.000,00	
L) Assicurazione dei progettisti	€ 10.000,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€ 150,00	
N) Servitù	€ 5.000,00	
O) Imprevisti	€ 6.385,69	
Totale	€ 111.857,62	€ 111.857,62
	TOTALE	€ 550.000,00

La perizia di variante e suppletiva venne redatta dalla direzione lavori in data 02.10.2011 e vistata dal R.U.P. per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.102,44
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,50
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.665,94
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,31
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.162,63
F) Importo contrattuale comprensivo oneri sicurezza	€ 451.599,13

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00	
E) I.V.A. 10%	€	47.166,59	
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00	
G) Spese tecniche	€	9.722,05	
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00	
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48	
L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00	
N) Servitù	€	20.000,00	
O) Imprevisti	€	9.956,75	
Totale	€	98.400,87	€ 98.400,87
		TOTALE	€ 550.000,00

La perizia di variante ed assestamento: venne redatta dalla direzione lavori e vistata dal R.U.P. per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.098,65
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,41
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.662,24
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,04
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.159,20
F) Importo contrattuale comprensivo oneri di sicurezza	€ 451.595,61

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00
E) I.V.A. 10%	€	45.159,56
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00
G) Spese tecniche	€	9.722,05
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48

L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00	
N) Servitù	€	20.000,00	
O) Imprevisti	€	11.967,30	
Totale	€	<u>98.404,39</u>	€ 98.404,39
		TOTALE	€ 550.000,00

Il contratto venne stipulato in data 18.11.2010 n° 29988 di repertorio, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^ per l'importo pari ad € 407.042,36 oltre IVA di cui € 394.042,36 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 7,3152% ed € 13.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Il 1° atto di sottomissione per concordamento nuovi prezzi: venne stipulato in data 12/04/2011 e registrato a Patti il 05/12/2011 al n. 967 serie 3^, non comportava maggiore spesa per lavori al netto e venivano concordati anche n. 7 nuovi prezzi;

Il 2° atto di sottomissione venne stipulato in data 02/10/2011 e registrato a Patti (ME) il 04/05/2012 al n. 422 serie 3^, comporta una maggiore spesa per lavori al netto di €. 44.556,77 e venivano concordati anche n. 12 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 90;

Il 3° atto di sottomissione venne stipulato in data 12.04.2012 e registrato a Ragusa il 30.04.012 al n. 1503 serie 3^, che comportava una minore spesa per lavori al netto di € 3,52 e venivano concordati anche n. 9 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 10.

Il tempo utile per l'ultimazione lavori fissato dall'art.15 del C.S.A. e dall'art. 7 del contratto di appalto in 360 giorni dalla data della consegna definitiva, avvenuta il 27/12/2010, e quindi gli stessi dovevano essere ultimati entro il 21/12/2011, con atto di sottomissione in data 02/10/2011 veniva assegnato un maggior tempo di gg. 90 fissando la scadenza del tempo utile al 20/03/2012, con atto di sottomissione in data 12/04/2012 veniva assegnato un maggior tempo utile di gg. 10 fissando la scadenza del tempo utile al 30/03/2012.

Il tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, stabilito dall'art. 11 del contratto, in mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori e perciò scadente in 26/09/2012;

Lo stato finale dei lavori è stato firmato ed accettato dall'Impresa senza formulare riserva alcuna;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa

appaltatrice, i sottoscritti Direttori dei Lavori, si sono recati nel sito dei lavori ed alla presenza del sig. Mondello Francesco (Legale Rappresentante dell'Impresa) hanno proceduto con la scorta del progetto, delle perizie, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che l'opera è stata già consegnata al Comune come risulta dal verbale in data 13/04/2012;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, i sottoscritti geom. BATTAGLIA Salvatore, geom. DIGRANDI Roberto, geom. LICITRA Marcello, geom. BUONISI Domenico e geom. CHESSARI Salvatore, nella qualità di direttori dei lavori di cui sopra, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti di sottomissione seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori, considerate le proroghe concesse, sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

- che l'avviso ad opponendum è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa e non risultano pervenute opposizioni al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice dei lavori;

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via S. Francesco di Paola, 3 , in base al contratto di appalto n° 29988 di rep. del 18.11.2010, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^, ed agli atti di sottomissione: I° in data 12/04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n. 967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il 04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012 registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito residuo dell'Impresa come appresso:

Importo netto lavori eseguiti dedotto dallo Stato Finale: €. 451.595,40

A detrarre gli acconti corrisposti in corso d'opera: €. 449.335,00

Resta il credito dell'impresa €. 2.260,40

(Diconsi Euro Duemiladuecentosessanta / 40) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di regolare esecuzione, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa li,



LA DIREZIONE DEI LAVORI

Geom. Salvatore BATTAGLIA - Geom. Roberto DIGRANDI - Geom. Marcello LICITRA

Geom. Domenico BUONISI

Geom. Salvatore CHESSARI



VISTO: IL R. U. P.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
(AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)

OGGETTO: Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Bruscè.

IMPRESA: MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via S. Francesco di Paola, 3

CONTRATTO: di appalto n° 29988 di rep. del 18.11.2010, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^.

ATTI DI SOTTOMISSIONE: I° in data 12/04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n. 967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il 04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012 registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

RELAZIONE DI ACCOMPAGNO
ALLO STATO FINALE

Ragusa, li

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Geom. Salvatore BATTAGLIA - Geom. Roberto DIGRANDI - Geom. Marcello LICITRA

Geom. Domenico BUONISI

Geom. Salvatore CHESSARI



VISTO IL R. U. P.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Bruscè.

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale è stato autorizzato con D. D. del 15/09/2009, ed approvato in linea tecnica con D. D. n. 2984 del 15/12/2009 per un importo di € 550.000,00 da finanziarsi con fondi Mutuo Cassa DD. PP., avente posizione n. 4515947 così distinto:

A) Lavori a base d'asta		€ 438.142,38
B) Oneri della sicurezza	13.000,00	
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	425.142,38	
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
D) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 8.000,00	
E) I.V.A. 10%	€ 43.814,24	
F) Accantonamenti art. 26c	€ 8.000,00	
G) Spese tecniche	€ 9.507,69	
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€ 15.000,00	
I) Spese pubblica gara	€ 6.000,00	
L) Assicurazione dei progettisti	€ 10.000,00	
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€ 150,00	
N) Servitù	€ 5.000,00	
O) Imprevisti	€ 6.385,69	
Totale	€ 111.857,62	€ 111.857,62
	TOTALE	€ 550.000,00

ASSUNTORE DEI LAVORI: A seguito di gara d'appalto esperita dal Comune di Ragusa, con verbale di gara in data 27.05.2010 e Determinazione Dirigenziale n. 105 del 18.06.2010, i lavori vennero aggiudicati all'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo netto di € 407.042,36 oltre IVA di cui € 394.042,36 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 7,3152% ed € 13.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

CONTRATTO: Il contratto principale venne stipulato in data 18.11.2010 n° 29988 di repertorio, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale è risultato pari ad €. 407.042,36 di cui € 394.042,36 per lavori ed € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

CAUZIONE: Come risulta dall'art. 4 del contratto in data 18.11.2010 n° 29988 di repertorio, registrato a Ragusa il 07.12.2010, al n° 206 Serie 1^, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva

mediante fideiussione della società HDI Assicurazioni S.p.A. con polizza fideiussoria n. 441011393 in data 29.06.2010 sino alla concorrenza di € 40.704,24;

DIREZIONE LAVORI: La direzione lavori venne espletata dai geom. BATTAGLIA Salvatore, geom. DIGRANDI Roberto, geom. LICITRA Marcello, geom. BUONISI Domenico e geom. CHESSARI Salvatore, nominati con D.S. 238/2007.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Le mansioni di R. U. P. per i lavori in argomento vennero espletate dall'ing. Giuseppe PICCITTO, nominato con D.D. 2847/2007.

CONSEGNA E TEMPO CONCESSO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori cui al progetto furono consegnati all'impresa data 27.12.2010; a norma dell'art. 7 del Contratto di appalto e dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro 360 giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

Con gli atti di sottomissione in data 02/10/2011; 12/04/2012; il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva prorogato rispettivamente di gg. 90 e gg. 10; e quindi il tempo utile per l'ultimazione degli stessi veniva rideterminato al 30.03.2012.

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI: venne stipulato in data 12/04/2011 e registrato a Patti il 05/12/2011 al n. 967 serie 3^, non comportava maggiore spesa per lavori al netto, e venivano concordati anche n. 7 nuovi prezzi;

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: I lavori vennero mai né sospesi né ripresi.

ULTIMAZIONE LAVORI: Come risulta dal relativo certificato in data 27.03.2012 i lavori in argomento sia principali sia suppletivi furono ultimati in tempo utile;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: venne redatta dalla direzione lavori in data 01.10.2011, vistata dal R.U.P. ed approvata con n. D. D. del 18.10.2011 per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.102,44
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,50
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.665,94
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,31
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.162,63

F) Importo contrattuale comprensivo oneri di sicurezza € 451.599,13

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00
E) I.V.A. 10%	€	47.166,59
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00
G) Spese tecniche	€	9.722,05
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48
L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00
N) Servitù	€	20.000,00
O) Imprevisti	€	9.956,75

Totale € 98.400,87 € 98.400,87
TOTALE € 550.000,00

2° ATTO DI SOTTOMISSIONE: venne stipulato in data 02/10/2011 e registrato a Patti il 04/05/2012 al n. 422 serie 3^, comporta una maggiore spesa per lavori al netto di €. 44.556,77 e venivano concordati anche n. 12 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 90;

PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO: venne redatta dalla direzione lavori e vistata dal R.U.P. per l'importo di € 550.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	€ 486.098,65
B) Oneri della sicurezza	€ 14.436,41
C) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 471.662,24
D) Ribasso d'asta 7,3152%	€ 34.503,04
E) Importo lavori al netto del ribasso	€ 437.159,20
F) Importo contrattuale comprensivo oneri di sicurezza	€ 451.595,61

Somme a disposizione dell'Amministrazione

D) Allacciamenti a pubblici servizi	€	8.000,00
E) I.V.A. 10%	€	45.159,56
F) Accantonamenti art. 26c	€	0,00
G) Spese tecniche	€	9.722,05
H) Spese per attività esterne (Coordinatore sic., resp. Lav.)	€	0,00
I) Spese pubblica gara	€	3.405,48
L) Assicurazione dei progettisti	€	0,00
M) Contributo Osservatorio LL.PP.	€	150,00
N) Servitù	€	20.000,00
O) Imprevisti	€	11.967,30

Totale € 98.404,39 € 98.404,39

TOTALE € 550.000,00

3° ATTO DI SOTTOMISSIONE: venne stipulato in data 12.04.2012 e registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 serie 3^, che comportava una minore spesa per lavori al netto di € 3,52 e venivano concordati anche n. 9 nuovi prezzi ed una proroga del tempo utile di gg. 10.

SPESA AUTORIZZATA PER LAVORI: La spesa autorizzata per i lavori al netto del ribasso d'asta risulta quindi dal seguente prospetto:

a) Per il contratto principale netto	€. 407.042,36
b) Per l'atto sottomissione in data 02/10/2011	€. 44.556,77
c) Per l'atto sottomissione in data 00/00/2012	€. <u>- 3,52</u>
T O T A L E	€. 451.595,61

DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori eseguiti consistono in:

- Realizzazione dei collettori principali con tubazioni in PEAD a doppia parete del diametro di 315 mm, di varia lunghezza, nelle Vie Francia, a valle di via Francia e Strasburgo , via Budapest, via Africa fino all'impianto di sollevamento dei liquami fognari.
- Realizzazione dei collettori secondari con tubazioni in PEAD a doppia parete del diametro di 250 mm, di varia lunghezza, nelle Vie Bretagna, Parigi, Strasburgo, Ungheria, Africa, Berna, Portogallo, Lisbona, Romania, Austria dei Mandorli, dei Tulipani, dell'Edera, dei Giacinti, dei Ciclamini, delle Gardenie, delle Margherite, delle Primule, delle Viole, dei Limoni, innestandosi sul collettore principale realizzato con altro progetto lungo la Via dei Mandorli, dei Limoni e delle Viole.
- Fornitura e posa in opera, sui succitati collettori, di pozzetti prefabbricati di ispezione, delle dimensioni interne di cm 120x120 o di cm 80*80 ed altezza variabile in funzione delle profondità di posa della tubazione dei collettori e completi di soletta di copertura anch'essa prefabbricata e chiusino di ghisa per l'accesso al pozzetto.
- Realizzazione di condotte secondarie in PVC del diametro di 160 mm a servizio degli allacci fognari delle utenze domestiche.
- Realizzazione della condotta forzata con tubazione in polietilene PE 100 DN 160 mm tra l'impianto di sollevamento liquami a valle di via Africa e lo scarico nel collettore esistente in via Ettore Fieramosca, seguendo il tracciato via Africa, via Budapest, a valle via Strasburgo e via Francia, via Francia e via Ettore Fieramosca.
- Realizzazione impianto di sollevamento liquami a valle di via Francia con vasche e solettone prefabbricato, installazione gruppo elettropompe di sollevamento, box prefabbricato per alloggio gruppo elettrogeno, gruppo elettrogeno per alimentazione in emergenza delle pompe di sollevamento, recinzione area impianto sollevamento, cancello ingresso, allacci elettrici ed opere di rifinitura.

Sinteticamente i lavori possono riassumersi in: scavi a sezione obbligata ed a profondità variabile in materie di varia consistenza, taglio pavimentazione stradale esistente, fornitura e posa in opera di tubazione in Pead a doppia parete del D 315 e 250 mm e polietilene del D 160 mm ; formazione letto di posa delle tubazioni con materiale arido, rinterro dei cavi con materiale di scavo e trasporto a discarica di quello in eccedenza, fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione, impianto sollevamento, box prefabbricato, gruppo elettrogeno, recinzione e cancello, collegamenti elettrici, predisposizione allacci utenze domestiche con tubazione in PVC, sottofondo stradale in misto granulometrico, scarificazione e rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso a caldo, con strato di base, collegamento e manto di usura.

STATO FINALE : Lo stato finale redatto dalla direzione dei lavori

ammonta al netto ad	€.	451.595,40
---------------------	----	------------

A detrarre gli acconti già corrisposti in corso d'opera:

1) Certificato n. 1 in data 18.04.2011	€.	112.940,00
2) Certificato n. 2 in data 18.07.2011	€.	119.910,00
3) Certificato n. 3 in data 06.12.2011	€.	127.770,00
4) Certificato n. 4 in data 03.04.2012	€.	<u>88.715,00</u>
Sommano gli acconti già corrisposti	€.	449.335,00
	€.	<u>449.335,00</u>

Resta il credito dell'impresa	€.	2.260,40
-------------------------------	----	----------

(Diconsi Euro Duemiladuecentosessanta / 40)

RISERVE DELL'IMPRESA : L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza formulare riserva alcuna.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Nel corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA: In corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: Nel corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate, dall'imprenditore, delle anticipazioni in denaro.

CONSEGNA DELL'OPERA AL COMUNE: A seguito dell'ultimazione dei lavori, gli stessi con verbale in data 13.04.2012 furono consegnati al Comune per l'immediato loro utilizzo.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni l'INAIL con posizione assicurativa n. 013928372 codice PAT 90132454-60 con decorrenza continuativa.

ASSICURAZIONI SOCIALI: Sarà richiesta telematicamente dal R.U.P. alla Cassa Edile di Ragusa la prescritta dichiarazione liberatoria (DURC).

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto la collaudazione dei lavori dovrà concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione.

AVVISI AD OPPONENDUM: L'avviso ad opponendum o avviso ai creditori sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Ragusa.

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso della direzione dei lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né che ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al saldo dei lavori indicati in epigrafe .

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

(AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE)

OGGETTO: Opere di urbanizzazione nel piano di recupero di contrada Brusce'

IMPRESA: MONDELLO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via
San Francesco di Paola n. 3

CONTRATTO: di appalto n° 29988 di repertorio, del 18.11.2010, registrato a Ragusa il
07.12.2010, al n° 206 Serie 1^.

ATTI DI SOTTOMISSIONE: I° in data 12/04/2011 registrato a Patti il 05.12.2011 al n.
967 Serie 3^; II° in data 02.10.2011 registrato a Patti il
04.05.2012 al n. 422 Serie 3^; III° in data 12.04.2012
registrato a Ragusa il 30.04.2012 al n. 1503 Serie 3^;

**CERTIFICATO RELATIVO ALLA APERTURA
DI CAVE DI PRESTITO**

I sottoscritti geom. BATTAGLIA Salvatore, geom. DIGRANDI Roberto, geom. LICITRA
Marcello, geom. BUONISI Domenico e geom. CHESSARI Salvatore, nella qualità di
direttori dei lavori di cui sopra ,

CERTIFICANO

che per l'esecuzione degli stessi sopraindicati lavori non si è resa necessaria l'apertura di
alcuna cava di prestito.

Ragusa, li

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Geom. Salvatore BATTAGLIA - Geom. Roberto DIGRANDI - Geom. Marcello LICITRA

Geom. Domenico BUONISI

Geom. Salvatore CHESSARI



VISTO IL R. U. P.

(Ing. Giuseppe PICCITTO)