

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmissione: *Sel H* ✓
 In - *Serv. Finanze - APB*
 il *03 NOV 2015*
 Il Resp. del servizio
 L'Incaricato Direttivo
 (Dir. sostituito/Assenti)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 03 NOV. 2015 N. <i>2115</i>	OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e svincolo cauzione per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale e contrade". Impresa Sgarlata Giovanni
N. <i>365</i> Settore V Data <i>16-10-15</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Somma già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n°2590 del 30/12/2014

Bil. 2014 - Cap. 2807.2 - Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp 1650/14 - *Liq 538/15*

IL RAGIONIERE

Joseph Barup

L'anno duemilaquindici, il giorno *Sette* del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°2590 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto redatto dal Geom Marcello Licitra per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento impianti esistenti di pubblica illuminazione nel territorio comunale e contrade " per un importo di €. 50.000,00 di cui per lavori €. 39.997,21 compresi €. 1.000,00 per oneri di sicurezza e di €. 8.833,15 per manodopera non soggetti a base d'asta, ed infine €. 10.002,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa Sgarlata Giovanni con sede a 97100 Ragusa giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°526 del 20/03/2015 per l'importo di €. 24.486,79 (comprensivi degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) al netto del ribasso d'asta dello 51,3787%, oltre i.v.a.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 18/09/2015;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 28/09/2015;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n°489257 INAIL rilasciato in data 07/07/2015 .

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

Visto l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Ritenuto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa Sgarlata Giovanni la somma di €. 122,31 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 24.372,31) e l'acconto già corrisposto (€. 24.250,00), oltre €.26,91 per IVA al 22% ;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 149,22 di cui €. 26,91 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, al Cap. 2807.2 Bilancio 2014 Impegno 1650/2014 Funz. 08 Serv. 02 Interv. 01. *Liq. 539/15*
3. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Assicurazione Aviva Italia s.p.a. n.6367384 a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2590 del 30/12/2014 si è concluso con un economia di € 19.497,83.

5. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

parte integrante

- *Certificato Regolare Esecuzione;*
- *Copia Polizza fideiussoria;*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marcello Licitra)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

2025. VOM 6.6

2025. VOM 6.6

2025. VOM 6.6

2025. VOM 6.6

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 30/10/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 NOV. 2015 al 10 NOV. 2015

Ragusa 11 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento degli impianti esistenti di pubblica illuminazione nel territorio comunale e contrade.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 50.000 su Cap. 2807.2 Impegno 1650/2014 Esercizio Finanziario 2014

Importo complessivo del progetto pari a €. 50.000,00 di cui: €. 39.997,21 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed €. 8.833,15 per il costo della manodopera ed infine per €. 10.002,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

CIG= ZBF12BE042

IMPRESA: SGARLATA Giovanni Via Ortigia n.2 - 97100 Ragusa (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 237 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 30 Dicembre 2014 con numero di prot. generale n°2590 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così ripartito:

A) **Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza**

e di costo della manodopera):

€. 39.997,21

B) **Somme a disposizione della stazione appaltante:**

1) per incentivo per la progettazione €. 799,95

2) per oneri smaltimento rifiuti € 403,45

3) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 % € 8.799,39

Sommano € 10.002,79 € 10.002,79

Totale € 50.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 19/02/2015 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Sgarlata Giovanni con sede in 97100 Ragusa (RG) Via Ortigia n°2 giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N. 526 del 20 Marzo 2015.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 02/03/2015 con il n°04/V/2015 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 51,3787 % e perciò in €. 24.486,79 (diconsi Euro Ventiquattromilaquattrocentottantasei/79) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2589 del 30/12/2014.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra, tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 16 Marzo 2015 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 04 Settembre 2015 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 173

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di 243 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°2677236 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6502515866;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

□ Contratto principale: € 24.486,79

Certificati di Pagamento:

1) In data 08 Settembre 2015 € 24.250,00

Sommano gli acconti pagati € 24.250,00

Conto Finale:

Lo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data 18/09/2015, firmato dall'impresa SGARLATA Giovanni senza riserve ammonta complessivamente a nette € 24.372,31

(diconsi Euro Ventiquattromilatrecentosettantadue/31)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: € 24.250,00

Credito a saldo: € 122,31

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto originario € 50.000,00

□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%

Tranne il saldo all'impresa € 29.585,00

□ Somme spese per competenze tecniche € 767,95

□ Saldo impresa IVA al 22% compresa € 149,22

Sommano € 30.502,17 € 30.502,17

Economia realizzata € 19.497,83

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Ampliamento impianto di pubblica illuminazione di contrada Camemi con installazione di nuova linea su strada pubblica e n.3 nuovi pali;
- Fornitura e posa in opera di nuovi pali ,armature stradali, e lampade , su strade pubbliche ove erano stati precedentemente tolti ;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 21/09/2015, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 24.372,31 da cui detratto n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 24.250,00 resta un credito residuo di €. 122,31 (*diconsi Euro Centoventidue/31*) IVA esclusa.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.229 comma 3° del D.P.R. n.207/2010 come richiamato dall'art. 237 comma 4, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, **28 SET 2015**

L'IMPRESA

(*Sgarlata Giovanni*)

.....*Giovanni Sgarlata*.....

Si Approva.



LA DIREZIONE LAVORI

(*Geom. Marcello Licitra*)

.....*Marcello Licitra*.....

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Marcello Licitra*)

.....*Marcello Licitra*.....



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

POLIZZA FIDEIUSSORIA

al sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da Agenzia	Cod. Age.	Cod. Ramo
6367384	OCCHIPINTI ANGELA	5179	03

Contraente (Obbligato principale)	Codice Fiscale / P. IVA
SGARLATA GIOVANNI	

Sede	C.A.P.	Prov.
RAGUSA	97100	RG

Via / P.zza n. civico
V. ORTIGIA, 2

Stazione appaltante (Beneficiario)
COMUNE DI RAGUSA - SETTORE V

Sede Stazione appaltante
C.SO ITALIA 72 97100 RAGUSA
RG

Descrizione opera
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI ESISTENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE E CONTRADE. CIG:ZBF12BE042

Luogo di esecuzione
RAGUSA RAGUSA
RG

Costo complessivo previsto opera	Ribasso d'asta % aggiudicato	Somma garantita 82,04% costo opera
€	€ 24.486,79	€ 20.089,17

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.2	v. art. 2 Schema Tipo 1.2

La presente polizza, ai soli fini della determinazione del premio iniziale, si intende prestata per la durata di Anni ____ / giorni 360 / mesi ____
e cioè dal 02/03/2015 al 02/03/2016, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di
maggior durata, risultanti dall'apposito prospetto.

WinComunica 24.55

Allegati:	Sono operanti gli allegati				
Premio	Imponibile	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Imposta	Totale
Prima rata	176,89			22,11	199,00
	Imponibile			Imposta	Totale
A parziale modifica di quanto previsto nelle C.G.A. (art.2) la presente garanzia cessa automaticamente il 02/03/2016.					
Rate successive					
Fatto in quattro originali in	RAGUSA				
	giorno 27 mese 02 anno 2015				

Condizioni Generali di Assicurazione

Nel testo si designa con «Garante» l'impresa di Assicurazione che rilascia la garanzia fidejussoria, con «Contraente» il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fidejussoria, con «Beneficiario», il committente dei lavori.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra il Garante e la Stazione appaltante (conformi allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/04)

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia - L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari a:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentati di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio - Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali agglomeramenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Aviva Italia S.p.A., prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo del 17.3.95 n. 175 e della circolare ISVAP in tema di informativa al Contraente.

IL CONTRAENTE

[Firma]

AVIVA ITALIA S.p.A.
Angela Occhipinti
AVIVA Italia e Provincia di S...

Dichiaro di aver ricevuto oggi

10.2 MAR. 2019
giorno mese anno

l'importo totale relativo alla prima rata del premio

L'AGENTE o IL DELEGATO ALL'INCASSO



Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaItalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

RAMO CAUZIONI			
ALLEGATO UNO di CONDIZIONI PARTICOLARI			
POLIZZA N.	RAMO	CODICE	AGENZIA/BROKER
6367384	03	5179	OCCHIPINTI ANGELA
SOSTITUISCE POLIZZA		RISCHIO COMUNE CON POLIZZA	

CONTRAENTE RAGIONE SOCIALE P.I./C.F.

SGARLATA GIOVANNI

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE".
Garanzia dell'esecuzione del contratto (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, la sottoscritta Società Assicuratrice dichiara:

- che pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944, del Codice Civile;
- di rinunciare alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Fermo ed invariato il resto.

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza, dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Fatto in quadruplo originale in

RAGUSA

il

27

02

2015

Il Contraente

Aviva Italia S.p.A.
Angela Occhipinti Agente Generale
AVIVA Italia e Provvidenza S.p.A.

