


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasnessa: Se H V -  
III - Albo  
il 15.12.2015  
R. Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Data scadenza Minuti)



**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE V**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>14.12.2015</u>	OGGETTO: "REALIZZAZIONE SEGNALLETICA E PANNELLI INFORMATIVI PER I SITI DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE DEL COMUNE DI RAGUSA."
N. <u>2706</u> <u>N.552</u> Settore V	Ditta: A.T.I. - AESYS s.p.a. – MANDARIN WIMAX s.p.a.
Data <u>11-12-2015</u>	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

Progetto finantato con i fondi FESR 2007-2013 Ass. Reg. Turismo, Sport e Spettacolo  
di cui al d.d. n. 2151/55 2012

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno fin. Acc.
<u>2015</u>	<u>2803.36</u>	<u>08</u>	<u>01</u>	<u>05</u>	<u>357/2013</u>
	<u>438</u>				<u>Acc. 109/2013</u>

**IL RAGIONIERE**  
*M.W.*

L'anno duemilaquindici, il giorno Undici del mese di Dicembre  
nell'ufficio del settore V su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Franco  
Paparazzo, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente  
determinazione:

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 660 del 26/04/2012 (modificata e integrata con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 31/12/2012) veniva approvato il progetto riguardante la "REALIZZAZIONE SEGNALETICA E PANNELLI INFORMATIVI PER I SITI DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE DEL COMUNE DI RAGUSA" per l'importo complessivo di € 920.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. "AESYS s.p.a. – MANDARIN WIMAX s.p.a." con il r.a. del 18,5778%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 25/09/2014 e sono stati regolarmente ultimati in data 28/04/2015;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 16/10/2015;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 10/12/2015;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "REALIZZAZIONE SEGNALETICA E PANNELLI INFORMATIVI PER I SITI DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE DEL COMUNE DI RAGUSA";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

- per lavori	€. 578.690,42
- per I.V.A.	€. 127.311,90
- per spese tecniche	€. 14.095,32
- per forniture elettriche	€. 10.372,30
- per commissione di gara	€. 6.511,94
- spese di pubblicazione bando	€. 873,90

SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE      €. 737.855,78

Economia di spesa                      €. 182.144,22

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione all'A.T.I. "AESYS s.p.a. – MANDARIN WIMAX s.p.a."degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 564.480,00;


- 4) **Liquidare e pagare** all'A.T.I. "AESYS s.p.a. – MANDARIN WIMAX s.p.a." la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 14.210,42 oltre IVA di € 3.126,30 per un totale complessivo di €. 17.336,72;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 17.336,72 al Bil. 2013 – Cap. 2803.36 - Funz. 08 – Serv. 01 – Interv. 05 – Imp. 357/2013- Acc. 109/2013  
*fini Au.*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata all'A.T.I. "AESYS s.p.a. – MANDARIN WIMAX s.p.a.";
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 241/2013 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 920.000,00 ad €. 737.855,78 con la realizzazione di una economia pari ad €. 182.144,22.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Franco Paparazzo

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Scarpulla)  


Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(dott. Ing. Michele Scarpulla)  


**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.*

Ragusa 14/12/2015

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

Ragusa 15 DIC. 2015

**IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 DIC. 2015 al 22 DIC. 2015*

Ragusa 23 DIC. 2015

**IL MESSO COMUNALE**



# CITTA' DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2706 del 14.12.2015

SETTORE V - Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

**OGGETTO: OGGETTO: P.O. FESR 2007/2013 - Bando relativo alla linea di intervento 3.3.3.3. - "REALIZZAZIONE SEGNALETICA E PANNELLI INFORMATIVI PER I SITI DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE DEL COMUNE DI RAGUSA."**

**DITTA: A.T.I. - AESYS s.p.a. - MANDARIN WIMAX s.p.a.**

**CONTRATTO: n. 30279 del 27/06/2014**

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 660 del 26/04/2012 (modificata e integrata con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 31/12/2012) prevedeva una spesa complessiva di € 920.000,00 di cui 732.956,86 per lavori a base d'asta.

### Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 27/06/2014 n°30279 di repertorio.

Dal contratto risulta che all'impresa A.T.I. - AESYS s.p.a. - MANDARIN WIMAX s.p.a. con sede legale a Brusaporto è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 602.026,80 oltre i.v.a. al netto del ribasso d'asta offerto del 18,5778%.

### Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcuna perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario provvedere alla redazione di nessun atto di sottomissione.

### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 25/09/2014 così come da verbale.

### Sospensione dei Lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 06/03/2015 è stata necessaria una sospensione parziale dei lavori per complessivi gg. 15 (quindici).

### PROROGHE

Si è reso necessario concedere n. 2 proroghe alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 65 (50+15).

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 120 (centoventi) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 25/09/2014, i lavori, avrebbero dovuto compiersi entro il 23/01/2015.

### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, ed a seguito delle proroghe e della sospensione parziale concesse, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/04/2015 e quindi entro i termini previsti.

### Conto Finale

Redatto in data 16/10/2015, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 578.690,42 dal quale verrà dedotto n° 1 certificato di acconto, corrisposto all'impresa, per l'importo netto di €. 564.480,00.

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 920.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 578.690,42	
- per I.V.A.	€. 127.311,90	
- per spese tecniche	€. 14.095,32	
- per forniture elettriche	€. 10.372,30	
- per commissione di gara	€. 6.511,94	
- spese di pubblicazione bando	€. 873,90	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 737.855,78	€. 737.855,78
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 182.144,22

## Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contribuitivi ed assicurativi.

## Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

## Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a:

- lavori e forniture	€. 578.690,42
- acconti corrisposti	€. 564.480,00
Restano	€. 14.210,42

## Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella installazione di segnaletica con pannelli elettronici a messaggistica variabile e di segnaletica turistica di tipo tradizionale dislocata in siti diversi di Ragusa e Marina di Ragusa, ritenuti ad alta fruibilità turistico-culturale.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Ing. Carmelo Licitra e Geom. Danilo Portelli nella qualità di direttori dei lavori e addetti alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si sono recati, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice e del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra gli scriventi direttori dei lavori

## CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa A.T.I. - AESYS s.p.a. - MANDARIN WIMAX s.p.a. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquidano l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 578.690,42 da cui detratto n° 1 certificato d'acconto per complessive €. 564.480,00 resta il residuo di €. 14.210,42 oltre IVA di € 3.126,30 per un totale complessivo di €. 17.336,72 che,

salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa A.T.I. - AESYS s.p.a. - MANDARIN WIMAX s.p.a. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.


Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 10-12-2015

**L'IMPRESA**

A.T.I.

AESYS s.p.a. - MANDARIN WIMAX s.p.a.



**aesys** s.p.a


Dott. Pierluigi Piarulli  
Procuratore Speciale

**I DIRETTORI DEI LAVORI**



(Ing. Carmelo Licitra)

(Geom. Danilo Portelli)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

