

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett V - III  
AVBO  
il 21 DIC. 2015  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott.ssa Anna M. M. M.)

**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE V**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. D'ORDINE</b> <u>2842</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Lavori per la realizzazione di una tensostruttura presso la scuola elementare Paolo Vetri" <b>Importo Complessivo € 110.000,00</b> <b>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.</b>
<b>21 DIC. 2015</b>	
<b>DATA</b> <u>11.12.2015</u>	
<b>N.558 SETT. V</b>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.2013

CAP. 2508.6

IMP. 1179/13  
liqu 692/15

FUNZ.01

SERV. 05

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

G. M. M.

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario tecnico geom. Giovanni Guardiano ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale con Determina Dirigenziale n°1889 del 11.12.2013 è stato approvato il progetto per i lavori di **“Realizzazione di una tensostruttura presso la scuola elementare Paolo Vetri”**, dell'importo complessivo di € 110.000,00; finanziato con fondi di Bilancio.
- Con verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 609 del 11.4.2014, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Sportuf Fadini impianti srl con sede in Via Boldissera n°9 – 20129 Milano (MI), per l'importo complessivo di € 68.222,18 a seguito del ribasso del 26,26 % sull'importo a base d'asta di € 63.808,44 oltre €.19.470,27 quale costo del personale, ed €.1.699,57 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 16.07.2014 n°26/V/2014 – di raccolta., per l'importo complessivo di € 68.222,18 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso.
- In data 26.02.2015 sono stati consegnati i lavori che devono essere ultimati entro il 25.06.2015; Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la 1^ perizia di variante, approvata dal R.U.P. provvedendo all'esecuzione degli stessi entro l'importo finanziato con Determina Dirigenziale n° 1889 del 11.12.2013
- I lavori sono stati ultimati in data 05.05.2015, e quindi in tempo utile;  
In data 03.07.2015 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 92.283,41;
  - Che in data 10.12.2015 è stato approvato il collaudo strutturale

### Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 06.07.2015;
- E' stato emesso un solo stato di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 92.283,43 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 91.822,01 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 461,42 oltre I.V.A. al 10%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 92.283,43	€ 91.822,01	€ 461,42
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 9.228,34		€ 9.182,20	€ 46,14
- incent. art.18 L.109/94	€ 2.299,00			€ 2.299,00
-Oneri Coferimento in discarica	€ 100,00			€ 100,00
-Coordinatore sicurezza	€ 2.700,00			€ 2.700,00
-Spese tecniche	€ 3.146,00			€ 3.146,00
-Versamento autorità vigilanza	€ 30,00			€ 30,00
-Oneri verifica Progetto	€ 130,00			€ 130,00
<b>TOTALE CONSUNTIVO</b>	<b>€ 17.633,34</b>		<b>€ 101.004,21</b>	<b>€ 8.912,56</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)</b>	<b>€ 109.916,77</b>			
<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 110.000,00</b>			
<b>ECONOMIA REALIZZATA</b>	<b>€ 83,23</b>			

### Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n° 56222136, dell'importo di € 17.915,00 emessa in data 17/04/2014 dalla Società “Liguria assicurazione S.P.A.” Agenzia Brescia Rocchino cod 436;

- Liquidare e pagare all'impresa Sportuf Fadini impianti srl con sede in Via Boldissera n°9 – 20129 Milano (MI) la somma di 461,42 + iva al 10% complessivamente € 507,56 ; *liqu. 692/15*
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione”;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

### D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di

**“Realizzazione di una tensostruttura presso la scuola elementare Paolo Vetri”** dell'importo complessivo di € 110.000,00; con il seguente quadro economico definitivo.

A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 92.283,43	€ 91.822,01	€ 461,42
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 9.228,34		€ 9.182,20	€ 46,14
- incent. art.18 L.109/94	€ 2.299,00			€ 2.299,00
-Oneri Coferimento in discarica	€ 100,00			€ 100,00
-Coordinatore sicurezza	€ 2.700,00			€ 2.700,00
-Spese tecniche	€ 3.146,00			€ 3.146,00
-Versamento autorità vigilanza	€ 30,00			€ 30,00
-Oneri verifica Progetto	€ 130,00			€ 130,00
<b>TOTALE CONSUNTIVO</b>	€ 17.633,34		€ 101.004,21	€ 8.912,56
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b> (somme liquidate e da liquidare)	€ 109.916,77			
<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	€ 110.000,00			
<b>ECONOMIA REALIZZATA</b>	€ 83,23			

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
  - Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n° 56222136, dell'importo di € 17.915,00 emessa in data 17/04/2014 dalla Società “Liguria assicurazione S.P.A.” Agenzia Brescia Rocchino cod 436;
  - Liquidare e pagare all'impresa Sportuf Fadini impianti srl con sede in Via Boldissera n°9 – 20129 Milano (MI) la somma di 461,42 + iva al 10% complessivamente € 507,56 ;
  - Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

**Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di €. 83,23**

Il Funzionario Tecnico  
(geom. Giovanni Guardiano)



IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo e DURC

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

*Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.*

Ragusa 21/12/2015


**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



---

*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

Ragusa 22 DIC. 2015



**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licita Giovanni)

---

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 DIC. 2015 al 29 DIC. 2015*

Ragusa 30 DIC. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

---



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2842 del 21 DIC. 2015

## SETTORE V

*Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Programmazione Opere Pubbliche*

### COMUNE DI RAGUSA

(Provincia di Ragusa)

**LAVORI:** "Per la realizzazione di una tensostruttura presso la scuola elementare Paolo Vetri"

**IMPRESA:** SportTurf Fadini impianti srl Via Boldissera n°9 – 20129 Milano (MI)

**CONTRATTO** d'appalto in data 16/07/202014, n.26/V/2014 di raccolta

#### **.RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

#### PREMESSE

##### Progetto principale:

Il progetto redatto in data 06.12.2013 dai tecnici ing. Giuseppe Corallo e geom. Guardiano Giovanni per un' importo complessivo di €. 110.000,00 , approvato con Determina Dirigenziale n°1889 del 11.12.2013, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 84.978,28
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 1.699,57	
	A2-Oneri Da interferenza		€ -	
	A3- Costi Personale non soggetti a ribasso		€ 19.470,27	
3	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 63.808,44
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1 Iva 22% su €. 84.978,28	€ 18.695,52		
6	B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 1.699,57		
7	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 750,63		
8	B4 Assicurazione progettisti	€ 500,00		
9	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 100,00		
10	B6 Oneri Verifica Progetto	€ 130,00		
	B7- Spese tecniche	€ 3.146,00		
		€ 25.021,72		€ 25.021,72
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 110.000,00</b>

##### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con Determina Dirigenziale n°1889 in data 11.12.2013 ha approvato il progetto per l'importo complessivo di € 110.000,00 , e lo stesso sarà finanziato con fondi del Bilancio Comunale

##### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, effettuata con il sistema di cui all'art.55 del D.Lgs n°163/06, rimase aggiudicataria l'Impresa SportTurf Fadini impianti srl Via Boldissera n°9 -

20129 Milano (MI) per l'importo complessivo di € 68.222,18 a seguito del ribasso del 26,26% % sull'importo a base d'asta di € 63.808,44 oltre €.19.470,27 quale costo del personale, ed €.1.699,57 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso.

**Contratto principale:**

Il contratto d'appalto in data in data 16/07/202014, n.26/V/2014 di raccolta

**Perizia di variante e suppletiva:**

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta appaltatrice ha proposto di apportare al progetto alcune modifiche migliorative, atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, e pertanto venne redatta in data 10.07.2014 una perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di €. 110.000,00 così suddiviso:

1	<b>A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA</b>		€	114.950,0021
2	<b>A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%</b>		€ 2.299,00	
	<b>A2-Oneri Da interferenza</b>		€ -	
	<b>A3- Costi Personale</b>		€ 26.335,05	
3	<b>A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>			€ 86.315,96
	<b>A dedurre il ribasso d'asta del 26,26%</b>			-€ 22.666,57
	<b>Lavori al netto di ribasso</b>			€ 63.649,39
	<b>Oneri Da interferenza</b>			€ 2.299,00
	<b>Costi Personale</b>			€ 26.335,05
	<b>Totale complessivo dei lavori</b>			€ 92.283,43
4	<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
5	<b>B1 Iva 22% su €. 92.283,43</b>	€ 9.228,34		
6	<b>B2 incentivo art. 18 legge 109/94</b>	€ 2.299,00		
7	<b>B3 - Imprevisti ed arrotondamenti</b>	€ 113,23		
9	<b>B5- Oneri Conferimento in Discarica</b>	€ 100,00		
10	<b>B6 Oneri Verifica Progetto</b>	€ 130,00		
	<b>B7 Spese Tecniche</b>	€ 3.146,00		
	<b>B8 Coordinatore della Sicurezza</b>	€ 2.700,00		
		€ 17.716,57		€ 17.716,57
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			€ 110.000,00

**Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:**

La suddetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal Rup ed in linea amministrativa con determina Dirigenziale n° 1397 del 25.07.2014, e non ha comportato aumento di spesa rispetto al finanziamento originario di cui alla Determina Dirigenziale n°1889 del 11.12.2013

**Contratto aggiuntivo:**

Si è provveduto alla approvazione del 1° atto di sottomissione in data 26.02.2015

**Spesa autorizzata per i lavori:**

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 92.283,43 così distinte:

a) per il contratto principale € 68.222,18

b) per il contratto suppletivo € 24.061,25

**Totale spesa autorizzata per i lavori € 92.283,43**

**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio

Iaconoi , nominato con Determina dirigenziale n°3105 del 31.12.2010 .I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'ing. Giuseppe Corallo e geom. Guardiano Giovanni, nominati con determina Sindacale n°292 del 31.12.2010

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 26.02.2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 25.06.2015

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensione dei lavori.

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati concessi proroghe

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

Ultimazione dei lavori fissata per il 25.06.2015

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 05.05.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi, e pertanto in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**

Non si è reso necessario provvedere alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi

**Lavori in economia:**

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto. Le relative liste settimanali, del complessivo importo di € 5.131,64 sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

**Anticipazione in denaro:**

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazione da parte dell'impresa

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

**Variazioni apportate:**

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizia sopra citata.

**Ordini di servizio:**

**Durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.**

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 03.07.2015 e riporta le seguenti annotazioni:

- |   |    |              |
|---|----|--------------|
| - Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 26,26 %        | €. | 92.283,43    |
| - A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi | €. | <u>91.82</u> |

2,01

**Resta il credito netto dell'Impresa in €.**      **461,42**

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- |  |          |             |
|--|----------|-------------|
| - Importo netto autorizzato per lavori                             | €        | 92.293,43   |
| - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale | €        | 92.293,43   |
| <b>Minore spesa di</b>   | <b>€</b> | <b>0,00</b> |

### Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milano (MI) mediante polizza assicurativa n. 18334876 a carattere continuativo.

### **Infortuni in corso di lavoro:**

**Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.**

### **Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:**

Con nota in data 06.07.2015, il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

**D.U.R.C. in data 06.07.2015 che attesta la regolarità dell'impresa.**

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

**L'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.**

**Riserve dell'Impresa:**

**L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.**

**Tempo stabilito per il collaudo:**

**In base all'art. 36 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori**

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 02.09.2015 e oltre ai sottoscritti Direttori dei lavori nonché Rup, sono intervenuti alla stessa :

**1) Sig.Fadini Filippo - Rappresentante dell'Impresa esecutrice**

**Descrizione dei lavori eseguiti:**

Realizzazione fondazione, struttura in acciaio, doppio telo di copertura, uscite di sicurezza, impianto elettrico, impianto di riscaldamento



### **Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, della perizie di assestamento contabile e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

### **Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative di rilievo.

### **Penale per il ritardo:**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

### **Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 92.293,43 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;  
i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

i sottoscritti Direttori dei lavori certificano che i lavori "Per la realizzazione di una tensostruttura presso la scuola elementare Paolo Vetri", eseguiti dall'Impresa SportTurf Fadini impianti srl Via Boldissera n°9 - 20129 Milano (MI), in base al contratto d'appalto in data 16/07/202014, n.26/V/2014 di raccolta, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 92.283,43 -

A dedurre:

b) per n. 1 acconti già corrisposti € 91,822,01

Sommano € 461,42

Resta il credito dell'Impresa in nette € 461,42 (diconsi euro quattrocentosessantuno/42) che possono essere corrisposte all'Impresa M SportTurf Fadini impianti srl Via Boldissera n°9 - 20129 Milano (MI), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 10.12.2015

10.12.2015

SPORTTURF - FADINI IMPIANTI s.r.l.  
Via Boldissera n°9  
20129 MILANO  
Partita IVA 05017440966

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I DIRETTORI DEI LAVORI