

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Transmissa: ScH V-
III - Albo
11.04.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Scarlata)



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V

CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

- 8 APR. 2016

ARRIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>08.04.2016</u>	OGGETTO: Opere di pubblica illuminazione e viabilità c.da Tre Casuzze
N. <u>661</u>	Ditta: Sgarlata Giovanni
N. 134 Settore V	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione
Data: 30.03.2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015 CAP. 2885.10 – 445.5 IMP. 598/13

MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 02 3° livello 01 4° livello 09 5° livello 999

IL RAGIONIERE

*L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Marzo nell'ufficio del settore V
su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Franco Paparazzo, il Dirigente Ing.
Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:*

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 760 del 03/06/2013 veniva approvato il progetto riguardante "Opere di pubblica illuminazione e viabilità in contrada Tre Casuzze" dell'importo complessivo di €. 84.100,00;
- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 03/06/2013 veniva approvato il progetto riguardante "Opere di pubblica illuminazione e viabilità in c.da Tre Casuzze" dell'importo complessivo di €. 84.100,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sgarlata Giovanni con il r.a. del 33,13%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 09/06/2014 e sono stati regolarmente ultimati in data 07/08/2014;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 10/10/2014;;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 07/09/2015;
- Visto l'art. 237 del regolamento 207/2010 emanato in attuazione del Decreto Lgs. 163/2006 riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA


- 1) Prendere atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Opere di pubblica illuminazione e viabilità in contrada Tre Casuzze ";
- 2) Prendere atto della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

SOMMA AUTORIZZATA		€. 84.100,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 60.430,09	
- per Autorità Vigilanza	€. 30,00	
- per I.V.A.	€. 13.294,62	
- per spese tecniche	€. 1.292,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 75.046,71	€. 75.046,71
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 9.053,29


- 3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione ditta Sgarlata Giovanni degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 60.120,00;
- 4) Prendere atto che si procederà alla liquidazione della somma complessiva di € 1.700,31, di cui € 378,31 per saldo finale a favore della ditta Sgarlata Giovanni, € 1.292,00 per spese tecniche ed € 30,00 per autorità di Vigilanza, ad avvenuto accreditamento delle relative somme da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa);
- 5) Liquidare e pagare alla ditta Sgarlata Giovanni la somma residua che ammonta ad €. 310,09 oltre IVA di €. 68,22 e quindi per un totale di €. 378,31;
- 6) **Imputare** la relativa spesa di €. 378,31 al BIL. 2016 CAP. 2885/10 – 445.5
IMP. 598/13 - acc. 206/13 MISSIONE 09 PROGRAMMA 04 TITOLO 2
MACROAGGREGATO 02 3° livello 01 4° livello 09 5° livello 999
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Sgarlata Giovanni;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 760/2013 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 84.100,00 ad €. 75.046,71 con la realizzazione di una economia pari ad €. 9.053,29.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

Il Funzionario Tecnico
Geom. Franco Paparizzo



IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

8/4/2016

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

12 APR. 2016

**IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliari Sergio)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 APR. 2016 al 19 APR. 2016

Ragusa

20 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 661 del 08-04-2016

SETTORE V° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 – Tel. – Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

Oggetto: OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITA' IN C/DA
TRECASUZZE

Contratto d'appalto: in data 07/04/2014 N. 9 di repertorio, registrato a Ragusa

Ditta: Sgarlata Giovanni

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°760 del 03/06/2013 prevedeva una spesa complessiva di €. 84.10,00 di cui €. 68.000,00,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 07/04/2014 n. 09 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Sgarlata Giovanni con sede legale a Ragusa, è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 51.801,05 al netto del ribasso d'asta offerto del 33,13%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 09/06/2014 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario sospendere la esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere proroghe.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 09/06/2014, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 07/08/2014.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/08/2014 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 10/10/2014, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 60.430,09 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 60.120,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 84.100,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 60.430,09	
- per Autorità Vigilanza	€. 30,00	
- per I.V.A.	€. 13.294,62	
- per spese tecniche	€. 1.292,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 75.046,71	€. 75.046,71
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 9.053,29

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

lavori e forniture	€. 60.430,09
Acconti corrisposti	€. 60.120,00
RESTANO	€. 310,09

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Sgarlata Giovanni sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.


Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 60.430,09 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 60.120,00, resta il residuo di €. 310,09 oltre IVA di €.68,22 per un totale complessivo di €. 378,31, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Sgarlata Giovanni come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,

L'Impresa

(Sgarlata Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Danilo Portelli)



**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)

