


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sett. V.
III - ARBO
il 11.04.2016
Il Resp. del servizio
L'Ingegnere Direttivo
(Dott. Scarpulla Michele)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 662 08.04.2016 DATA 31.03.2015	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci - istituto comprensivo F. Crispi -" Importo Complessivo € 112.000,00 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
N. 137 SETT.	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 2751.38 IMP. 1197/2014

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 02 3° livello 01 4° livello 09 5° livello 017

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di Marzo nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario tecnico geom. Giovanni Guardiano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale con Determina Dirigenziale n°1732 del 03.09.2015 è stato approvato il progetto per i lavori **"Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – istituto comprensivo F. Crispi –"**, dell'importo complessivo di € 112.000,00; finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 del 14 aprile 2012 – Registrata alla Corte dei Conti il 6 aprile 2012;
- Con verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2364 del 17.11.2015, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Edil geg srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A –, per l'importo complessivo di € 69.874,31 a seguito del ribasso del 29,3745 % sull'importo a base d'asta di € 48.978,42 oltre €.23.777,06 quale costo del personale, ed €.11.5065,00 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso.
- In data Il contratto d'appalto in data 07.12.2015 n° 31/V/2015 di raccolta, per l'importo complessivo di € 69.874,31 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso.
- In data 21.12.2015 sono stati consegnati i lavori che devono essere ultimati in data 21.03.2016; Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la 1^ perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132 del comma 1 lettera c , secondo periodo del Decreto 163/06 e approvata dal R.U.P. provvedendo all'esecuzione degli stessi entro l'importo finanziato con Determina Dirigenziale n° 1732 del 03.09.2015;
- I lavori sono stati ultimati in data 01.03.2016 , e quindi in tempo utile;
In data 16.03.2015 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 75.323,48;

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 16.03.2016;
- Sono stati emessi n°2 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 75.323,48 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 74.946,86 ,per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 376,62 oltre I.V.A. al 22%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 75.323,48	€ 74.946,86	€ 376,62
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 22%	€ 16.571,17		€ 16.488,31	€ 82,86
- incent. art.18 L.109/94	€ 1.798,58		€ 834,36	€ 964,22
-Assicurazione Progettisti e verificatore	€ 489,00		€ 489,00	
-Oneri Coferimento in discarica	€ 500,00			€ 600,00
-Anticipazione su fattura (art.186 DPR 207/10)	€ 2.000,00			€ 2.000,00
-Spese Provveditorato	€ 600,00			€ 600,00
-Anac	€ 30,00			€ 30,00
-Spese di carattere strumentale (art.92 dglis 163)	3.000			€ 3.000,00
-Economia a disposizione Cipe	€ 11.587,77			€ 11.587,77
TOTALE CONSUNTIVO	€ 37.039,29		€ 92.758,53	€ 19.241,47
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 112.000,00			
IMPORTO FINANZIATO	€ 112.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ -			

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo.

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 351275594, dell'importo di € 26.552,24 emessa in data 17.11.2015 dalla Società Generali Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Vittoria-Gela n.897
- Liquidare e pagare all'impresa Edil geg srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A, la somma di € 376,62+ iva al 22% complessivamente €.459,48 ;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di €. 0,00

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione”;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **“Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – istituto comprensivo F. Crispi ”**dell'importo complessivo di € 112.000,00; con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 75.323,48	€ 74.946,86	€ 376,62
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 22%	€ 16.571,17		€ 16.488,31	€ 82,86
- incent. art.18 L.109/94	€ 1.798,58		€ 834,36	€ 964,22
-Assicurazione Progettisti e verificatore	€ 489,00		€ 489,00	
-Oneri Coferimento in discarica	€ 500,00			€ 600,00
-Anticipazione su fattura (art.186 DPR 207/10)	€ 2.000,00			€ 2.000,00
-Spese Provveditorato	€ 600,00			€ 600,00
-Anac	€ 30,00			€ 30,00
-Spese di carattere strumentale (art.92 dglis 163)	3.000			€ 3.000,00
-Economia a disposizione Cipe	€ 11.587,77			€ 11.587,77
TOTALE CONSUNTIVO	€ 37.039,29		€ 92.758,53	€ 19.241,47
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)	€ 112.000,00			
IMPORTO FINANZIATO	€ 112.000,00			
ECONOMIA REALIZZATA	€ -			

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 351275594, dell'importo di € 26.552,24 emessa in data 17.11.2015 dalla Società Generali Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Vittoria-Gela n.897
- Liquidare e pagare all'impresa Edil geg srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A, la somma di € 376,62+ iva al 22% complessivamente €.459,48;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di €. 0,00

Il Funzionario Tecnico
(geom. Giovanni Guardiano)

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo e DURC

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

RAGUSA...

8/4/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA : 12 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 12 APR. 2016..... 19 APR. 2016

RAGUSA. 20 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE

**SETTORE V***Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Programmazione Opere Pubbliche***COMUNE DI RAGUSA**

(Provincia di Ragusa)

Lavori : MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CARDUCCI – ISTITUTO COMPRENSIVO F.CRISPI.

Impresa: EDIL.GEG srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A

Contratto: d'appalto in data 07.12.2015 n° 31/V/2015 di raccolta

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE**Progetto principale:**

Il progetto redatto dai tecnici Ing. Giuseppe Corallo geom. Guardiano Giovanni per un' importo complessivo di €. 112.000,00 , approvato con Determina Dirigenziale n°1732 del 03.09.2015, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 84.262,34
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.506,86	
3	A2-Oneri Da interferenza		€ -	
4	A3- Costi Personale		€ 23.777,06	
5	A4- Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 35.283,92	-€ 35.283,92
6	A5- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 48.978,42
7	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
8	B1 Iva 22% su €. 84.262,34	€ 18.537,71		
9	B2 incentivo progettazione 2%(art.92 c.5D.lgs 163/2006)	€ 1.685,25		
10	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 384,70		
11	B4- Assicurazione progettisti e verificatore	€ 1.000,00		
12	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00		
13	B6- Anticipazione su fattura (art. 186 D.P.R.n°207/10 s.m.i.)	€ 2.000,00		
14	B7-Spese provveditorato	€ 600,00		
15	B8 - Anac	€ 30,00		
16	B9- Spese di carattere strumentale (art.92 c. 7bis Dgls 163/06)	€ 3.000,00		
		€ 27.737,66		€ 27.737,66
	TOTALE PROGETTO			€ 112.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il suddetto progetto, approvato con Determina Dirigenziale n° 1732 del 03.09.2015, per l'importo complessivo di € 112.000,00 , e lo stesso sarà

finanziato con fondi di cui alla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 del 14 aprile 2012 - Registrata alla Corte dei Conti il 6 aprile 2012;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, effettuata con il sistema di cui all'art.125 del D.Lgs n°163/06, con determina Dirigenziale n° 2364 del 17.11.2015 è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' Impresa EDIL.GEG srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A, per l'importo complessivo di € 69.874,31 a seguito del ribasso del 29,3745 % sull'importo a base d'asta di € 48.978,42 oltre €.23.777,06 quale costo del personale, ed €.11.506,00 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso.

Contratto principale:

Il contratto d'appalto in data 07.12.2015 n° 31/V/2015 di raccolta

Perizie di variante e assestamento contabile:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 22.02.2016 una perizia di variante per l'importo complessivo di €. 112.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO variante			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 89.929,08
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.153,53	
3	A2-Oneri Da interferenza	€ -	
4	A3- Costi Personale	€ 25.053,50	
5	A4- Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.207,03	-€ 40.207,03
6	A5- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 49.722,05
	a detrarre il ribasso d'asta del 29,3745%		-€ 14.605,60
	Restano		€ 35.116,45
	a sommare importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 40.207,03
	Importo totale lavori al netto		€ 75.323,48
7	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
8	B1 Iva 22% su €.69,874,31	€ 16.571,16	
9	B2 incentivo progettazione 2%(art.92 c.5D.lgs 163/2006)	€ 1.798,58	
11	B3- Assicurazione progettisti e verificatore	€ 1.000,00	
12	B4- Oneri Conferimento in Discarica	€ 500,00	
13	B5- Anticipazione su fattura (art. 186 D.P.R.n°207/10 s.m.i.)	€ 2.000,00	
14	B6-Spese provveditorato	€ 600,00	
15	B7 - Anac	€ 30,00	
16	B8- Spese di carattere strumentale (art.92 c. 7bis Dgls 163/06)	€ 3.000,00	
15	B9 -Economia complessiva	€ 11.176,78	
		€ 36.676,53	€ 36.676,53
			€ 112.000,00

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

La suddetta perizia di variante suppletiva è stata approvata in linea tecnica dal Rup ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n°81/V del 29.01.2016 e non ha comportato aumento di spesa rispetto al finanziamento originario di cui alla Determina Dirigenziale n°1732 del 03.09.2015

Contratto aggiuntivo:

Si è provveduto alla approvazione del 1° atto di sottomissione in data 01.03.2016,

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 75.323,48 così distinte:

- a) per il contratto principale € 69.874,31
- b) per il 1° contratto suppletivo € 5.449,17

Totale spesa autorizzata per i lavori €

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall' ing. Giuseppe Corallo e dal geom. Guardiano Giovanni, nominato con Determina dirigenziale n°1732 del 03.09.2015

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dagli stessi tecnici dipendenti comunali.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 21.12.2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 31.03.2016

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensione dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 01.03.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi, e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non si è reso necessario provvedere alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi .

Anticipazione in denaro:

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazione da parte dell'impresa

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con a perizia sopra citata.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 16.03.2016 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 29,3745 %	€.	75.323,48
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€.	74.946,86
Resta il credito netto dell'Impresa in	€.	376,62

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	75.323,48
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	75.323,48
Minore spesa di	€	0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa (RG) mediante polizza assicurativa a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Con nota in data 16.03.2016, il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. in pari data, 16.03.2016 che attesta la regolarità dell'impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

L'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 36 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il mese 3 (tre) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 30.03.2016 e oltre ai sottoscritti Direttori dei lavori, sono intervenuti alla stessa :

1) Gulino Francesco - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Demolizione dei rivestimenti dei prospetti, rifacimento intonaco e finitura,

sostituzione infissi esterni piano primo, sostituzione zocchetto battiscopa piano terra e primo, rifacimento pavimentazione terrazza portico; Risanamento frontali lungo il perimetro della scuola e solaio portico; Posa di soglia in pietra di Comiso al fine di innalzare i davanzali delle finestre fino a cm 100. Piccoli interventi manutentivi.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, della perizie di assestamento contabile e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,

e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 75.323,48 è pari alle somme autorizzate;
g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
i sottoscritti Direttori dei lavori certificano che i lavori di "Messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Carducci – Istituto Comprensivo F. Crispi", eseguiti dall'Impresa EDIL.GEG srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A, in base al contratto d'appalto in data 07.12.2015 n° 31/V/2015 di raccolta, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 75.323,48

- A dedurre:

b) per n. 2 acconti già corrisposti € 74.946,86

Restano € **376,62**

Resta il credito dell'Impresa in nette € 376,62 (diconsi euro trecentosettantasei/62) che possono essere corrisposte all'Impresa EDIL.GEG srl con sede a Ragusa Via D'Urso n°13/A a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 30.03.2016

L'IMPRESA
EDIL. GEG S.r.l.
Via D'Urso, 13 - Ragusa

La DIREZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Stazione Comune di Ragusa
Appaltante :

Lavori di : PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CARDUCCI - ISTITUTO COMPRENSIVO
F.CRISPI"

Impresa : Edil.Geg srl - Via D'urso n°13A- 97100 Ragusa -

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 01/03/2016

CONTRATTO in data 07/12/2015, n. 31/V/2015 raccolta di repertorio, registrato a in data , al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data 01.03.2016 ,

Importo Progetto variante(comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	112.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	15.153,53
Oneri Personale non soggetti a ribasso d'asta	€	25.053,50
Importo lavori a base d'asta	€	49.722,05
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 29,3745%	€	75.323,48
Importo ribasso d'asta	€	14.065,60
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
Iva 22%	16.571,16	Data consegna parziale
Incentivo Progettazione 2%	1.798,58	
Assicurazione Progettisti e verificatore	1.000,00	Data della consegna
Oneri conferimento in discarica	500,00	
Anticipazione su fattura (art.186 DPR n°207/10 s.m.i>	2.000,00	Data di inizio dei lavori
Spese Provveditorato	600,00	
Anac	30,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
Spese di carattere strumentale	3.000,00	
Economia Complessiva	11.176,78	21/03/2016
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	36.676,53

LAVORI A MISURA					
15.2	Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm. di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30x30 cm. poste in opera con collanti o malta	m ²	60.684	41.20	2.500,18
25.12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate. in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104). in ambiente umido senza gelo c	m ²	65.564	11.70	767,10
38.1.3.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101	m ²	68,286	363,60	24.828,79
48.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura	m ²	68,286	31,90	2.178,32
59.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine	m ²	426,782	22,30	9.517,24
612.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm. tirata con regolo per il livellamen	m ²	65,564	7,85	514,67
712.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta	m ²	65,564	14,00	917,90
812.4.3	Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 + 10 cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e	m	134,340	8,51	1.143,23
921.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m ²	335,629	10,60	3.557,67
1021.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento	m ²	23,223	17,30	401,76
1121.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri,				
A RIPORTARE					46.326,86

		RIPORTO			46.326,86
		gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-			
		m²	65,564	1,74	114,09
1221.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m²	377,498	10,50	3.963,73
1321.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed	m²	68,286	14,20	969,66
1421.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del				
	per ogni m	m²	67,557	103,90	7.019,17
1523.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50.	m²	999,477	7,11	7.106,28
1623.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m²	999,477	1,02	1.019,46
1723.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	m²	999,477	3,25	3.248,30
1823.1.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei	m²	999,477	2,72	2.718,58
1923.1.3.7	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc. delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura port	cad	5,000	47,20	236,00
2023.1.3.8	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono	m	150,000	3,00	450,00
2123.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora				
	A RIPORTARE				73.172,13

		RIPORTO			73.172,13
		cad	4,000	54,50	218,00
2223.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor	cad	3,000	5,70	17,10
2323.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei	cad	3,000	25,00	75,00
2423.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le	cad	3,000	2,10	6,30
2523.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante	cad	3,000	3,60	10,80
2623.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us	cad	3,000	15,90	47,70
27A.02	Prestazione di manodopera qualificata, per lavori in economia, compreso oneri riflessi	h	60,000	28,92	1.735,20
28A.03	Prestazione di manodopera comune, per lavori in economia, compreso oneri riflessi	h	60,000	26,02	1.561,20
29AP.01	Risanamento di solaio a qualsiasi altezza, con l'ausilio di ponteggio da compensarsi a parte, attraverso l'asportazione delle parti ammalorate, il loro ripristino con polisterolo da cm 5 densità 10,e	m²	34,40	8,50	292,40
30AP.02	Fornitura e posa in opera di soglia di finestra in pietra di Comiso, dello spessore variabile da cm 7 a cm 13. (lo spessore sarà determinato al fine di raggiungere una altezza da terra pari a cm. 100)	m	42,600	90,00	3.834,00
31NP.01	Realizzazione di microrivestimento per esterni, in due mani ad elevata permeabilità al vapore acqueo, a base di copolimeri acrilici e resine silossaniche in dispersione acquosa con inerti di natura s	m²	446,754	19,00	8.488,33
32NP.02(10.1.1)	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali	m²	4,880	96,50	470,92
		A RIPORTARE			89.929,08

RIPORTO

89.929,08

89.929,08

A RIPORTARE

89.929,08

Importo lordo lavori a misura	€		89.929,08
A dedurre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 'asta	€	15.153,53	
A dedurre Costi Personale non soggetti a ribasso d'asta	€	25.053,50	
Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta	€	40.207,03	-40.207,03
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€		49.722,05
Il ribasso d'asta del 29,3745% su € 52.273,17	€		-14.605,60
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		35.116,45
Totale Lavori non soggetti a ribasso	€		40.207,03
Lavori a misura al netto	€		75.323,48

A cui si detrae:			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 25/01/2016 di €.		30.245,64	
N°2 del 01/03/2016 di €.		44.701,22	
SOMMANO	€	74946,86	74.946,86

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA

376,62

RAGUSA li', 16/03/2016

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

EDIL. GEG S.r.l.
Via D'Urso, 134 Ragusa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.

dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di

Il Responsabile del procedimento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3102065	Data richiesta	16/03/2016	Scadenza validità	14/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL.GEG S.R.L.
Codice fiscale	01472610888
Sede legale	VIA D'URSO, 13/A 97100 RAGUSA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.