



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: SeH V-
TIL - APB0
il 19.04.2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Valeria M. Manti)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>18.04.2016</u> N. <u>712</u> N. 148 Settore V Data: 07/04/2016	OGGETTO: Manutenzione straordinaria vie e piazze Ditta: MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.S. Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 **CAP. 2260** **IMP. 1701/u** liqu 181/16

MISSIONE 08 **PROGRAMMA 01** **TITOLO 02**

MACROAGGREGATO 05 **3° livello 02** **4° livello 01** **5° livello -----**

IL RAGIONIERE

*L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Aprile nell'ufficio del settore V
su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Franco Paparazzo, il Dirigente Ing.
Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:*

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 2610 del 31/12/2014 veniva approvato il progetto riguardante "Manutenzione straordinaria vie e piazze" dell'importo complessivo di €. 600.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe S.a.S. con il r.a. del 39,9646%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 01/06/2013 e sono stati regolarmente ultimati in data 16/10/2015;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 14/12/2015;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 21/03/2016;
- Visto l'art. 237 del regolamento 207/2010 emanato in attuazione del Decreto Lgs. 163/2006 riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Manutenzione straordinaria vie e piazze" affidati alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.S.;
- 2) Prendere atto della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

		€ 600.000,00
- per lavori	€. 326.046,77	
- per oneri discarica	€. 10.974,75	
- per Autorità Vigilanza	€. 225,00	
- per I.V.A.	€. 71.730,29	
- per spese tecniche + IRAP	€. 9.769,96	
SOMMANO LE SPESE PER LAVORI	€. 418.746,77	€. 418.746,77
- Quota Ente Sfera	€. 750,00	
- Incameramento somme fondo rotazione	€. 11.636,18	
SOMMANO	€. 12.386,18	€. 12.386,18
TOTALE COMPLESSIVO		€. 431.132,95
Economia di spesa		€. 168.867,05

- 3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.S. degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 333.360,00 oltre IVA;
- 4) Liquidare e pagare alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.S. la somma residua che ammonta ad €. 1.682,47 oltre IVA di €. 370,14 e quindi per un totale complessivo di €. 2.052,61;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 2.052,61 al BIL. 2014 CAP. 2260
IMP. 1701/14 L. 18/11/16 MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 TITOLO 2
MACROAGGREGATO 05 3° livello 02 4° livello 01 5° livello -----
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dalla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.S.;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2610/14 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 600.000,00 ad €. 431.132,95 con la realizzazione di una economia pari ad €. 168.867,05.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

~~Il Funzionario Tecnico~~
~~Geom. Franco Paparazzo~~

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

15/4/2016

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

20 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Uffa Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 APR. 2016 al 27 APR. 2016

Ragusa

28 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 712 del 18-04-2016



SETTORE V Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676563 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

LAVORI : Manutenzione straordinaria vie e piazze

IMPRESA : MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. S.a.S

CONTRATTO: in data 27/05/2015 N. 30308 di repertorio, registrato a Ragusa

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°2610 del 31/12/2014 prevedeva una spesa complessiva di €. 600.000,00 di cui €. 465.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 07/02/2012 n. 30136 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa il 23/02/2012 al n. 31.

Dal contratto risulta che all'impresa MA.CO di Mantio e C., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 314.772,17 al netto del ribasso d'asta offerto del 39,9646%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere ad alcuna perizia di variante

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è proceduto alla redazione di n. 1 verbale nuovi prezzi

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 01/06/2015 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori si è reso necessario sospendere i lavori dal 31/07/2015 al 01/09/2015.

PROROGHE

Durante il corso dei lavori è stata richiesta una proroga alla ultimazione dei lavori da parte dell'impresa. Il RUP valutate le motivazioni ha ritenuto congruo assegnare concedere una proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 25 (venticinque).

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in giorni 120 (centoventi) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 01/06/2015, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 28/08/2015. Detto termine, in funzione del periodo di sospensione e della proroga concessa, veniva ad essere fissato per il 22/10/2015

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/10/2015 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 14/12/2015, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 333.360,00 dal quale verranno dedotti n° 3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 1.682,47.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	600.000,00	
Somma spesa				
- per lavori	€.	326.046,77		
- per IVA 22%	€.	71.730,29		
- per Oneri discarica iva incl.	€.	10.974,75		
- per spese tecniche + IRAP	€.	9.769,96		
SOMMANO LE SPESE PER LAVORI	€.	418.521,77	€.	418.521,77

- Totale Lavori		€.	418.521,77	
Quota Ente Sfera	€.	750,00		
Incameramento somme per fondo rotazione	€.	11.636,18		
SOMMANO	€.	12.386,18	€.	12.386,18
Totale complessivo	€.		€.	430.907,95

Economia complessiva

SOMMA IMPEGNATA €.

600.000,00

SOMMA SPESA €.

430.907,95

Economia Complessiva €.

169.092,05

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€ 335.042,47
- acconti corrisposti	€ <u>333.360,00</u>

Restano € 1.682,47

=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso con strato di binder e tappettino. Sono stati realizzati inoltre lavorazioni riguardanti la segnaletica stradale e di protezione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa MA.CO. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive € 335.042,47 da cui detratti n. 3 certificati d'acconto per complessive € 333.360,00, resta il residuo di € 1.682,47 oltre IVA di € 370,14 per un totale complessivo di € 2.052,61, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa MA.CO. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 21.03.2016

L'Impresa
(Manto Giuseppe)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)



**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo Portelli)

