

(Don't say it's a joke & shrug it)



ARRIVO

L'anno Duemilasedici il giorno ~~cinque~~ ^{quattro} del mese ~~aprile~~ ^{marzo} nell'ufficio del Settore IV il dirigente Dott. Arch. Marcello Dimartino su proposta del RUP Arch. Rosario Scillone ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2828 del 21.12.2015 l'Amministrazione procede alle modalità di affidamento dei lavori di somma urgenza "Per la messa in sicurezza delle strade urbane Via Monti, e tratto finale via 392 - EX S.P. 106" per un importo complessivo di € 60.000,00, finanziato con i fondi da prelevare dal cap. 1946 del PEG 2015 imp. 1948/15, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Rosario Scillone incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 2828 del 21.12.2015;

Visto che con la stessa Determina Dirigenziale n. 2828 del 21.12.2015 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta De.Sca.T di Guastella Rosario per un importo contrattuale netto di € 53.718,29 – al netto dell'IVA al 10 % e del ribasso percentuale del 12,5% così descritti:

A	Importo lavori	€ 60.000,00	
	<i>Così distinto</i>		
	Lavori soggetti a R.A.	€ 50.253,75	
	Costi sicurezza non soggetti a R.A.	€ 1.500,00	
	Costo Manodopera (non soggetti a R.A.)	€ 8.246,25	
	Ribasso d'asta 12.5% su € 50.253,75	€ 6.281,72	
	Importo contrattuale		€ 53.718,28
B	Somme a disposizione dell'amministrazione :		
	I.V.A. 10%	€ 5.371,83	
	Arrotondamenti	€ 9,89	
	Incentivo art. 92 D. Lgs 163/'06 2% tot.	€ 823,50	
	IRAP 8,50%	€ 76,50	
	SOMMANO	€ 6.281,72	€ 6.281,72
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 60.000,00

Visto il contratto n. 30333 di Rep. in data 23.03.2016 firmato dalle parti;

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 02.12.2015 e si sono ultimati entro il termine del 31.12.2015;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori il 31.12.2015 dal quale risulta un credito complessivo netto dell'Impresa pari a € 53.383,37 oltre IVA al 10 %.

- Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti	€	59.625,92
- Importo al netto del ribasso	€	53.383,37

credito netto totale da corrispondere all'Impresa	€	53.383,37
IVA sui lavori 10 %	€	5.338,34
Totale da corrispondere all'impresa	€	58.721,71

Visti il D. Lgs. 163/2006 art. 132 (art. 25 L.109/1994), ed il Regolamento DPR 207//2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L. R. 12/2011 e s.m.i.;

Considerato la propria competenza ai sensi dell'art.53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determina Dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico complessivo finale dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori di € 53.383,37, relativo ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade urbane Via Monti, e tratto finale via 392 - EX S.P. 106" che risulta essere così distinto:

- Importo totale dei lavori complessivamente eseguiti	€ 59.625,92
- Importo al netto del ribasso del 12,5%	€ 53.383,37

credito netto totale da corrispondere all'Impresa € 53.383,37

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori 10 %	€ 5.338,34
Incentivo art. 92	€ 823,50
Irap 8,5 %	€ 76,50
Somme in economia	€ 378,29
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 6.616,63

Importo complessiv € 60.000,00

- 2) Liquidare alla ditta De.Sca.T di Guastella Rosario a saldo di ogni spettanza, l'importo complessivo netto di € 53.383,37 oltre iva al 10% pari a € 5.338,34.

- 3) Finanziare i superiori importi già impegnati con D.D. n°2828 del 21/12/2015 (cap. 1946 imp. 1948/15; missione 03, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99);

- 4) Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa De.Sca.T di Guastella Rosario, per le spettanze relative al credito risultante dallo stato finale.

Il Dirigente del Settore IV

Arch. Marcello D'Amadio

Leg. 12/16



Da Trasmettere d'ufficio ai :

- Settore 3
- Settore 2



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello D'Amadio



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

19/4/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

21 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanna)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 APR. 2016 al 28 APR. 2016

Ragusa

29 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 748 del 20.04.2016

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IV

Assetto ed uso del Territorio, Centro Storico, Protezione Civile, Politiche Innovative

Prot. n

Ragusa li

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE URBANE VIA MONTI E TRATTO FINALE VIA 392 - EX S.P. 106

CIG: 6515736B6F

IMPRESA: DE.SCA.T DI GUASTELLA ROSARIO CON SEDE IN VIA PLEBISCITO N. 21 97100 RAGUSA

CONTRATTO: n. 30333 di Rep. del 23.03.2016

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL
D.LGS. N. 163/2006

- ART. 200 CONTO FINALE DEI LAVORI
- ART. 237 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
- ART. 141 COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto riguardante i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade urbane via monti e tratto finale via 392 - ex s.p. 106 è stato redatto dal tecnico Arch. Rosario Scillone, per un importo complessivo di € 60.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI	€ 60.000,00	
COSÌ DISTINTO		
LAVORI SOGGETTI A R.A.	€ 50.253,75	
COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.	€ 1.500,00	
COSTO MANODOPERA (NON SOGGETTI A R.A.)	€ 8.246,25	
RIBASSO D'ASTA 12,5% SU € 50.253,75	€ 6.281,72	
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 53.718,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
I.V.A. 10%	€ 5.371,83	
ARROTONDAMENTI	€ 9,89	
INCENTIVO ART. 92 D. LGS 163/06 2% TOT.	€ 823,50	
IRAP 8,50%	€ 76,50	
SOMMANO	€ 6.281,72	€ 6.281,72
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 60.000,00

Il progetto è stato approvato con la delibera di D. D. n. 2828 del 21.12.2015 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 60.000,00 con impegno al cap. 1946 imp. 1948/15; missione 03, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99.

1. ASSUNTORE DEI LAVORI

I “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade urbane via monti e tratto finale via 392 - ex s.p. 106”, sono stati appaltati all’Impresa De.Sca.T di Guastella Rosario con sede in Via Plebiscito n. 21, 97100 Ragusa, che in sede di pubblico incanto ha offerto un ribasso del 12,5% sull’importo posto a base d’asta di € 50.253,75 oltre ad € 9.746,25 non soggetta a ribasso per tener conto degli oneri per la sicurezza e della mano d’opera.

3. CONTRATTO

Il rapporto tra le parti è stato regolato con n. 30333 di Rep. del 23.03.2016 L’importo contrattuale netto è di € 53.718,28.

4. DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell’art. 4 del Contratto l’Impresa esecutrice dei lavori ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 590.071.0000910233 dell’importo di euro 5.982,39 rilasciata il 08.03.2016 dalla compagnia assicuratrice “Vittoria Assicurazioni S.p.A.”.

5. ATTI SUPPLETIVI – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante il corso dei lavori non si e’ ravvisata la necessità di redigere atti suppletivi.

6. DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal Arch. Rosario Scillone quale anche Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 17 della L. R. n. 10/93.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori è avvenuta il 02.12.2015.

7. TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per l’esecuzione dei lavori erano stabiliti, giorni 15 (quindici) consecutivi dalla data del verbale di consegna per cui l’ultimazione era prevista per il 16.12.2015.

Concessa proroga di giorni 15 (quindici) con nota del 14.12.2015.

8. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione è avvenuta il 31.12.2015 come specificato dal Direttore dei Lavori Arch. Rosario Scillone in apposito certificato di pari data.

9. ANDAMENTO DEI LAVORI

I Lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e l’Impresa ha sempre ottemperato alle disposizioni del Direttore dei Lavori Arch. Rosario Scillone.

10. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non ebbero a verificarsi danni alle opere a causa di forza maggiore.

11. CERTIFICATI DI ACCONTO PER I LAVORI

Non sono stati emessi pagamenti in acconto.

12. TRATTENUTE DI LEGGE

L'Impresa non ha fatto alcuna richiesta per lo svincolo delle ritenute di legge e pertanto non sono stati emessi i relativi certificati.

13. STATO FINALE

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori il 31.12.2015 dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori € 53.383,37.

Risulta un credito complessivo netto dell'Impresa pari a € 53.383,37 oltre IVA al 10 %. Lo Stato Finale dei Lavori è stato sottoscritto dall'Impresa DE.SCA.T DI GUASTELLA ROSARIO senza riserva alcuna e presenta la seguente composizione:

- Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti----- € 59.625,92

Lavori al netto del ribasso dell' 12,5 % € 53.383,37
(comprensivi di oneri di sicurezza e costo della mano d'opera)

- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti----- € 53.383,37

credito netto totale da corrispondere all'Impresa----- € 53.383,37
IVA sui lavori 10 % € 5.338,34

TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ----- € 58.721,71

14. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

I lavori realizzati sostanzialmente consistono nella realizzazione di ripavimentazione di entrambi le strade in misto cementato, e fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza.

15. ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

16. RISERVE DELL'IMPRESA

L' Impresa ha firmato lo stato finale e tutti gli atti contabili senza alcuna riserva.

17. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa DE.SCA.T DI GUASTELLA ROSARIO ha dichiarato i lavori di che trattasi:

- all'INAIL di Ragusa con posizione n. 1389428;
- all'INPS di Ragusa con matricola n. 6503357265;
- alla Cassa Edile di Ragusa con C.I. n. 00002674;

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Con nota *INAIL_2997263* in data 11.03.2016 acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice .

18. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Dall'esame del carteggio risulta che durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni.

19. CONTRIBUTI ASSICURATIVI

Gli acconti corrisposti all'Impresa sono avvenuti previa verifica da parte del Direttore dei Lavori dei versamenti assistenziali e previdenziali effettuati dall'Impresa DE.SCA.T DI GUASTELLA ROSARIO durante il periodo in cui si sono svolti i lavori. Tale verifica è risultata positiva e quindi si può prescindere dalle dichiarazioni liberatorie della Cassa Edile, dell'INAIL e dell'INPS della sede di Ragusa.

20. AVVISI AD OPPONENDUM

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AD OPPONENDUM.

21. CESSIONI DI CREDITI O ATTI IMPEDITIVI

Nessun atto ostativo è pervenuto a carico dell'Impresa e quindi si presume che la Stessa non abbia ceduto a chicchessia i propri crediti.

22. APERTURA CAVE DI PRESTITO

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

23. REVISIONE TECNICO-CONTABILE

E' stata accertata dal sottoscritto D. L. la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico contabile che ha confermato l'importo dello stato finale in € 53.383,37 (lavori al netto).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che: i lavori di "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade urbane via monti e tratto finale via 392 - ex s.p. 106"

sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;

- l'impresa esecutrice dei lavori De.Sca.T di Guastella Rosario con sede in Via Plebiscito n. 21, 97100 Ragusa, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Rosario Scillone;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è sostanzialmente contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta dell' 12,5 %, in € 53.383,37 e dello Stato Finale, così illustrato:

- Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti-----	€	59.625,92	
Lavori al netto del ribasso dell' 12,5 %	€	53.383,37	
(comprensivi di oneri di sicurezza e costo della mano d'opera)			
- Importo netto dei lavori complessivamente eseguiti-----	€	53.383,37	
credito netto totale da corrispondere all'Impresa-----	€		53.383,37
IVA sui lavori 10 %			<u>€ 5.338,34</u>

TOTALE DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ----- € 58.721,71

CERTIFICA

che i "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strade urbane via monti e tratto finale via 392 - ex s.p. 106" eseguiti dall'Impresa De.Sca.T di Guastella Rosario con sede in Via Plebiscito n. 21, 97100 Ragusa, in base al contratto n. 3033 di Repertorio dello 23.03.2016, sotto la Direzione dei Lavori del Arch. Rosario Scillone sono regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la

REGOLARE ESECUZIONE

e il credito netto dell'impresa in € 53.383,37 oltre IVA al 10 %.

L'APPALTATORE
De.Sca.T di Guastella Rosario

IL RUP
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Rosario Scillone)