

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set. 6' - Set. 3'
Albo
4 MAG. 2016
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Siriano)
[Signature]



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione dell'opera e svincolo cauzione per i lavori di "Completamento della rete fognante acque nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa".
In Data: 4 MAG. 2016	
N. 825	
N. 133 Settore VI	
Data 03/05/2016	

**NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
O ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno tre (3) del mese di Maggio nell'ufficio del settore VI, su proposta dell' Ing. Gaetano Rocca, il dirigente dott. Ing. Giuseppe Giuliano, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che il progetto per i "Lavori di completamento della rete fognante acque nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa" venne approvato con Delibera di Giunta n. 1939 del 30/12/1996 dell'importo di £ 1.000.000.000 (€ 516.456,90) per lavori e £ 135.600.770 (€ 70.031,95) somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale a credito dell'impresa "**ditta Sciacca geom. Fortunato** con sede a Gela in via Pistillo", la somma di £ 4.935.416 (€ 2.548,93), quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di £ 987.211.011 (€ 509.851,94), gli acconti corrisposti di £ 932.793.625 (€ 481.747,70), lo svincolo ritenute del 5% su garanzia fidejussoria alla compagnia Reale Mutua di Gela n. 8003, £ 49.354.160 (€ 25.489,30);

VISTO il contratto di appalto n° di rep. 29143 in data 09/04/1999 registrato a Ragusa al n. 683 serie 1^, del 22/04/1999 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla **ditta Sciacca geom. Fortunato** con sede a Gela in via Pistillo, con il ribasso del 4,8228 % per l'importo netto di £ 822.710.870 (€ 424.894,70);

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e riconoscere il credito alla **ditta Sciacca geom. Fortunato** con sede a Gela in via Pistillo la somma di £ 4.935.416 (€ 2.548,93) quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di £ 987.211.011,00 (€ 509.851,94), gli acconti corrisposti di £ 932.793.625 (€ 481.747,70), lo svincolo ritenute del 5% su garanzia fidejussoria alla compagnia Reale Mutua di Gela n. 8003, £ 49.354.160 (€ 25.489,30) e riconoscere una minore spesa di £ 127.810 (€ 66,01);
- 2) Di dare atto che l'opera è stata imputata al bilancio dell'Ente con Delibera di Giunta n. 1939 del 30/12/1996 – Funz. 09 – Serv. 04 – Int. 01 – Imp. 517/99 – Bil. 2000/Res.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrate.

ALLEGATI:

- **Certificato Regolare Esecuzione**
- **Certificato di funzionalità dell'opera**
- **Verbale ultimazione lavori**

IL TECNICO
(Ing. Gaetano Rocca)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Ing. Giuseppe Giuliano)



da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Ing. Giuseppe Giuliano)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 MAG. 2016


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Il/la Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 MAG. 2016 al 11 MAG. 2016

Ragusa 12 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE



C O M U N E D I R A G U S A

**LAVORI di Completamento della rete fognante acque
nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa.**

IMPRESA: SCIACCA Geom. Fortunato Emanuele - GELA -

**CONTRATTO: del 09/04/1999 n.29143 di rep, reg.to a
Ragusa il 22/04/1999 al n.683 Serie 1^a**

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno Duemila, il giorno (05) CINQUE, del mese di
GIUGNO in Ragusa presso il cantiere dei lavori in
epigrafe, il sottoscritto Ing. Gaetano ROCCA, diret-
tore dei lavori,

AS 1998/101

- visto l'art.62 del Regolamento per la Direzione,
Contabilità e Collaudazione dei lavori approvato
con R.D. 25 Maggio 1895, n.350;

- considerato che la consegna dei lavori Sopraindi-
cati ha avuto luogo il 14 Maggio 1999 per cui i la-
vori dovevano essere ultimati il 13 Dicembre 1999;

- tenuto conto che in data 07/12/1999 l'Impresa ha
chiesto ed ottenuto una proroga di mesi due e che
pertanto il termine per l'ultimazione veniva sposta-
to al 13/02/2000;

- tenuto conto della sospensione dei lavori avvenu-
ta il 05/02/2000;

- considerato che la ripresa dei lavori è avvenuta
il 27/03/2000 e che a seguito del nuovo termine fis

sato nella perizia di variante e suppletiva i lavori dovevano essere ultimati entro il 29 Luglio 2000; In seguito ai riscontri in contraddittorio dell'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 05 GIUGNO 2000 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.



L'IMPRESA

Geom. FORTUNATO EMANUELE

Fortunato Emanuele

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. GIUSEPPE GUACCA



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI

Ambiente, Energia, Verde Pubblico e Protezione Civile

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

OGGETTO: Lavori di completamento della rete fognante acque nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa.

Importo dei lavori £ 1.171.506.716,10 (€ 605.032,73) iva inclusa.

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: SCIACCA Geom. Fortunato Emanuele – via Pistillo 51 –GELA – (cl)

CONTRATTO: del 9/4/199 n. 29143 di rep., reg. a Ragusa il 22/04/1999 al n. 683 serie I^A

PREMESSA

Il progetto venne approvato con delibera di giunta comunale n. 1939 del 30/12/1996 .

L'importo complessivo è di £ 1.000.000,00 (€ 516.456,90)

così distinto :

importo base asta : £ 864.399.230,00 (€ 446.424,95)

somme a disposizione dell'amministrazione :

1	espropri	£	14.448.000,00	€	7.461,77
2	collaudi	£	4.321.996,00	€	2.232,12
3	spese tecniche	£	8.643.992,00	€	4.464,25
4	iva 10%	£	86.439.923,00	€	44.642,49
5	imprevisti	£	21.746.859,00	€	11.231,32
	totale	£	135.600.770,00	€	70.031,95

Importo totale progetto euro £ 1.000.000,00 (€ 516.456,90)

CONTRATTO

Il contratto del 9/4/199 n. 29143 di rep., reg. a Ragusa il 22/04/1999 al n. 683 serie I^A per l'importo al netto del ribasso d'asta del 4,8228% £ 822.710.870 (€ 424.894,70)

E

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

È stabilito dall'art. 7 del suddetto contratto e quindi in mesi 7 (sei) dalla data del verbale di consegna avvenuta il 14/05/99

SOSPENSIONI E PROROGHE

I lavori furono prorogati su richiesta della ditta di mesi due pertanto il termine per l'ultimazione veniva spostato al 13/02/2000, in data 5/2/2000 venivano sospesi i lavori in pendenza della perizia di variante che alla ripresa dei lavori in data 27/3/2000 spostava il termine ultimo alla data del 29/luglio 2000.

PERIZIA DI VARIANTE

Approvata con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 22/02/2000 per l'importo £ 1.171.506.716,10 (€ 605.032,73)

1	espropri	£	37.128.000,00	€	19.175,01
2	collaudi	£	14.808.165,00	€	7.647,78
3	spese tecniche	£	14.808.165,00	€	7.647,78
4	iva 10%	£	98.721.101,10	€	50.985,19



5 contabilità	£	18.830.274,00	€	9.725,02
totale		184.295.705,10	€	95.180,79
	Totale	1.171.506.716,10	€	- € 605.032,73

Atto di sottomissione del 17/04/2000 registrato a Ragusa il 12/05/2000 al n. 1555 serie 3^

TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 14/05/99, la loro ultimazione è avvenuta in data 05/06/2000 e quindi entro i termini previsti.

STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 13/01/2015 accettato senza riserve dall'impresa.

CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 88.814,55, da cui dedotto l'importo pagato in conto con : £ 4.935.416 (€ 2.548,93)

n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 12/07/99	£	105.059.441	€	54.258,67
n. 02 Certificato di pagamento emesso in data 05/08/99	£	118.028.949	€	60.956,87
n. 03 Certificato di pagamento emesso in data 24/09/99	£	117.999.864	€	60.941,84
n. 04 Certificato di pagamento emesso in data 18/11/99	£	187.957.166	€	97.071,78
n. 05 Certificato di pagamento emesso in data 04/02/00	£	248.371.967	€	128.273,42
n. 06 Certificato di pagamento emesso in data 12/07/00	£	155.376.238	€	80.245,13
Totale	£	932.793.625	€	481.747,70
Svincolo ritenute 5% su garanzia fideiussoria reale muta ag. Gela n. 8003	£	49.354.160	€	25.489,30
Rest a credito	£	4.935.416	€	2.548,93

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in:

"completamento della rete fognante acque nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa".

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall' Ing. Gaetano Rocca e Geom. Salvatore Battaglia – dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall 'Ing. Gaetano Rocca – dell'U.T.C. di Ragusa.

TERMINE PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

è emesso oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'impresa , i sottoscritti Direttori dei Lavori, il giorno 05/giugno 2000 si sono recati nel sito dei lavori ove in presenza dell'impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 150.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a £ 1.171.506.716,10 (€ 605.032,73) di cui £ 987.211.011,00 (€ 509.851,94) per lavori, ed £ 184.295.705,10 (€ 95.180,79) per somme a disposizione di cui IVA al 10% pari a £ 98.721.101,10 (€ 50.985,19) , si ha quindi minore spesa di £ 127.810,00 (€ 66,01)

AVVISI AD OPPONENDUM

Pubblicati dal 7/9/2000 al 22/9/2000 senza alcun riscontro

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Gaetano Rocca, viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Ditta SCIACCA geom. Fortunato con sede in Gela via Pistillo 51, corrispondono a quelli indicati nel contratto n. di Rep. 29143 del 9/04/1999, registrato a Ragusa in data 22/04/1999 al n. 683 serie I[^]i;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 12052719 presso INAIL con decorrenza continuativa;
- visti certificati cassa edile e Inps positivi;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di £ 1.171.506.716,10 (€ 605.032,73) Di cui £ 987.211.011,00 (€ 509.851,94) per lavori, ed £ 184.295.705,10 (€ 95.180,79) per somme a disposizione di cui IVA al 10% pari a £ 98.721.101,10 (€ 50.985,19), si ha quindi minore spesa di £ 127.810,00 (€ 66,01)

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Scxiacca Geom Fortunato con sede in Gela via Pistillo 51, in base al contratto in data del 9/4/199 Repertorio n. 29143, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari a £ 987.083 da cui detratti i seguenti acconti corrisposti:

n. 01 Certificato di pagamento emesso in data 12/07/99	£	105.059.441	€ 54.258,67
n. 02 Certificato di pagamento emesso in data 05/08/99	£	118.028.949	€ 60.956,87
n. 03 Certificato di pagamento emesso in data 24/09/99	£	117.999.864	€ 60.941,84
n. 04 Certificato di pagamento emesso in data 18/11/99	£	187.957.166	€ 97.071,78
n. 05 Certificato di pagamento emesso in data 04/02/00	£	248.371.967	€ 128.273,42
n. 06 Certificato di pagamento emesso in data 12/07/00	£	155.376.238	€ 80.245,13
Totale	£	932.793.625	€ 481.747,70
Svincolo ritenute 5% su garanzia fideiussoria reale muta ag. Gela n. 8003	£	49.354.160	€ 25.489,30
Resta a credito	£	4.935.416	€ 2.548,93

Lire 4.935.416 (quattromilioni novecentotrentacinquequattrocentosedici lire) pari ad euro 2.548,93 (duemilacinquecentoquarantotto/93) che può pagarsi all'Impresa, salvo approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.

Ragusa li 18/03/2016

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Gaetano Rocca)

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 18/03/2016

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Giuliano)



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
Ambiente, Energia, Verde Pubblico e Protezione Civile
CERTIFICATO DI FUNZIONALITA' DELL'OPERA

OGGETTO: Lavori di completamento della rete fognante acque nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa.

Importo dei lavori £ 1.171.506.716,10 (€ 605.032,73) iva inclusa .

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: SCIACCA Geom. Fortunato Emanuele – via Pistillo 51 –GELA – (cl)

CONTRATTO: del 9/4/199 n. 29143 di rep., reg. a Ragusa il 22/04/1999 al n. 683 serie 1^

Atto di sottomissione del 17/04/2000 registrato a Ragusa il 12/05/2000 al n. 1555 serie 3^

Il sottoscritto Ing. Gaetano Rocca, funzionario del Comune di Ragusa, nella qualità di cooprogettista e direttore dei lavori del progetto “Lavori di completamento della rete fognante acque nere zona campo sportivo a Marina di Ragusa “

ATTESTA

Che i lavori I lavori vennero consegnati con verbale in data 14/05/99 e la loro ultimazione è avvenuta in data 05/06/2000 e quindi entro i termini previsti e sono in atto perfezzamenti funzionali per lo scopo per cui vennero realizzati.

Ragusa, 18/03/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Gaetano Rocca)



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Giuliano)

