



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett IV
III - AP60
il 18.05.2016
Il Resp. del servizio
L'Esattore Direttivo
(Dott. Arch. Scillone)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE IV
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>18.05.2016</u> N. <u>892</u>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di " SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA STRADALE LUNGO LA VIA D'ACCESSO A IBLA DA VIA RISORGIMENTO (EX S.S.115) A LARGO SAN PAOLO " - impegnare €. 20.000,00 per maggiore spesa - CIG: 6533657053
N. <u>43</u> Settore IV Data <u>28/04/2016</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 2504/9 IMP. 689/16

MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello /

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilasedici il giorno 28 del mese aprile nell'ufficio del Settore IV il dirigente Dott. Arch. Marcello Dimartino su proposta del RUP Arch. Rosario Scillone ha adottato la seguente determinazione :

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n.2832 del 21/12/2015 è stato approvato il progetto dei "Lavori di somma urgenza per la sostituzione della barriera stradale lungo la via d'accesso a Ibla da via Risorgimento (ex s.s.115) a largo San Paolo" per un importo complessivo di € 180.000,00 finanziato con fondi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 *bilancio comunale 2014 cap. 2504/1 imp. 1962/15, missione 05, programma 01, titolo 2, macroaggregato 05, 3° livello 99, 4° livello 99*;

- con la determina di cui sopra e contratto n. 30332 del 08/03/2016, Reg.to a Ragusa il 16/03/2016 al n. 809 serie 1T, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta *ISAF Costruzioni s.r.l.* per un importo contrattuale netto di € 156.960,70 al netto del ribasso d'asta del 5,00 % oltre IVA;

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 03.12.2015 e sono stati ultimati giorno 22.03.2016, con n.1 proroga del 28.02.2016 per una durata di 60 giorni;

Visto che durante i lavori si sono dovuti eseguire delle opere in misura maggiore da quelle previste inizialmente e per tanto sopra si è reso necessario effettuare un ulteriore assestamento finale della spesa per un importo pari a € 21.810,89, pertanto l'importo complessivo lordo dei lavori risulta di € 184.656,55, al netto del ribasso d'asta del 5% risulta di € 176.875,85, per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo, è pari a € 19.828,08 oltre IVA 10 %;

Che tale importo può essere finanziato con i fondi della L.R. 61/81 - avanzo vincolato - di cui alla deliberazione G.M. n°206 del 08/04/2016

Visto la Relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione ;

Visto l'art. 132 del Testo coordinato della L. 163/2006 e ss.mm.ii., il nuovo importo dei lavori complessivo dettagliato dal seguente Q.T.E.:

<i>Importo totale Progetto</i>	€ 200.000,00
<i>Importo lavori al lordo</i>	184.656,55
<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	9.538,20
<i>Costo netto della manodopera inclusa nei lavori</i>	19.504,40
<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	155.613,95
<i>Importo lavori al netto depurato del ribasso in ragione del 5,00%</i>	<u>176.875,85</u>
<i>Importo ribasso d'asta su €. 155.613,95</i>	7.780,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
<i>Lavori in economia, da rimborsare previa presentazione fattura, iva compresa</i>	<u>1.000,00</u>
<i>Oneri di conferimento a discarica</i>	<u>745,57</u>
<i>Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..</i>	<u>3.691,00</u>
<i>IRAP 8,5%</i>	<u>313,73</u>
<i>IVA il 10% su lavori al netto</i>	<u>17.687,58</u>
Importo complessivo -----	200.000,00

Visti il D. Lgs. 163/2006 art. 132 (art. 25 L.109/1994), ed il Regolamento DPR 207//2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L. R. 12/2011 e s.m.i.;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale e la maggiore somma di € 20.185,15, ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo;

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. FG 1600250 dell'importo di € 16.400,00 emessa dalla compagnia assicuratrice FINGIOA spa in data 29/02/2016;

- Liquidare e pagare all'impresa ISAF Costruzioni s.r.l. la somma di € 19.828,08 più iva al 10% complessivamente € 21.810,89;

- Dare atto che il presente atto di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato regolare esecuzione;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) Approvare gli atti di contabilità finale con la maggiore somma di € 19.828,08 ed il certificato di collaudo relativa ai lavori di "Lavori di somma urgenza per la sostituzione della barriera stradale lungo la via d'accesso a Ibla da via Risorgimento (ex s.s.115) a largo San Paolo" per un importo complessivo di € 200.000,00 con il seguente quadro economico:

2) Importo totale Progetto

€ 200.000,00

Importo lavori al lordo	184.656,55
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.538,20
Costo netto della manodopera inclusa nei lavori	19.504,40
Importo lavori soggetti a ribasso	155.613,95
Importo lavori al netto depurato del ribasso in ragione del 5,00%	176.875,85
Importo ribasso d'asta su € 155.613,95	7.780,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Lavori in economia, da rimborsare previa presentazione fattura, iva compresa	1.000,00
Oneri di conferimento a discarica	745,57
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.. compreso I.R.A.P.	3.691,00
IVA il 10% su lavori al netto	17.687,58
Importo complessivo	200.000,00

3) Dare atto che l'importo complessivo di €. 200.000,00 è così finanziato:

a) €. 180.000,00 già impegnati con determina dirigenziale n° 2835 del 21.12.2015 al cap. 2504.1 imp. 1962/15

b) €. 20.000,00 da impegnare al cap. 2504.9 " lavori e manutenzione straordinaria opere pubbliche L.R. 61/81 - Applicazione Avanzo - Missione 05 programma 01 - Titolo 2-macroaggregato 02- 3° livello 01 - 4° livello 09 - 5° livello 999; *nuovo 689/16*

4) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;

5) Svincolare la cauzione definitiva, presentata mediante assicurativa fidejussoria n. n. FG 1600250 dell'importo di € 16.400,00 emessa dalla compagnia assicuratrice FINGIOA spa in data 29/02/2016;

6) Liquidare e pagare all'impresa ISAF Costruzioni s.r.l. la somma di € 19.828,08 più iva al 10% per un totale di € 21.810,89;

7) Dare atto che il presente atto di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Rosario Scillone



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello Di Martino

Da trasmettersi d'ufficio:

al Segretario Generale,

al Settore II ed al Settore III



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Arch. Marcello Di Martino

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 17 05 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 19 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(l'ictra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 MAG. 2016 al 26 MAG. 2016

Ragusa 27 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 892 del 18.05.2016

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE IV

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO, CENTRO STORICO, PROTEZIONE CIVILE, SMART CITY

OGGETTO: Lavori di somma urgenza "per la sostituzione della barriera stradale lungo la via d'accesso a Ibla da via Risorgimento(ex SS. 115) a largo S. Paolo"

IMPRESA: ISAF COSTRUZIONI S.r.l. Via G. Verga, 3 - FIUMEFREDDO DI SICILIA.

CONTRATTO: in data 08/03/2016, n. 30332 di repertorio, registrato a Ragusa il 16/03/2016 al n° 809.-
DELIBERA G.M. N° 206 del 08/04/2016

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL
D.L.GS. N. 163/2006

- ART. 200 CONTO FINALE DEI LAVORI
- ART. 237 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
- ART. 141 COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto principale: Il preventivo di spesa dei lavori di somma urgenza, è stato redatto dall'Arch. Rosario Scillone, approvato con determina dirigenziale n. 2832 del 21/12/2015, per l'importo complessivo di € 180.000,00 , così distinto dal seguente quadro economico:

Importo lavori al lordo	€	163.775,06	
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		7.992,19	
Costo manodopera non soggetto a ribass		19.504,40	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	136.278,00	
Per ribasso d'asta del 5.00% su euro 136.278,00	€	6.813,92	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	129.434,08	
Totale complessivo netto dei lavori compreso oneri	€		156.961,14

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Imprevisti e arrotondamenti	€.	2.588,97	
(Incidenza, Art. 90 D.L.gs 163/06)	€.	3.780,00	
I.V.A. 10%	€.	15.696,11	
Oneri di conferimento a discarica	€.	<u>973,78</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	23.038,86	<u>23.038,86</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€.		180.000,00

Aggiudicazione dei lavori:

i lavori sono stati affidati all'impresa ISAF Costruzioni S.r.l., per l'importo di €. 156.960,70 al netto del ribasso d'asta del 5,00%, comprensivo degli oneri diretti ed indiretti per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale.

Il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 08/03/2016 Rep. n. 30332, registrato a Ragusa in data 16/03/2016 al N° 809.-

Ulteriore impegno di spesa::

I fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario realizzare un cordolo di ancoraggio della barriera, in quanto lo spessore del solaio, nella parte destra, non è risultato sufficiente all'ancoraggio.

Per quanto sopra, la Giunta Municipale, con delibera n° 206 del 08/04/2016, ha impegnato l'ulteriore somma di €. 20.000,00, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità. L'importo complessivo impegnato per l'esecuzione dei lavori, risulta di €. 200.000,00, così distinto dal seguente quadro economico finale:

Importo lavori al lordo	€	184.656,55	
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori		9.538,20	
Costo manodopera non soggetto a ribass		19.504,40	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	155.613,95	
Per ribasso d'asta del 5.00% su euro 155.613,95	€	<u>7.780,70</u>	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	147.833,25	
Totale complessivo netto dei lavori compreso oneri	€		176.875,85

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Oneri di conferimento a discarica	€.	745,57	
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..	€.	3.515,00	
Spese tecnico amministrative, supporto al RUP	€.	176,00	
Liste per lavori in economia, compreso iva	€.	1.000,00	
I.V.A. 10%	€.	<u>17.687,58</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	23.124,15	<u>23.124,15</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€.		200.000,00

Descrizione dei lavori:

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in:

- Svellimento del parapetto stradale esistente in ferro;
- Svellimento di pavimentazione di marciapiede esistente;
- Svellimento di vecchio cordolo esistente in c.a.;
- Rifacimento di muretti di recinzione con paramento in pietra locale;
- Rifacimento di nuovo cordolo in c.a. a dx e sx;
- Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza;
- Ripavimentazione del marciapiede esistente;

Impresa appaltatrice:

I lavori sono stati affidati all'impresa ISAF Costruzioni S.r.l., con sede in Fiumefreddo di Sicilia, via G. Verga n° 3.

Contratto:

Il contratto di appalto dei lavori è stato stipulato in data 08 /03/2016, n. 30332, registrato a Ragusa in data 16/03/2016 al n° 809.

Importo contrattuale:

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 5,00%, è risultato di nette Euro 156.961,14, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale.

Atti suppletivi:

Delibera della Giunta Municipale, n° 206 del 08/04/2016, per l'ulteriore impegno di € 20.000,00.-

Elenco prezzi:

I relativi prezzi unitari, sono stati, in parte desunti dal prezziario Regionale LL.PP. ed in parte desunti da analisi prezzi.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 03/12/2015.

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:

Venne fissato un termine per l'esecuzione dei lavori di mesi due, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi con scadenza del tempo utile il giorno 03/02/2016.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata concessa una proroga di gg. 60, con scadenza del tempo utile prorogato al 03/04/2016.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non sono mai stati sospesi.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/03/2016 e quindi in anticipo rispetto alla scadenza del tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Anticipazioni dell'Impresa:

Non è stata concessa alcuna anticipazione all'Impresa.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti nel rispetto dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Variazioni apportate:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono state apportate variazioni al progetto originario, ma sono state effettuate lavorazioni aggiuntive, concordate con il RUP, Direttore dei Lavori e l'Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.-

Certificati d'acconto:

Durante il corso dei lavori furono emessi n. 3 certificati d'acconto per complessivi Euro 175.991,47.

Somme complessive autorizzate:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale	Euro	156.961,14
b) maggiore spesa autorizzata con Delibera G.M. N° 208 del 08/04/2016	Euro	<u>19.914,71</u>
Somme autorizzate al netto	Euro	176.875,85

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 18/04/2016 ed ammonta a complessive nette Euro **176.875,85** così distinte:

Per lavori a misura al netto	€.	176.875,85
------------------------------	----	------------

Da cui sono dedotti:

I certificati di acconto già emessi	€.	<u>175.991,47</u>
-------------------------------------	----	-------------------

Restano	€.	884,38
---------	----	--------

Resta quindi, il credito netto dell'Impresa di	€.	884,38
--	----	---------------

Diconsi euro **ottocentoottantaquattro/38**

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità sino allo stato finale senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non si sono registrati infortuni.

Contributi assicurativi:

Gli acconti corrisposti all'Impresa, sono avvenuti previa verifica da parte del Direttore dei Lavori dei versamenti assistenziali e previdenziali effettuati dall'Impresa ISAF costruzioni Srl, durante il periodo in cui si sono svolti i lavori.

Tale verifica è risultata positiva e quindi si può prescindere dalle dichiarazioni liberatorie della Cassa Edile, dell'INAIL e dell'INPS delle sedi competenti.

Avvisi ad opponendum:

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli AVVISI AD OPPONENDUM.

Cessioni di crediti o atti impeditivi:

Nessun atto ostativo è pervenuto a carico dell'Impresa e quindi si presume che la Stessa non abbia ceduto a chicchessia i propri crediti.

Apertura cave di prestito:

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

Revisione tecnico-contabile:

E' stata accertata dal sottoscritto D. L. la regolarità della contabilità mediante il riscontro tecnico contabile che ha confermato l'importo dello stato finale in € 176.875,85 (lavori al netto).

Assicurazione degli operai:

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL di Catania n° 18374361.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso quanto sopra riportato nella "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" e considerato che:
i lavori di "Lavori di somma urgenza "per la sostituzione della barriera stradale lungo la via d'accesso a Ibla da via Risorgimento(ex SS. 115) a largo S. Paolo"

- sono stati eseguiti secondo le previsioni contrattuali;
- l'impresa esecutrice dei lavori ISAF Costruzioni Srl, con sede in via G. Verga n. 3, Fiumefreddo di Sicilia, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni impartite all'atto esecutivo dal sottoscritto Direttore dei Lavori arch. Rosario Scillone;
- i prezzi applicati alle singole categorie di lavori corrispondono a quelli contrattuali e a quelli successivamente concordati nelle forme di legge;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati compiuti entro i termini contrattuali;
- l'Impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono stati prodotti danni di sorta alle proprietà private;
- l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- non sono state aperte cave di prestito;
- in seguito ai riscontri contabili risulta confermato l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,00 %, in € 176.875,85 di cui allo Stato Finale, tenuto conto degli acconti già corrisposti e degli oneri per la sicurezza, resta il credito netto dell'Impresa di € 884,38 così illustrato:

Importo lordo dei lavori complessivamente eseguiti	€	184.656,55
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	€.	9.538,20
Costo manodopera non soggetto a ribasso	€.	19.504,40
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	155.613,95
Per ribasso d'asta del 5.00% su euro 155.613,95	€	<u>7.780,70</u>
Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	147.833,25
Totale complessivo netto dei lavori eseguiti compreso oneri	€	176.875,85
A detrarre gli acconti corrisposti:		
N°1 del 10/03/2016 di €.	119.852,21	
N°2 del 30/03/2016 di €.	36.311,18	
N°3 del 13/04/2016 di €.	<u>19.828,08</u>	
Sommano gli acconti	€.	175.991,47
		<u>175.991,47</u>
Resta il credito netto da corrispondere all'Impresa di	€.	884,38
I.V.A. il 10% su €.	884,38	€.
		<u>88,44</u>
TOTALE COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA	€.	972,82

CERTIFICA

Che i "Lavori di somma urgenza per la sostituzione della barriera stradale lungo la via d'accesso a Ibla da via Risorgimento(ex SS. 115) a largo S. Paolo" eseguiti dall'impresa ISAF Costruzioni Srl, con sede in via G. Verga n. 3, Fiumefreddo di Sicilia, in base al contratto di appalto dei lavori, stipulato in data 08/03/2016 Rep. n. 30332, registrato a Ragusa in data 16/03/2016 al N° 809 e alla deliberazione della Giunta Municipale, n° 206 del 08/04/2016, sotto la Direzione dei Lavori del sottoscritto arch. Rosario Scillone, sono stati regolarmente eseguiti come in effetti col presente atto si conferma la **REGOLARE ESECUZIONE** ed il credito netto dell'impresa in € **884,38** oltre IVA al 10 %.

Addì, 20/04/2016

L'APPALTATORE
ISAF Costruzioni Srl

ISAF COSTRUZIONI S.r.l.
Amministratore Unico
(Gom. Nuntiato Vecchio)

IL RUP e Direttore dei lavori
(arch. Rosario Scillone)

