

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Settore V -


III - APB0

in 18.05.2016

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott. ssu. Roberto Di Grandi)



## CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale</b> <b>In data</b> <u>18.05.2016</u>  <b>N.</b> <u>893</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i "Lavori di rimozione spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla"  <b>Stato Finale.</b>  <b>Importo dei lavori € 25.000,00 IVA inclusa.</b> IVA compresa. (ai sensi della L.R.61/81 - art.18).  <b>Ditta: Savasta Vito</b>
<b>N.</b> <u>467</u> <b>Settore V</b> <b>Data</b> <u>22-04-16</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<b>BILANCIO</b> <u>2012-2016</u>	<b>CAPITOLO</b> <u>1771-2504</u>	<b>IMPEGNO</b> <u>2011/13 1505/13</u>
<b>MISSIONE</b> <u>05</u>	<b>PROGRAMMA</b> <u>01</u>	<b>TITOLO</b> <u>2</u>
<b>MACROAGGREGATO</b> <u>05</u>	<b>3° LIVELLO</b> <u>99</u>	<b>4° LIVELLO</b> <u>99</u>
		<b>5° LIVELLO</b> <u>999</u>

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilasedici, il giorno 22 (VESENTUE) del mese di APRILE,  
nell'Ufficio del settore V, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso** che con determina dirigenziale n° 1850 del 07/10/2014, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Roberto DIGRANDI (responsabile del servizio fognario), per i **"Lavori di rimozione spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla"**;

**VISTO** il contratto di appalto n°3/V di raccolta del 24/02/2015, redatto presso gli Uffici del Settore V, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **"Savasta Vito"**, con il ribasso del 38,3810% per l'importo di € 11.947,43;

**CONSIDERATO** Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"Savasta Vito"** la somma di € 63,09 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 12.618,92 e gli acconti corrisposti di € 12.555,83, oltre 13,88 per IVA al 22% (per complessive € 76,97).

**VISTO** al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"Savasta Vito"** la somma € 63,09 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 12.618,92 e gli acconti corrisposti di € 12.555,83, oltre 13,88 per IVA al 22% (per complessive € 76,97).
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;
- 3) Prelevare la spesa complessiva di € 76,97 dal Cap. 2504 – Tit. 02 – Funz. 01 – Serv.08 – Bil. 2014 – Interv.(art.18 l.r.61/'81) – Imp.1505/13 – Liq.610/14
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 25.000,00 ad €17.726,83 con una economia complessiva di € 7.273,17.


**Ragusa,**

Il funzionario tecnico  
(geom. Roberto DiGrandi)



**IL CAPO DEL SETTORE V**

(Ing. Michele Scarpulla)



Allegati parte integrante:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;

---

**Ragusa,**



**IL CAPO DEL SETTORE V**  
(Ing. Michele Scarpulla)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 17.05.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 19 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 MAG. 2016 al 26 MAG. 2016

Ragusa 27 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE



**Ambiente - Energia - Protezione Civile**

smart C.I.G. n.: ZDF11BB28F – CUP F24E14001020004.

**€ 16.587.74**

**€ 16.587,74**

-€ 497.63

-€ 1.327,02

**settimana**

**-€ 1.824,65**

**Importo a base d'Asta**

€ 1.824,65

**€ 14.763.09**

- I.V.A. sui lavori 22%

**€ 3.649.30**

- **Spese tecniche 2% (interni)**

€ 331.75

- **Spese tecniche (esterni)**

**€ 2.000.00**

- **Spese pubblicità**

€ 1.000,00

- Versamenti Osserv. LL.PP.

€ 300.00

- Imprevisti e arrotondamenti

**€ 1.131,20**

- **Sommano**

**€ 8.412,26**

**Totale**

**€ 8.412.26**

**€ 25.000,00**

(Art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e Art. 237 del Regolamento 05/10/2010 n° 207)

il progetto è stato redatto in data 05/09/2014 dal Geom. Roberto DiGrandi (responsabile del servizio fognario) dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa presso Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 ed approvato in linea tecnica con determina dirigenziale n. 1850 in data 07/10/2014 per l'importo complessivo di € 25.000,00 così ripartito:

**a) Lavori a base d'asta**

€ 14.763.09

**b) Oneri di Sicurezza e Costo del Personale**

€ 1.824,65

**c) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

€ 8.412,26

**COMPLESSIVAMENTE**

**€ 25.000,00**

Il progetto redatto dal Geom. Roberto DiGrandi in data 05/09/2014, successivamente è stato esaminato in linea tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento dal geom. Domenico Buonisi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore V con sede in Ragusa P.zza San Giovanni ex palazzo INA, il quale ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 10 Settembre 2014.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** i lavori di cui al presente certificato consistono nello spostamento di una vecchia condotta fognaria sita in via Giardini e realizzazione di una nuova condotta su nuovo tracciato e nuovo allaccio.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** a seguito dell'esperimento del cottimo fiduciario in data 11/12/2014 per l'appalto dei lavori di cui in oggetto con affidamento diretto sono stati aggiudicati dall'Impresa "Savasta Vito", con sede legale in Via E. Cavacchioli n. 2 - 97100 Ragusa (RG), con il ribasso del 38,3810%, giusta determina dirigenziale n. 2487 del 18/12/2014.

**CAUZIONE:** come risulta dalle premesse (art. 9) del contratto d'appalto l'Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione assicurativa n. 1/34386/88112901985 emessa in data 18 febbraio

2015, rilasciata dall'Società di Assicurazioni "UNIPOL SAI" Agenzia di Ragusa 34386, per l'importo di € 9.914,56.

**CONTRATTO:** il contratto di appalto è stato stipulato il 24 febbraio 2015, con il N°03/V di raccolta.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 38,3810% sulla somma di € 16.587,74 di cui € 497,63 per oneri della sicurezza ed € 4.000,00 per il costo del personale non soggetti a ribasso d'asta, è risultato di netti € 11.947,43.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** a seguito di preavviso telefonico, si invitava l'impresa a presentarsi il giorno 01 Luglio 2015 presso l'U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 per procedere alla consegna dei lavori; pertanto i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 01 Luglio 2014, come da relativo verbale di consegna;

**NUOVI PREZZI:** non è stato necessario redarre alcuna (P.V.T.) in quanto non vi sono state lavorazioni diverse da quelle contemplate nel progetto esecutivo.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** non è stato sottoscritto nessun atto di sottomissione;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** in base all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in mesi 5 (diconsi mesi cinque) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, pertanto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il 01 Dicembre 2015.

**ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso dei lavori non furono emessi O. d. S., in quanto l'impresa ebbe sempre ad ottemperare con cura e diligenza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

**SOSPENSIONI/RIPRESE:** durante il corso dei lavori si è dovuto provvedere ad effettuare n°1 sospensione dei lavori in data 20 Luglio 2015 e successiva ripresa dei lavori in data 18 settembre 2015.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati ultimati in data 12 novembre 2015 come da certificato redatto in data 12 novembre 2015 e quindi in tempo utile.

**TEMPO IMPIEGATO:** i lavori sono stati eseguiti in n. di giorni consecutivi 75 (diconsi settantacinque).

**RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite e nessun altri danni dovuti a cause di forza maggiore.

**ANDAMENTO DEI LAVORI :** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE:** nessuna variazione o modifica è stata apportata al progetto esecutivo.

**IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:** l'importo delle somme autorizzate oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 38,3810% e comprensivo dei costi relativi agli Oneri di Sicurezza e Costo del Personale, è pari a:

a) Contratto principale	€ 11.947,73
b) Somme a disposizione	€ 2.381,20
<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 14.328,93</b>

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

1 - Certificato di pagamento n° 1 in data 24 nov. 2015	€ 12.555,83
<b>Totale acconti corrisposti</b>	<b>€ 12.555,83</b>

**STATO FINALE:** lo stato finale è stato redatto in data 27 Ottobre 2015 ed ammonta complessivamente a netti € 12.618,92 così distinti:

a) Importo dei lavori allo Stato Finale 27 Ottobre 2015	€ 12.618,92	
Detrazioni:		
b) ammontare degli acconti corrisposti - 1° SAL del 24/11/2015	€ 12.555,83	
<b>RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI</b>	<b>€ 63,09</b>	(diconsi Euro sessantatre/09).

**DIFFERENZA TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SOMME SPESE:**

Somme autorizzate per il progetto: € 25.000,00

A detrarre:

• Somme spese (Importo netto allo Stato Finale)	€ 12.618,92	
• I.V.A. sui lavori 22%	€ 2.776,16	
• Anticipazioni (oneri conferimento in discarica)	€ 0,00	
• Somme spese per competenze tecniche (esterni)	€ 2.000,00	
• Somme spese per competenze tecniche (int.)	€ 331,75	
<b>Sommano</b>	<b>€ 17.726,83</b>	<b>€ 17.726,83</b>
<b>Economia realizzata</b>		<b>€ 7.273,17</b>

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI:** durante il lavoro non è avvenuto nessuno infortunio.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con codice ditta n°2865765, l'I.N.P.S. di Ragusa con P.C.I n°13740236FX.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** preliminarmente all'emissione del SAL e dello STATO FINALE/LIQUIDAZIONE FINALE è stato chiesto il DURC on line agli Enti competenti, dai quali è emersa la regolarità contributiva dell'Impresa con gli adempimenti di legge.

Pertanto è stata ritenuta regolare la posizione dell'Impresa come da documentazione in atti.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Ragusa dal 26/02/2016 al 28/03/2016 per 30 (trenta) giorni, senza esito di opposizione, come risulta dal certificato comunale; Registro Albo n°911 del 26/02/2016.

**CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.

**PROVE SUI MATERIALI:** in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti non è stato necessario eseguire prove di laboratorio;

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Roberto DiGrandi (Responsabile del Servizio Fognario) dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

**ADDETTO ALLA CONTABILITA':** la contabilità è stata eseguita dal Funzionario tecnico Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

**VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il giorno 11 mese novembre anno 2015 il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Roberto DiGrandi a seguito di preavviso dato all'Impresa telefonicamente, con l'intervento del Sig. Vito Savasta, nella qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa omonima con sede in Via E. Cavacchioli n. 2 - 97100 Ragusa (RG) ed alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Domenico Buonisi, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, con la scorta del progetto, del contratto e degli atti contabili si sono recati nei luoghi dei lavori, ove alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla ricognizione dei "Lavori di rimozione, spostamento e realizzazione di una nuova condotta fognaria in via Giardini ad Ibla".

Nel corso di tale visita non sono stati effettuati ulteriori saggi e riscontri oltre alle ricognizioni sopra menzionate in quanto in corso di esecuzione sono state effettuate tutte le misurazioni atte a definire contabilmente le opere eseguite in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto sopra esposto, in tale sede la Direzione Lavori, con l'assenso dei presenti ha accertato che i lavori eseguiti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati seguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai saggi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di cottimo ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Savasta Vito con sede in Via E. Cavacchiolo n. 2 – 97100 Ragusa (RG) in base al contratto sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) Importo dei lavori allo Stato Finale al 27 ottobre 2015 € 12.618,92

Detrazioni:

b) ammontare degli acconti corrisposti - 1° SAL del 24/11/2015 € 12.555,83

**RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI € 63,09**

(diconsi Euro sessantatre/09) oltre IVA al 22% pari ad €13,88, per complessive € 76,97 (diconsi Euro settantasei/97) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, il 22/04/2016

L'IMPRESA  
(Sig. Vito Savasta)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Roberto DiGrandi)

Si approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Domenico Buonisi)



RAGUSA 24/11/2015

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2271993	Data richiesta	11/02/2016	Scadenza validità	10/06/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAVASTA VITO
Codice fiscale	
Sede legale	VIA ENRICO CAVACCHIOLI 97100 RG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.