



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. V - Reg.  
Allo 09 GIU 2016  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(Regista Maria Mezzasalma)  
G.M. e 2246/16



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1013 09 GIU. 2016	<b>OGGETTO:</b> Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori "Necessari per la Messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali anno 2014" – <b>Importo Complessivo €.195.000,00</b> <b>APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.</b>
DATA 16.05.2016  N. 188 SETT.	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 2610 IMP. 1555/2014 liq.232/16

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999

IL RAGIONIERE

---

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di Maggio nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario tecnico geom. Giovanni Guardiano ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**Premesso che:**

- Con Determina Dirigenziale con Determina Dirigenziale n°2496 del 22.12.2014 è stato approvato il progetto per i lavori "Necessari per la Messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali anno 2014", dell'importo complessivo di € 195.000,00, finanziato con fondi comunali
- Con verbale di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1187 del 16.06.2015, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa M.G.M. costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 -97100 Ragusa -, per l'importo complessivo di € 92.620,73 a seguito del ribasso del 50,7813 % sull'importo a base d'asta di € 91.110,04 oltre € 45.000,00 quale costo del personale proposto dall'impresa, ed € 2.777,55 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso.
- In data Il contratto d'appalto in data 23.06.2015 n° 13/V/2015 di raccolta, per l'importo complessivo di € 92.620,73 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso.
- In data 24.06.2015 sono stati consegnati i lavori che dovevono essere ultimati in data 21.09.2015; Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere la 1^ perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132 del comma 1 lettera b , del Decreto 163/06 e approvata dal R.U.P provvedendo all'esecuzione degli stessi entro l'importo finanziato con Determina Dirigenziale n° 2496 del 22.12.2014
- I lavori sono stati ultimati in data 30.11.2015 , e quindi in tempo utile; In data 26.02.2016 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve,dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 97.495,26;

**Considerato che:**

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 08.03.2016;
- Sono stati emessi n°2 stato di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 97.495,26 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 97.007,28,per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 487,48 oltre I.V.A. al 22%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 97.495,26	€ 97.007,78	€ 487,48
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 22%	€ 21.448,96		€ 21.341,71	€ 107,25
- incent. art.18 L.109/94	€ 2.923,86		€ 1.156,24	€ 1.767,62
-Irap 8,50% su € 2.923,86	€ 248,53			€ 248,53
-Imprevisti ed arrotondamenti	€ 39.214,83			
-Oneri Coferimento in discarica	€ 1.629,20			€ 1.629,20
-Assicurazione progettisti e verificatore	€ 1.000,00			€ 1.000,00
-Oneri verifica progetto	€ 210,00			€ 210,00
-Anac	€ 30,00			€ 30,00
-Coordinatore sicurezza	€ 6.450,00		€ 5.075,20	€ 1.374,80
-50% Ribasso d'asta da confluire nel fondo	€ 24.349,34			€ 24.349,34
<b>TOTALE CONSUNTIVO</b>	<b>€ 97.504,72</b>		<b>€ 124.580,93</b>	<b>€ 31.204,22</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b> (somme liquidate e da liquidare)	<b>€ 155.785,15</b>			
<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 195.000,00</b>			
<b>ECONOMIA REALIZZATA</b>	<b>€ 39.214,85</b>			

**Ritenuto di:**

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 5900710000910153, dell'importo di € 18.524,00 emessa in data 10.06.2015 dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Ragusa;

- Liquidare e pagare all'impresa M.G.M. costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 -97100 Ragusa -, la somma di € 487,48+ iva al 22% complessivamente €.594,73 ;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Prendere atto che rispetto al finanziamento non è stata realizzata economia.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

#### D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori **Necessari per la Messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali anno 2014**" dell'importo complessivo di € 195.000,00; con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 97.495,26	€ 97.007,78	€ 487,48
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 22%	€ 21.448,96		€ 21.341,71	€ 107,25
- incent. art.18 L.109/94	€ 2.923,86		€ 1.156,24	€ 1.767,62
-Irap 8,50% su € 2.923,86	€ 248,53			€ 248,53
-Imprevisti ed arrotondamenti	€ 39.214,83			
-Oneri Coferimento in discarica	€ 1.629,20			€ 1.629,20
-Assicurazione progettisti e verificatore	€ 1.000,00			€ 1.000,00
-Oneri verifica progetto	€ 210,00			€ 210,00
-Anac	€ 30,00			€ 30,00
-Coordinatore sicurezza	€ 6.450,00		€ 5.075,20	€ 1.374,80
-50% Ribasso d'asta da confluire nel fondo	€ 24.349,34			€ 24.349,34
<b>TOTALE CONSUNTIVO</b>	<b>€ 97.504,72</b>		<b>€ 124.580,93</b>	<b>€ 31.204,22</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b> (somme liquidate e da liquidare)	<b>€ 155.785,15</b>			
<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€ 195.000,00</b>			
<b>ECONOMIA REALIZZATA</b>	<b>€ 39.214,85</b>			

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 5900710000910153, dell'importo di € 18.524,00 emessa in data 10.06.2015 dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Ragusa;
- Liquidare e pagare all'impresa M.G.M. costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 -97100 Ragusa -, la somma di € 487,48+ iva al 22% complessivamente €.594,73, di cui al Cap. 2610 Bilancio 2016 imp.1555/2014 liq.232/16 Missione 04 Programma 02 titolo 2 Macroaggregato 05 3^Livello 99 4^ Livello99 5^Livello 999. ;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia pari ad €.39.214,85.

Il Funzionario Tecnico  
(geom. Giovanni Guardiano)

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Michele Scarpulla)

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo e DURC

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

RAGUSA... 8/6/2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA ... 13.6.2016

IL MESSO COMUNALE

*Salonia*  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 13.6.2016/Al: 20.6.2016  
RAGUSA... 21.6.2016

IL MESSO COMUNALE

---



# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione di sicurezza  
N. 1013 del 09/01/2016

## SETTORE V

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Programmazione Opere Pubbliche



### COMUNE DI RAGUSA

(Provincia di Ragusa)

Lavori : necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali anno 2014"

Impresa: M.G.M. costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 -97100 Ragusa -

Contratto: in data 23/06/2015, n. 13/V/2015 di repertorio

#### .RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

#### PREMESSE

##### Progetto principale:

Il progetto redatto dal geom. Guardiano Giovanni per un' importo complessivo di €. 195.000,00 , approvato con Determina Dirigenziale n°2496 del 22.12.2014, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 138.877,59
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 2.777,55	
A2-Oneri Da interferenza		€ -	
A3- Costi Personale		€ 74.354,33	
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 61.745,71
B)SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Iva 22% su €. 149,315,36	€ 30.553,07		
B2 incentivo art. 18 legge 109/94	€ 2.777,55		
B3 Irap 8,50 % su €. 2.986,31	€ 236,09		
B4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.865,70		
B5 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 1.000,00		
B6- Oneri Conferimento in Discarica	€ 1.000,00		
B7 - Oneri Verifica Progetto	€ 210,00		
B8 - Autorità di vigilanza	€ 30,00		
B9 - Coordinatore Sicurezza	€ 6.450,00		
Totale somme a disposizione	€ 56.122,41		€ 56.122,41
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€ 195.000,00

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il suddetto progetto, approvato con Determina Dirigenziale n°2496 del 22.12.2014, per l'importo complessivo di € 195.000,00 , è stato finanziato con fondi di Bilancio.

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, effettuata con il sistema di cui all'art.125 del D.Lgs n°163/06, e con Determina Dirigenziale n°1187 in data 16/06/2015 rimase aggiudicataria l'Impresa M.G.M. costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 -97100 Ragusa -, per l'importo complessivo di €

92.620,73 a seguito del ribasso del 50,7813 % sull'importo a base d'asta di € 91.110,04 oltre €.45.000,00 quale costo del personale, ed €.2.777,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

**Contratto principale:**

Il contratto d'appalto in data 23/06/2015, n. 13/V/2015 di repertorio

**Perizie di variante e assestamento contabile:**

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 20.10.2015 una perizia di variante per l'importo complessivo di €. 195.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 146.193,94
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 2.923,88	
A2-Oneri Da interferenza		€ -	
A3- Costi Personale		€ 47.371,22	
Importo non soggetto a ribasso		€ 50.295,10	€ 50.295,10
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 95.898,84
A dedurre il ribasso d'asta del 50,7813%			-€ 48.698,68
Restano al netto			€ 47.200,16
A sommare importo non soggetto a ribasso			€ 50.295,10
Totale lavori			€ 97.495,26
B)SOMME A DISPOSIZIONE			
B1 Iva 22% su €. 97,495,26		€ 21.448,96	
B2 incentivo art. 18 legge 109/94		€ 2.923,88	
B3 Irap 8,50 % su €. 2.923,88		€ 248,53	
B4 - Imprevisti ed arrotondamenti		€ 39.214,83	
B5 - Assicurazione progettista e verificatore		€ 1.000,00	
B6- Oneri Conferimento in Discarica		€ 1.629,20	
B7 - Oneri Verifica Progetto		€ 210,00	
B8 - Autorità di vigilanza		€ 30,00	
B9 - Coordinatore Sicurezza		€ 6.450,00	
B10-50%Ribasso d'asta da confluire nel fondo		€ 24.349,34	
Totale somme a disposizione	€ 97.504,74		€ 97.504,74
<b>TOTALE PROGETTO</b>			€ 195.000,00

**Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:**

La suddetta perizia di assestamento contabile è stata approvata dal Rup non ha comportato aumento di spesa rispetto al finanziamento originario di cui alla Determina Dirigenziale n°2496 del 22.12.2014

**Contratto aggiuntivo:**

Non essendo variato l'importo contrattuale non è stato necessario redigere atto di sottomissione ;

**Spesa autorizzata per i lavori:**

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 97.495,26 così distinte:

- a) per il contratto principale € 92.620,73
- b) per il 1^ contratto suppletivo € 4.874,53

**Totale spesa autorizzata per i lavori € 97.495,26**



**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Guardiano Giovanni, nominato con Determina dirigenziale 2418 del 15.12.2014 .I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dallo stesso tecnico dipendente comunale.

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 24.06.2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 21.09.2015

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere a sospensione dei lavori.

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga per gg.30.

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 30.11.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi, e pertanto in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**

Non è stato necessario provvedere alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi

**Anticipazione in denaro:**

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazione da parte dell'impresa

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

**Variazioni apportate:**

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizia sopra citata.

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 26.02.2016 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 50,7813% €. 97.495,26



- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi **€. 97.007,78**

Resta il credito netto dell'Impresa in **€. 487,48**

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 97.495,26
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 97.495,26
<b>Minore spesa di</b>	<b>€ 0,00</b>

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa (RG) mediante polizza assicurativa a carattere continuativo.

**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:**

Con nota in data 09.03.2016, il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. in data 09.03.2016 che attesta la regolarità dell'impresa.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

L'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**Tempo stabilito per il collaudo:**

In base all'art. 36 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 31.03.2016

1) Mole Giuseppe - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Rimozione pannelli eternit e relativa sostituzione copertura palestra Quasimodo.

Sostituzione avvolgibili scuola C. Battisti; Eliminazione infiltrazione terrazza edificio Scolastico D. Siculo. Rimozione intonaco ammalato rato e rifacimento dello stesso prospetti auditorium Quasimodo. Piccoli interventi manutentivi.

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto, della perizie di assestamento contabile e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

**Penale per il ritardo:**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

**Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolo speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 97.495,26 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa ne procure o deleghe a



favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

i sottoscritti Direttori dei lavori certificano che i lavori *"necessari per la messa in*

*sicurezza degli edifici scolastici comunali anno 2014*, eseguiti dall'Impresa : M.G.M.

costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 - 97100 Ragusa

in base al contratto d'appalto in data 23/06/2015, n. 13/V/2015 di repertorio, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 97.495,26

- A dedurre:

b) per n. 2 acconti già corrisposti € 97.007,28

Restano € 487,48

Resta il credito dell'Impresa in nette € 487,48 (diconsi euro quattrocentoottantasette/48) che possono essere corrisposte all'Impresa M.G.M. costruzioni srl- con sede in Via Falcone n°88 - 97100 Ragusa,  
a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e  
salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa , li 31.03.2016

L'IMPRESA  
MGM COSTRUZIONI SRL  
Via G Falcone 88 - 97100 Ragusa  
P.IVA e C.F. 01359240882

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

