



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

15 GIU. 2016

ARRIVO

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Traspessa: SeH VI-
IL - APb6
il 22.06.2016
N. Rep. del Servizio
L'Istruttore Finanziario
(Dott.ssa Antonella Minetti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
In data 22.06.2016

N.

1092

N. 160 Settore VI

Data 13/06/2016

OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione,
svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di
sisternazione marciapiedi e alberatura a Marina di Ragusa.
CIG: 64637127E0

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO 2015	CAPITOLO 2803/37		IMPEGNO 692/16 119.246/16	
MISSIONE 08	PROGRAMMA 01		TITOLO 2	
MACROAGGREGATO 02	3° LIVELLO 01	4° LIVELLO 99	5° LIVELLO 999	

IL RAGIONIERE
Josephine Scatt

L'anno duemilasedici il giorno TREDI 16 del mese di GIUGNO nell'ufficio del Settore VI su proposta del Funzionario Responsabile Geom. E. Russo il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con D.D. n.2218 del 10/11/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 100.000,00 per i "Lavori di sistemazione marciapiedi e alberatura a Marina di Ragusa"

Considerato che con D.D. n.901 del 19/05/2016 è stata approvata la perizia di variante e supplitiva per i lavori di sistemazione marciapiedi e alberatura a Marina di Ragusa, imporeto complessivo € 100.000,00 al Cap. 2803/37 - Imp. 692/16 — Missione 08 — Programma 01- Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 01 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 05/02/2016 e che dovevano essere ultimati il 04/06/2016;

Visto il verbale di ultimazione del 20/05/2016 dove si specifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale redatto in data 25/05/2016 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammontano a complessivi 80.445,06 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 certificati di acconto per complessivi 80.042,83 pertanto risulta un credito all'impresa di € 402,23 oltre IVA al 22% per un totale di € 490,72;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta "Battaglia Gaudenzio srl" per i lavori in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 24/03/2016;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

- Visto l'art. 15 Comma 2° del vigente regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3, e 4 dello stesso regolamento;*
- Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;*
- Visti gli art.53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;*
- Visto il D.Lvo n. 29/93.*

DETERMINA

1. Prendere atto del C.R.E dei "Lavori di sistemazione marciapiedi e alberature a Marina di Ragusa"

Liquidare alla ditta "Battaglia Gaudenzio srl" la somma di € 402,23 oltre IVA al 22% per un totale di € 490,72 - Cap. 2803/37 - Imp. 692/16 - Missione 08 - Programma 01- Titolo 2 - Macroaggregato 02 - 3° Livello 01 - 4° Livello 99 - 5° Livello 999 - Bil. 2015 -

2. Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 50/2380228 della società "REALE MUTUA ASSICURAZIONE" di Ragusa;

3. Prendere atto tra la somma autorizzata e quella spesa:

Somma complessiva autorizzata	€ 100.000,00
• importo stato finale	€ 80.445,06
• Per IVA al 22%	€ 17.697,91
• Contributo ANAC	€ 30,00
• IRAP sulle spese tecniche	€ 135,30
• Spese tecniche	€ 1.590,62
Sommano	€ 99.898,79
	€ 99.898,79
Economia per somma non utilizzata	€ 101,21

Per cui essendo stata impegnata la somma complessiva di € 100.000,00 è stata realizzata una economia di €. 101,21

3. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente";

Allegati:

Copia C.R.E; Copia D.U.R.C.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. E. Russo.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

UFFICIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Ai sensi degli art. 147-bis e 153, Comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

Ragusa 22/6/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 GIU. 2016 al 30 GIU. 2016

Ragusa 01 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE



LAVORI: Lavori di sistemazione marciapiedi e alberatura a Marina di Ragusa

IMPRESA: Battaglia Gaudenzio srl – Ragusa.

CONTRATTO: in data 04/05/2016 al n° 32 di raccolta.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto venne redatto in data 06/11/2015 dall' Agr. Rizza Maria ed approvato con Determina Dirigenziale 2218 del 10/11/2015, per un importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 79.530,94 per lavori e €. 20.469,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

- | | |
|---|-------------------------|
| • Lavori a base d'asta | € 79.530,94 |
| • Di cui per costi sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 1.500,00 |
| • Per incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) | € 32.501,76 |
| | Totale lavori |
| • Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| - per I.V.A. 22% | € 17.496,81 |
| - per Spese tecniche | € 1.590,62 |
| - per IRAP sulle spese tecniche | € 135,20 |
| - per contributo AVCP | € 30,00 |
| - per imprevisti e arrotondamenti | € 1.216,43 |
| | Sommano |
| | Importo totale progetto |
| | € 100.000,00 |

L'importo è stato impegnato al cap. 2803/37 - bilancio 2015 - impegno 692/16 - missione 08 - titolo 2 - programma 01 - macroaggregato 02 – 3° livello 01 – 4° livello 99 – 5° livello 999.

GARA D'APPALTO:

Con Determina Dirigenziale n° 2974 del 28/12/2015 e 901 del 19/05/2016 furono affidati i lavori all'impresa Battaglia Gaudenzio srl di Ragusa, che ha offerto il ribasso del 25,00%.

CONTRATTO:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 04/05/2016 e dallo stesso risulta che l'impresa Battaglia Gaudenzio assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 68.148,65, oltre i.v.a., al netto del ribasso offerto in sede di gara del 25,00%.

CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE:

I lavori sono stati consegnati in data 05/02/2016 ed essendo prevista una durata di mesi 4, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 04/06/2016.

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

In data 12/04/2016 veniva redatta la 1° perizia di variante in virtù della quale, vista la necessità di contabilizzare alcune categorie di lavori per i quali mancavano i relativi prezzi unitari, è stato sottoscritto un atto di sottomissione, in data 16/04/2016, e un verbale nuovi prezzi, concordati tra l'impresa appaltatrice ed il Direttore dei Lavori ed approvati in linea tecnica dal R.U.P.


CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione Appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dal quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 29.04.1985 n° 21.

Ragusa, 10/06/2016

L'IMPRESA


IMPRESA EDILI
Giulia Giudenzio Srl.
Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Agr. Rizza Maria)

