

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: SeH V-

TII - AP60

il 24.06.2016

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Affronti)



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

21 GIU. 2016

ARRIVO

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>24.06.2016</u>	OGGETTO: Ripavimentazione di alcuni tratti di C.so V. Veneto e via G.B. Odierna.
N. <u>1108</u>	Ditta: Cappello Giuseppe s.r.l.
N. <u>230</u> Settore V	Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione
Data: <u>20.06-16</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. CAP. 2504 IMP. 1335/2015

MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 TITOLO 2

MACROAGGREGATO 5 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di Giugno nell'ufficio del settore V su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Franco Papparazzo, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 1984 del 23/10/2015 veniva approvato il progetto riguardante la "Ripavimentazione di alcuni tratti di C.so V. Veneto e via G.B. Odierna." dell'importo complessivo di €. 200.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cappello Giuseppe S.r.l. con il r.a. del 24,9999%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 10/01/2016 e sono stati regolarmente ultimati in data 08/05/2016;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 09/05/2016;
- Preso Atto del certificato di regolare esecuzione firmato in data 16/06/2016;
- Visto l'art. 237 del regolamento 207/2010 emanato in attuazione del Decreto Lgs. 163/2006 riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Ripavimentazione di alcuni tratti di C.so V. Veneto e via G.B. Odierna" affidati alla ditta Cappello Giuseppe S.r.l.;
- 2) Prendere atto della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

		€ 200.000,00
- per lavori	€. 123.064,86	
- per oneri discarica	€. 4.996,48	
- per forniture	€. 7.213,86	
- per I.V.A. 22% di € 135.815,20	€. 29.879,34	
- per spese tecniche + IRAP	€. 3.071,13	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 168.765,67	€. 168.765,67
Economia finale di spesa		€. 31.234,33

- 3) Prendere atto dell'avvenuta erogazione alla ditta Cappello Giuseppe S.r.l. degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 130.300,00 oltre IVA;

- 4) Liquidare e pagare alla ditta Cappello Giuseppe S.r.l. la somma residua che ammonta ad €. 5.515,20 oltre IVA di €. 1.213,34 e quindi per un totale complessivo di €. 6.728,54;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 6.728,54 al BIL. 2014 CAP. 2504
IMP. 1335/2015 MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 TITOLO 2
MACROAGGREGATO 5 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dalla ditta Cappello Giuseppe S.r.l.;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 1278/2015 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 200.000,00 ad €. 168.765,67 con la realizzazione di una economia pari ad €. 31.234,33.
- 8) **Dare mandato** agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento al link "amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" e sottosezione "provvedimenti dirigenziali" del sito istituzionale del Comune.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

~~Il Funzionario Tecnico~~
Geom. Franco Paparazzo

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 22/6/2016

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 27 GIU. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglierini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 GIU. 2016 al 04 LUG. 2016

Ragusa 05 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1108 del 24.06.2016

SETTORE V° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Ripavimentazione di alcuni tratti di c.so V. Veneto e via G.B. Odierna

DITTA: Cappello Giuseppe s.r.l.

CONTRATTO: in data 10/12/2015 n. 32 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 1984 del 23/10/2015 prevedeva una spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui €. 146.500,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 10/12/2015 n. 32 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Cappello Giuseppe s.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 114.046,46 al netto del ribasso d'asta offerto del 24,9999.%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcuna perizia di variante atteso che la spesa finale rientra tra le competenze della D.L.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Non si è reso necessario redigere alcun atto di sottomissione atteso che la maggior spesa contrattuale, inferiore al 5%, è comunque soggetta a I.V.A.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 10/01/2016 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario procedere a concessione di alcuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 120 (giorni centventi) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 11/01/2016, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 09/05/2016.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/05/2016 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 09/05/2016 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 135.815,20 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 130.300,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 200.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 123.064,86	
- per forniture	€. 7.213,86	
- per oneri scarica	€. 4.996,48	
- per I.V.A. 22% di €. 135.815,20	€. 29.879,34	
- per spese tecniche + IRAP	€. 3.071,13	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 168.765.67	€. 168.765.67
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 31.234.33

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 135.815,20
- acconti corrisposti	€. 130.300,00

Restano €. 5.515,20

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi atti al rifacimento completo della pavimentazione lungo il tratto del c.so V. Veneto oltre ad opere di ripristino

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Franco Paparazzo* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Cappello Giuseppe s.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 135.815,20 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 130.300,00, resta il residuo di €. 5.515,20 oltre IVA di €. 1.213,34 per un totale complessivo di €. 6.728,54, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Cappello Giuseppe s.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 16/06/2016

L'Impresa
(ing. Giuseppe Cappello)
CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.
L'Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE



Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo Portelli)