

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H VI -
III - APPO
il 30 GIU 2016
a Il Responsabile
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Giacomo Amato)



27.6.2016
A

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale
In data 30 GIU 2016

N. 1146

N. 163 Settore VI

Data 15-06-16

OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di sistemazione e realizzazione orti sociali.

CIG: ZE416FB38C

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO 2015	CAPITOLO 2514.2	2065/15 - 664/16	Liq. 259/16
MISSIONE 16	PROGRAMMA 01	TITOLO 2	
MACROAGGREGATO 02	3° LIVELLO 02	4° LIVELLO 01	5° LIVELLO 999

IL RAGIONIERE
Joseph D'Adda

L'anno duemilasedici il giorno quinquagesima del mese di giugno nell'ufficio del Settore VI su proposta del Funzionario Responsabile Geom. E. Russo il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con D.D. n. 2296 del 12/11/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 20.000,00 per i "Lavori di sistemazione e realizzazione orti sociali "

Considerato che l' importo è stato impegnato al Cap. 2514.2 bil. 2015 Imp. 2065 (D.D. 2973/15) e 664/16 e che con D.D. 836/16 del 06/05/2016 è stata approvata la perizia di variante e supplitiva per i lavori di sistemazione e realizzazione di orti sociali, importo complessivo € 20.000,00 Missione 16 – Programma 01- Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 02 – 4° Livello 01 – 5° Livello 999;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2016 e che dovevano essere ultimati il 24/05/2016;

Visto il verbale di ultimazione del 12/05/2016 dove si specifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale redatto in data 26/05/2016 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammontano a complessivi 14.674,42 e che sono stati liquidati all'impresa n. 1 certificato di per complessivi 14.601,05 pertanto risulta un credito all'impresa di € 73,37 oltre IVA al 22% per un totale di € 89,51;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta "Aprile Salvatore & c. s.n.c." per i lavori in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 21/03/2016;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

- Visto l'art. 15 Comma 2° del vigente regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art. 17 commi 1, 2, 3, e 4 dello stesso regolamento;

- Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
- Visti gli art.53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visto il D.Lvo n. 29/93.

DETERMINA

1. Prendere atto del C.R.E dei "Lavori di sistemazione e realizzazione orti sociali" Liquidare alla ditta "Aprile Salvatore" la somma di € 73,37 oltre IVA al 22% per un totale di € 89,51 – al Cap.2514.2 - Imp. 2065/15(D.D. 2973/15) – Imp.664/16 (D.D.836/16) – Missione 16 – Programma 01- Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3° Livello 02 – 4° Livello 01 – 5° Livello 999 – Bil. 2015 -
2. Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 132612993 della società " UnipolSai " di Ragusa;
3. Prendere atto tra la somma autorizzata e quella spesa:

Somma complessiva autorizzata	€ 20.000,00
• importo stato finale	€ 14.674,42
• Per IVA al 22%	€ 3.228,37
• Per oneri di conferimento	€ 1.750,00
• IRAP sulle spese tecniche	€ 25,35
• Spese tecniche	€ 298,18
Sommano	€ 19.976,32

Economia per somma non utilizzata € 23,68

Per cui essendo stata impegnata la somma complessiva di € 20.000,00 è stata realizzata una economia di €. 23,68

3. Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente ";

Allegati:

Copia C.R.E; Copia D.U.R.C.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. E. Russo)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

UFFICIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
(Ing. G. Giuliano)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Ai sensi degli art. 147-bis e 153, Comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;

Ragusa 23/6/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Tagliarini Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 LUG. 2016 al 11 LUG. 2016

Ragusa 12 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI

Ambiente – Energia - Verde Pubblico

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1146 del 30 GIU. 2016

LAVORI: Lavori di sistemazione realizzazione orti sociali

IMPRESA: Aprile Salvatore e C. snc – Ragusa.

CONTRATTO: in data 21/03/2016 al n° 23 di raccolta.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto venne redatto in data 09/11/2015 dall' Agr. Rizza Maria ed approvato con Determina Dirigenziale 2296 del 12/11/2015, per un importo complessivo di €. 20.000,00 di cui €. 14.909,44 per lavori e €. 5.090,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

- Lavori a base d'asta € 14.909,44
- Di cui per costi sicurezza (non soggetti a ribasso) € 300,00
- Per incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € 3.219,67

Totale lavori € 14.909,44

- Somme a disposizione dell'Amministrazione
 - per I.V.A. 22% € 3.280,08
 - per Spese tecniche € 298,18
 - per IRAP sulle spese tecniche € 25,35
 - per imprevisti e arrotondamenti € 1.486,95

Sommano € 5.090,56 € 5.090,56

Importo totale progetto € 20.000,00

L'importo è stato impegnato al cap. 2514.2 - bilancio 2015 - impegni 2065/15 (D.D. 2973/15) e 664/16 (D.D. 836/16) - missione 16 - titolo 2 - programma 01 - macroaggregato 02 – 3° livello 02 – 4° livello 01 – 5° livello 999.

GARA D'APPALTO:

Con Determina Dirigenziale n° 2973 del 22/12/2015 furono affidati i lavori all'impresa Aprile Salvatore e C. snc di Ragusa, che ha offerto il ribasso del 23,23%.

CONTRATTO:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/03/2016 e dallo stesso risulta che l'impresa Aprile Salvatore assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 12.263,59, oltre i.v.a., al netto del ribasso offerto in sede di gara del 23,23%.

CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE:

I lavori sono stati consegnati in data 25/01/2016 ed essendo prevista una durata di mesi 4, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 24/05/2016.

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

In data 22/03/2016 veniva redatta la 1° perizia di variante in virtù della quale, vista la necessità di contabilizzare alcune categorie di lavori per i quali mancavano i relativi prezzi unitari, è stato sottoscritto un atto di sottomissione, in data 11/04/2016, e un verbale nuovi prezzi, concordati tra l'impresa appaltatrice ed il Direttore dei Lavori ed approvati in linea tecnica dal R.U.P. .

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Come accertato dal relativo verbale è avvenuta il 12/05/2016, e quindi con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 12.

CONTO FINALE:

Redatto in data 26/05/2016, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 14.674,42 e a fronte del quale è stato pagato l'acconto di €. 14.601,05.

CREDITO ALL'IMPRESA:

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a :
 - lavori eseguiti al netto del ribasso **€ 14.674,42**
 - acconti corrisposti **€ 14.601,05**
RESTANO € 73,37

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Somma complessiva autorizzata: **€ 20.000,00**

- Importo conto finale **€ 14.674,42**

- I.V.A. 22% **€ 3.228,37**

- Per oneri di conferimento **€ 1.750,00**

- IRAP sulle spese tecniche **€ 25,35**

- Spese tecniche **€ 298,18**

SOMMANO € 19.976,32 **€ 19.976,32**

ECONOMIA PER SOMMA NON UTILIZZATA **€ 23,68**

ASSICURAZIONE OPERAI:

Dal D.U.R.C. in data 21/03/2016 si evince che le posizioni I.N.A.I.L e I.N.P.S. di Ragusa risultano regolari.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CESSIONE DI CREDITO:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato da parte dell'Amministrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori sono consistiti principalmente in:

- Rimozione vegetazione esistente;
- Realizzazione recinzione e ricarica di terra vegetale;
- Impiantistica idraulica e opere di rifinitura.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:

Il progetto è stato redatto dall'Agr. Rizza Maria, che ha diretto anche i suddetti lavori.

Per quanto sopra, si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed all'approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29.04.1985 n°21 e si

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione Appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dal quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 29.04.1985 n° 21.

Ragusa, 10/06/2016

L'IMPRESA

IMPRESA EDILE

APRILE SALVATORE & C. s.a.s.
VIA Orsiola 1, 97100 Ragusa
P.IVA 00390700881

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Agr. Rizza Maria)