

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set ✓
TIL - Albo
il 30.09.2016
Il Rep. Ospedale
L'Innominato Direttivo
(Dott.ssa Innominata Ministrante)



CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA
30 SET. 2016
ARRIV

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <i>1655</i> 30 SET. 2016	OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO SCOLASTICO 4 NOVEMBRE". IMPORTO COMPLESSIVO € 650.000,00 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 26.09.2016	
N. 342, SETT.	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 **CAP. 2751/23** **IMP. 824/2016**
MISSIONE 04 **PROGRAMMA 2** **TITOLO 2**
MACROAGGREGATO 02 **3° livello 01** **4° livello 9** **5° livello 3**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di settembre nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del Funzionario tecnico geom. Giovanni Guardiano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n°1398 del 09/10/2013 è stato approvato il progetto per i "Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico 4 Novembre". Importo Complessivo € 650.000,00 finanziato ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12.09.2013 n° 104 convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n ° 128 ;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 3100 del 31/12/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva, e i lavori sono stati affidati all' l'Impresa Leone Marcello con sede a Modica (RG) Via Toscano 6, per l'importo complessivo di € 454.526,87 a seguito del ribasso del 10,9697% sull'importo a base d'asta di € 490.641,20 di cui €.151.609,42 quale costo del personale, ed €.9.812,82 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 05.04.2016 n° 30335 di rep. Reg. a Ragusa in data 14.04.2016 al n°1148
- In data 06.04.2016 sono stati consegnati i lavori che dovevono essere ultimati entro il 04.08.2016;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga di giorni 25;
- I lavori sono stati ultimati in data 29.08.2016 , e quindi in tempo utile;
- In data 21.09.2016 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 453.877,22;
- In data 27.09.2016 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 08.07.2016 e valido fini al 05.11.2016;
- Sono stati emessi n°3 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 453.877,22 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 451.607,83 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 2.269,39 oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 1747/96/132600892, dell'importo di 24.147,46 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazione S.P.A. emessa in data 12.04.2016
- Liquidare e pagare all'impresa Leone Marcello con sede a Modica (RG) Via Toscano 6, la somma di € 2.269,39 + iva al 22% per complessivi €. 2.768,66;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 54 del 04/08/2016 di approvazione del D.U.P. 2016 – 2018 e del Bilancio di previsione 2016 – 2018;

Vista la Deliberazione della G. M. n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 – 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.

e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/2997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto Regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alle forme e pubblicità delle determinazioni dirigenziali

Vista la L.R. 12/07/2011 n.12;

Visto l'art. 22 del D.P.R.S. 31/1/2012 n.13;

Richiamato l'art. 47 dello Statuto Comunale, nonché gli artt. 53 e 65 del vigente Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA

1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico 4 Novembre", dell'importo complessivo di € 650.000, con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
1	A - IMPORTO LORDO LAVORI ESEGUITI	€ 489.930,33
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%	€ 9.798,61
4	A3- Costi Personale	€ 151.470,86
5	Totale lavori eseguiti non soggetti a ribasso d'asta	€ 161.269,47
6	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 328.660,86
7	A5 - RIBASSO D'ASTA DEL 10,9697% SU € 328.660,86	€ 36.053,11
8	A6) IMPORTO netto lavori eseguiti	€ 453.877,22
9	B)SOMME A DISPOSIZIONE	
10	B1 Iva 22% su €. 453.877,22	€ 99.852,99
11	B2 incentivo artt. 92-93 D.lgs. 163/2006	€ 7.917,56
12	B3 Versamento ANAC	€ 225,00
13	B4- Oneri Conferimento in Discarica iva compresa	€ 6.638,51
14	B5 -Spese pubblicità	€ 283,00
15	B6 Oneri Verifica Progetto	€ 700,00
	Totale somme a disposizione	€ 115.617,06
	TOTALE SPESA	€ 569.494,28
	ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA	€ 43.984,79
	ALTRE ECONOMIE	€ 36.520,93
	TOTALE PROGETTO	€ 650.000,00

2) **svincolare** la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 1747/96/132600892, dell'importo di 24.147,46 emessa dalla Società UnipolSai Assicurazione S.P.A. emessa in data 12.04.2016;

3) **Liquidare e pagare** all'impresa Leone Marcello, con sede a Modica (RG), Via Toscano 6, la somma di € 2.269,39 + iva al 22% per complessivi €. 2.768,66;

4) **Trasmettere** l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;

5) **Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

6) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000.

Il Funzionario Tecnico
(geom. Giovanni Guardiano)

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scapellata)

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e DURC

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto all'art. 17 del Regolamento di contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 30/8/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

03 OTT. 2016

Ragusa

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO MODIFICATORE
(Seggianti, Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 OTT. 2016 al 10 OTT. 2016

Ragusa 11 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE



SETTORE V

Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture – Programmazione Opere Pubbliche

COMUNE DI RAGUSA
 (Provincia di Ragusa)

Lavori : necessari per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico 4 Novembre.
 Importo di € 650.000,00

Impresa: Leone Marcello con sede a Modica (RG) Via Toscano 6

Contratto: d'appalto in data 05.04.2016 n° 30335 di rep. Reg. a Ragusa in data 14.04.2016 al n°1148

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
 (art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto dai tecnici Ing. Giuseppe Corallo geom. Guardiano Giovanni e geom. Iacono Giorgio per un importo complessivo di €. 650.000,00, è stato approvato con Determina Dirigenziale n°1398 del 09/10/2013, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA			€ 490.641,20
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 9.812,82	
	A2-Oneri Da interferenza		€ -	
	A3- Costi Personale		€ 151.609,42	
	Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 161.422,24	-€ 161.422,24
3	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 329.218,96
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1 Iva 22% su €. 490,641,20	€ 107.941,06		
6	B2 incentivo art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 9.812,82		
7	B3 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 30.404,92		
8	B4 Assicurazione progettisti	€ 1.500,00		
9	B5- Oneri Conferimento in Discarica	€ 5.000,00		
10	B6 -Spese pubblicità	€ 4.000,00		
11	B7 Oneri Verifica Progetto	€ 700,00		
	Totale somme a disposizione	€ 159.358,80		€ 159.358,80
				€ 650.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il suddetto progetto, approvato con Determina Dirigenziale n°1398 del 09/10/2013, per l'importo complessivo di € 650.000,00, è stato finanziato ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12.09.2013 n° 104 convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n° 128;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, effettuata con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.82 comma 2 del "codice appalti" e dall'art.19 comma 1 lettera a della L.R. n°12/2011, (Determina aggiudicazione definitiva n° 3100 del 31/12/2015) rimase aggiudicataria l'Impresa Leone Marcello con sede a Modica (RG) Via Toscano 6, per l'importo complessivo di € 454.526,87 a seguito del ribasso del 10,9697 % sull'importo a base d'asta di € 490.641,20 di cui €.151.609,42 quale costo del personale, ed €.9.812,82 per oneri sicurezza non oggetti a ribasso.

Contratto principale:

Il contratto d'appalto in data 05.04.2016 n° 30335 di rep. Reg. a Ragusa in data 14.04.2016 al n°1148.

Quadro economico con ribasso d'asta:

In seguito al ribasso d'asta, il quadro economico è risultato il seguente:.

Perizie di variante e assestamento contabile:

Non si è reso necessario redigere perizie di variante o di assestamento.

Contratto aggiuntivo:

Non è stato necessario redigere atti aggiuntivi,

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 454.526,87 così distinte:

a) per il contratto principale	€ 454.526,87
Totale spesa autorizzata per i lavori	€ 454.526,87

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'ing. Michele

Scarpulla. I lavori sono stati diretti dai sottoscritti ing. Giuseppe Corallo, geom. Guardiano Giovanni e geom. Iacono Giorgio, dipendenti comunali. Essendo stati i lavori eseguiti da un'unica impresa non è stato necessario nominare il Coordinatore per la sicurezza

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 06.04.2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 04.08.2016

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga di giorni 25.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 29.08.2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi, e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Non è stato necessario provvedere alla redazione di verbali di concordamento nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Non sono stati previsti lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

L'impresa non ha richiesto l'anticipazione di legge.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

Variazioni apportate:

Rispetto al progetto approvato ci sono state modestissime variazioni di quantità di lavori che hanno richiesto la redazione di perizie di assestamento.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato necessario emettere ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19.09.2016 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 10,9697% €. 453.877,22
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi €. 451.607,83

Resta il credito netto dell'Impresa in **€. 2.269,39**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 454.526,87
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 453.877,22
Minore spesa di	€ 649,05

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa (RG) mediante polizza assicurativa a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito: Il D.U.R.C., con validità fino al 05/11/2016, attesta la regolarità dell'impresa.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

L'Impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 36 del capitolo speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro il mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 21.09.2016 e oltre ai sottoscritti Direttori dei lavori ed al Rup ing. Michele Scarpulla, è intervenuto il sig. Leone Marcello, titolare dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

Ristrutturazione servizi igienici Piano Primo. Demolizione pavimentazione e massetto piano terra e piano primo; posa in opera di nuova pavimentazione aule e corridoi piano terra e piano Primo ; Posa zoccoletto Pitturazione parziale di aule e corridoio. Rifacimento terrazza previa rimozione della pavimentazione esistente fino all'estradosso del solaio esistente e realizzazione di solaio aerante attraverso la posa di uno strato di guaina asfaltica, posa di cupolex con h variabile, realizzazione massetto di irrigidimento con rete eletrosaldata, massetto isolante, guaina cementizia, posa pavimentazione in cemento e zoccolatura dello stesso materiale. Sostituzione di tutti gli infissi con vetri di sicurezza. Piccoli interventi manutentivi. Messa in sicurezza del frontalino del cortile interno, con l'ausilio di ponteggi, attraverso la rimozione e il rifacimento delle parti ammalorate.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttori dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale dei sottoscritti, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione

ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale in quanto i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali con l'aggiunta della proroga concessa.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolo speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO:

Il quadro economico finale è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
1	A - IMPORTO LORDO LAVORI ESEGUITI		€ 489.930,33
2	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 9.798,61
4	A3- Costi Personale		€ 151.470,86
5	Totale lavori eseguiti non soggetti a ribasso d'asta		€ 161.269,47
6	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 328.660,86
7	A5 - RIBASSO D'ASTA DEL 10,9697% SU € 328.660,86		€ 36.053,11
8	A6) IMPORTO netto lavori eseguiti		€ 453.877,22
9	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
10	B1 Iva 22% su €. 453.877,22	€ 99.852,99	
11	B2 incentivo artt. 92-93 D.lgs. 163/2006	€ 7.917,56	
12	B3 Versamento ANAC	€ 225,00	
13	B4- Oneri Conferimento in Discarica iva compresa	€ 6.638,51	
14	B5 -Spese pubblicità	€ 283,00	
15	B6 Oneri Verifica Progetto	€ 700,00	
	Totale somme a disposizione	€ 115.617,06	€ 115.617,06
	TOTALE SPESA		
	€ 569.494,28		
	ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA		
	€ 43.994,41		
	ALTRE ECONOMIE		
	€ 36.511,31		
	TOTALE PROGETTO		
	€ 650.000,00		

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi variazioni di quantità entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di 453.877,22 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto della proroga concessa;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- k) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

i sottoscritti Direttori dei lavori certificano che i **"LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO IV NOVEMBRE"**, eseguiti dall'Impresa Leone Marcello con sede a Modica (RG) Via Toscano 6, in base al contratto d'appalto in data 05.04.2016 n° 30335 di rep. Reg. a Ragusa in data 14.04.2016 al n°1148, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 10,9697% €. 453.877,22
 - A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi €. 451.607,83
 Resta il credito netto dell'Impresa in €. 2.269,39

(diconsi euro duemiladuecentosessantanove/39) che possono essere corrisposte all'Impresa Leone Marcello con sede a Modica (RG) Via Toscano 6, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa , lì 21.09.2016

L'IMPRESA


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



DIREZIONE DEI LAVORI

