

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. 5°
Sett. 3° - Albo
13 OTT. 2016
Il Resp. del servizio
Il R. Segretario Amministrativo
[Signature]



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONE
- 7 OTT. 2016
ARR

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale <u>1764</u> Data <u>13 OTT. 2016</u>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Liquidazione finale dei lavori e Svincolo cauzione per il "Completamento del Viale Europa". Impresa FIN. EDIL 2000 srl - 97100 Ragusa (RG)
N. 353 SETTORE Data <u>05-10-2016</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2016 - Cap. 2805.1
 - Imp. 2228/2015 FPV *liqui 381/16*
Missione 10 Programma 05 Titolo 2
Macroaggregato 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999

IL RAGIONIERE CAPO
[Signature]

L'anno duemilasedici, il giorno CINQUE (05) del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA, su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Marcello LICITRA, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°2440 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Salvatore CHESSARI per il **"Completamento del Viale Europa"** per un importo di €. 200.000,00 di cui per lavori €. 149.500,00 compresi €. 4.485,00 per oneri di sicurezza non soggetti a base d'asta e di €. 50.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- i lavori sono stati affidati alla ditta FIN. EDIL 2000 srl con sede a 97100 Ragusa (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°429 del 10/03/2016 per l'importo di €. 108.170,72 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 28,50%.
- In data 01/04/2016 è stata stipulata la Scrittura Privata n.12/V/2016 relativa ai lavori da eseguirsi per un importo complessivo di €. 108.170,72 comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa.
- In data 04/04/2016 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere ultimati in data 03/06/2016.
- che la D.L. ha redatto una perizia di assestamento contabile, ed approvata dal RUP in data 02/06/2016; con la quale si è avuto un aumento dell'importo dei lavori di €. 8.357,27.
- che i lavori sono stati ultimati in data 12/07/2016, e quindi in tempo utile in quanto a seguito della precisata variante la data di ultimazione era stata posticipata al 13/07/2016.
- che in data 12/07/2016 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto (comprensivo del maggiore importo per la variante) di €. 116.527,99.

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 4430312 in data 01/08/2016 e valido fino al 29/11/2016.
- sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori più lo stato finale per un importo complessivo di €. 116.527,99, mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per €. 114.500,00 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a €. 2.027,99 oltre I.V.A. al 22%.
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 28,50 %		€.	116.527,99	
Somme a disposizione				
Per I.V.A. 22%	€.	25.636,16		
Per spese tecniche + IRAP (da liquidare ancora)	€.	3.154,23		
Autorità di vigilanza (da liquidare ancora)	€.	30,00		
Contributo ENTE SFERA	€.	1.200,00		
Imprevisti	€.	00,00		
Onere discarica IVA inclusa	€.	00,00		
SOMMANO	€.	30.020,39	€.	30.020,39
Economia di Progetto		€.	53.451,63	
		TOTALE	€.	200.000,00

Ritenuto di:

- Approvare gli atti contabilità finale ed il certificato di Collaudo Amministrativo;
- Liquidare e pagare alla ditta FIN. EDIL 2000 srl con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Valdossola n.7 la somma di €. 2.027,99 + IVA al 22% complessivamente in €. 2.474,15;

Visti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **"completamento del Viale Europa"** Importo complessivo €. 200.000,00, con il seguente quadro economico definitivo.

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 19,68 %		€. 116.527,99
Somme a disposizione		
Per I.V.A. 22%	€. 25.636,16	
Per spese tecniche + IRAP (da liquidare ancora)	€. 3.154,23	
Autorità di vigilanza (da liquidare ancora)	€. 30,00	
Contributo ENTE SFERA	€. 1.200,00	
Irfprevisti	€. 00,00	
Onere scarica IVA inclusa	€. 00,00	
SOMMANO	€. 30.020,39	€. 30.020,39
Economia di Progetto		€. 53.451,63
	TOTALE	€. 200.000,00

2. Liquidare e pagare alla ditta FIN. EDIL 2000 srl con sede in 97100 Ragusa (RG), Via Valdossola n.7 la somma di €. 2.027,99 + IVA al 22% complessivamente in €. 2.474,15 quale liquidazione a saldo;
3. Prelevare la spesa complessiva di €. 2.474,15 di cui €. 446,16 per IVA al 22% dal Cap. 2805.1 Bilancio 2016 Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3°Livello 99 – 4°Livello 99 – 5°Livello 999 – Impegno 2228/2015 FPV. *liqui 381/16*
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2440 del 24/11/2015 si è concluso con un economia di €. 53.451,63.
5. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;


Allegati parte integrante

- ☐ **Certificato Regolare Esecuzione;**

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Marcello LICITRA)




IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 12/10/2016


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....17.OTT.2016...


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Elena Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....17.OTT.2016..... al.....24.OTT.2016.....

Ragusa.....25.OTT.2016...

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Lavori di completamento Viale Europa a Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2805.1 Impegno 2228/2015 FPV Esercizio Finanziario 2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 200.000,00 di cui: €. 149.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 4.485,00 per oneri per la sicurezza ed infine per €. 50.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG = 6238948 - CUP = F26G15000910004

IMPRESA: FIN. EDIL. 2000 s.r.l. con sede in 97100 Ragusa Via Valdossola, 7

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 12/11/2015, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2440 24/11/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui €. 149.500,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

In data 01/04/2016 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 12/V/2016.

Dagli atti risulta che all'impresa FIN. EDIL. 2000 s.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 108.170,72 al netto del ribasso d'asta offerto del 28,50.%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante rientrante tra le competenze della D.L. ed approvata dal R.U.P.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi ed è stato redatto n. 1 atto di sottomissione.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 04/04/2016 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori.

Proroghe

Si è reso necessario procedere a concessione di n. 1 proroga di giorni 40 che andava a traslare la ultimazione dei lavori al 13/07/2016.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 60 (giorni sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 04/04/2016, i lavori avrebbero dovuto compiersi, tenuto conto anche della proroga concessa, entro il 13/07/2016

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/07/2016 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 12/07/2016 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 116.527,99 dal quale verranno dedotti n° 3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 114.500,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 200.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 116.527,99	
- per forniture	€. 0,00	
- per oneri discarica	€. 0,00	
- per I.V.A. 22% di €. 116.527,99	€. 25.636,16	
Contributo ANAC	€. 30,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 1.200,00	
- per spese tecniche + IRAP	€. 3.154,23	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 146.548,38	€. 146.548,38
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 53.451,62

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13218115**, presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505249276**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°4011**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 116.527,99
- acconti corrisposti	€. 114.500,00
- Restano	€. 2.027,99

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi atti alla realizzazione di un parcheggio attiguo alla Chiesa San Pio IX nonché alla realizzazione del marciapiede lato dx a scendere su viale Europa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Franco Papparazzo* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa FIN. EDIL. 2000 s.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 116.527,99 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive €. 114.500,00, resta il residuo di €. 2.027,99 oltre IVA di €. 446,16 per un totale complessivo di €. 2.474,15, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa FIN. EDIL. 2000 s.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 12/07/2016

L'Impresa FIN. EDIL 2000 srl
(geom. Giuseppe Chiesari)



DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Papparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo Portelli)