


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SeH V
III - ALBO
il 24-10-2016
M. Responsabile del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. Ing. Michele Scarpulla)



COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>generale 1844</u>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Liquidazione finale dei lavori e Svincolo cauzione per la "Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante cordolatura a Marina di Ragusa". Impresa EUROSCAVI s.n.c. – 97010 Monterosso Almo (RG)
Data <u>21 OTT. 2016</u>	
N. 3 + 3 SETTORE Data <u>14-10-2016</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2016 - Cap. 2966.0
 - Imp. 2226/2015 sub. 2 FPV liqui 02/16
Missione 10 Programma 05 Titolo 2
Macroaggregato 05 3° livello 99 4° livello 99 5° livello 999

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici, il giorno Quattro (4) del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°2742 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Franco PAPARAZZO per i "Lavori di realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedinale mediante cordolatura a Marina di Ragusa" per un importo di €. 130.000,00 di cui per lavori €. 100.465,00 compresi €. 3.835,27 per oneri di sicurezza non soggetti a base d'asta e di €. 29.535,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- i lavori sono stati affidati alla ditta EUROSACVI s.n.c. con sede a 97010 Monterosso Almo (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°470 del 11/03/2016 per l'importo di €. 75.727,02 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 25,60%.
- In data 14/04/2016 è stata stipulata la Scrittura Privata n.13/V/2016 relativa ai lavori da eseguirsi per un importo complessivo di €. 75.727,02 comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa.
- In data 18/04/2016 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere ultimati in data 17/06/2016.
- che la D.L. ha redatto una perizia di Variante approvata con Determinazione Dirigenziale n.1122 del 28/06/2016; con la quale si è avuto un aumento dell'importo dei lavori (all'interno del 20% dell'importo contrattuale) di €. 14.889,95.
- che i lavori sono stati ultimati in data 30/06/2016, e quindi in tempo utile.
- che in data 11/10/2016 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto (comprensivo del maggiore importo per la variante) di €. 90.496,07.

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 4314925 in data 20/07/2016 e valido fino al 17/11/2016.
- sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 100.461,27, mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per €. 98.900,00 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a €. 1.561,27 oltre I.V.A. al 22%.
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 25,60 %		€.	90.496,07
Oneri afferenti a lavori in economia per opere si sicurezza		€.	8.500,20
Anticipazione oneri conferimento in discarica		€.	1.465,20
sommano		€.	100.461,27
Somme a disposizione della S.A.			
Per I.V.A. 22% su €. 90.496,07	€.	19.909,14	
Per spese tecniche + IRAP (da liquidare ancora)	€.	2.119,67	
Autorità di vigilanza (da liquidare ancora)	€.	30,00	
Contributo ENTE SFERA	€.	2.400,00	
Imprevisti	€.	00,00	
SOMMANO	€.	24.458,81	€. 24.458,81
Economia di Progetto		€.	2.887,58
	TOTALE	€.	130.000,00

X

Ritenuto di:

- Approvare gli atti contabilità finale ed il certificato di Collaudo Amministrativo;
- Liquidare e pagare alla ditta EUROSACVI s.n.c. con sede in 97010 Monterosso Almo (RG), Via Giovanni XXIII n.200/A la somma di €. 1.561,27 + IVA al 22% complessivamente in €. 1.904,75;

Visti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedinale mediante cordolatura a Marina di Ragusa". Importo complessivo €. 130.000,00, con il seguente quadro economico definitivo.

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 25,60 %		€.	90.496,07
Oneri afferenti a lavori in economia per opere si sicurezza		€.	8.500,20
Anticipazione oneri conferimento in discarica		€.	1.465,20
sommano		€.	100.461,27
Somme a disposizione della S.A.			
Per I.V.A. 22% su €. 90.496,07	€.	19.909,14	
Per spese tecniche + IRAP (da liquidare ancora)	€.	2.119,67	
Autorità di vigilanza (da liquidare ancora)	€.	30,00	
Contributo ENTE SFERA	€.	2.400,00	
Imprevisti	€.	00,00	
SOMMANO	€.	24.458,81	€. 24.458,81
Economia di Progetto		€.	2.887,58
		TOTALE	€. 130.000,00

- Liquidare e pagare alla ditta EUROSACCI s.n.c. con sede a 97010 Monterosso Almo (RG), Via Giovanni XXIII n.200/A la somma di €. 1.561,27 + IVA al 22% complessivamente in €. 1.904,75 quale liquidazione a saldo;
- Prelevare la spesa complessiva di €. 1.904,75 di cui €. 343,48 per IVA al 22% dal Cap. 2966 Bilancio 2016 Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3°Livello 99 – 4°Livello 99 – 5°Livello 999 – Impegno 2226/2015 sub. 2 FPV. *la qua 402116*
- Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2742 del 16/12/2015 si è concluso con un economia di €. 2.887,58
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla ALLIANZ Assicurazioni S.p.A (Agenzia di Ragusa) Polizza n. 77561683 rilasciata a garanzia degli atti contrattuali in data 29/03/2016;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Allegati parte integrante

- Certificato Regolare Esecuzione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 18/10/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....21 OTT. 2016.

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 OTT. 2016 al 31 OTT. 2016....

Ragusa 02 NOV. 2016....

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1P44 del 21 OTT. 2016

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Lavori di realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante cordolatura a Marina di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2966 Impegno 2226/2015 sub.2 FPV Esercizio Finanziario 2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 130.000,00 di cui: €. 100.465,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 3.835,27 per oneri per la sicurezza ed infine per €. 29.535,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CIG = 6517930DFA – CUP = F21B15000550004

IMPRESA: EUROSCAVI snc di Rosario BUSCEMA & C. con sede in 97010 Monterosso Almo (RG) Via Giovanni XXIII n. 200/A.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 141 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Franco PAPARAZZO approvato con Determinazione Dirigenziale in data **16 Dicembre 2015** con numero di prot. generale **n°2742** per l'importo complessivo di **€. 130.000,00** così ripartito:

- A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1) per Lavori Imprevisti
2) per spese tecniche e fondo innovazione + IRAP
3) Assicuraz. Progettisti e Verificatore
4) Autorità di vigilanza
5) Oneri di conferimento in discarica
6) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 %

Sommano	€. 100.465,00;
1) per Lavori Imprevisti	€. 2.783,03;
2) per spese tecniche e fondo innovazione + IRAP	€. 2.119,67;
3) Assicuraz. Progettisti e Verificatore	€. 500,00;
4) Autorità di vigilanza	€. 30,00;
5) Oneri di conferimento in discarica	€. 2.000,00;
6) per Imposta sul Valore Aggiunto 22 %	€. 22.102,30;
Sommano	€. 29.535,00;
Totale €. 130.000,00;	

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data **22/02/2016** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **EUROSCAVI snc** con sede legale in 97010 Chiaramonte Gulfi (RG) – Via Giovanni XXIII, 200/A giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. **N. 470** del **11 Marzo 2016**.

Contratto principale:

La Scrittura Privata relativa ai lavori venne stipulata in data **14/04/2016** con il **n°13/V/2016** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **25,60 %** e perciò in **€. 75.727,02** (diconsi Euro Settantacinquemilasettecentoventisette/02) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Perizia di variante e assestamento contabile:

Oltre al progetto fu presentata una perizia di assestamento contabile per la necessità di realizzare dei lavori straordinari di completamento dell'opera non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia fu approvata con atto Dirigenziale e rientrò come impegno di spesa all'interno delle somme stanziate con il provvedimento di approvazione del progetto n. **2742** del **16/12/2016** l'aumento fu pari al 19,66%, quindi all'interno del 20%;

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 25,60% a seguito della 1 Perizia		€.	90.617,74
Somme a disposizione			
Per I.V.A. 22%	€. 21.805,90		
Per spese tecniche + IRAP	€. 2.210,37		
Assicuraz. Progettisti e Verificatore.	€. 500,00		
Autorità di vigilanza	€. 30,00		
Contributo ENTE SFERA	€. 2.000,00		
Imprevisti	€. 462,25		
Onere discarica IVA inclusa	€. 1.787,54		
Oneri di sicurezza non inclusi nei lavori	€. 8.500,00		
Opere accessorie (paletti segnamargine)	€. 2.086,20		
SOMMANO	€. 39.382,26	€.	39.382,26
Economia di Progetto		€.	0
	TOTALE	€.	130.000,00

Approvazione della perizia di assestamento:

La Perizia fu approvata con Determinazione Dirigenziale n. **1122** del **28/06/2016**.

Contratto Aggiuntivo:

Per i lavori suppletivi è stato stipulato un atto di sottomissione redatto in data 05/07/2016 e registrato al n. 30/V/2016.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Da Contratto principale:	€. 75.727,74
<input type="checkbox"/> Atto di sottomissione:	€. 14.889,95
	Sommano €. 90.617,74

R.U.P. e Direttore dei Lavori:

Il Responsabile del Procedimento è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, mentre La Direzione Lavori è stata affidata in un primo momento al Geom. Vincenzo OTTAVIANO tecnici dell'U.T.C. settore V (giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n.**2391** del **18/11/2015**) in un secondo momento, per dimissione del Direttore dei Lavori, con Determinazione Dirigenziale n. **1019** del **09/06/2016** l'incarico di Direttore dei Lavori è stato ricoperto dal Geom. Salvatore CHESSARI.

I lavori sono stati diretti in ogni caso tutti dal Geom. Salvatore CHESSARI.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **18 Aprile 2016** e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna firmato senza riserva da parte dell'Impresa.

Tempo Utile:

In base all'art. **18** del capitolato Speciale d'appalto il tempo utile era di **60 giorni** consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto l'**17 Giugno 2016**.

Proroghe e sospensioni:

A causa sia della redazione della Perizia di variante, sia alla sostituzione della Direzione lavori la stazione appaltante ha concesso una proroga di giorni 13.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **30 Giugno 2016** come da relativo Verbale di costatazione dei lavori effettuati firmato da entrambe le parti.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **73**.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Verbali Nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori ed in concomitanza con la Perizia di Variante è stato necessario concordare n. nove (09) nuovi prezzi approvati con il succitato atto di sottomissione .

Lavori in economia:

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione lavori si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto. Dette lavorazioni sono state inserite negli atti contabili.

Anticipazioni in denaro.

Non è stato necessario ricorrere ad anticipazione da parte dell'Impresa.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, sia in parte alle previsioni del progetto originario, sia alle previsioni della Perizia di Variante in conformità degli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Stato finale.

Lo **STATO FINALE DEI LAVORI** è stato redatto in data **11/10/2016**, e firmato dall'impresa **EUROSCAVI snc** senza riserve, ammonta complessivamente a nette:

	€.	90.496,07
<i>(diconsi Euro Novantamilaquattrocentonovantasei/07)</i>		
<u>Credito dell'imprenditore e le somme spese:</u>		
Oneri afferenti a lavori in economia opere di sicurezza	€.	8.500,00
Anticipazioni oneri di conferimento in discarica	€.	1.465,20
Deduconsi gli acconti già corrisposti:		
1 SAL alla data del 28/06/2016	€.	51.900,00
2 SAL alla data del 04/08/2016	€.	<u>47.000,00</u>
Credito a saldo:	€.	1.561,27
<u>Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:</u>		
<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	130.000,00

□ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%		
Tranne il saldo all'impresa	€.	108.500,46
□ Contributo ENTE SFERA liquidazione con nota in data 03/08/2016 prot. 82264:	€.	2.400,00
□ Autorità di Vigilanza, ancora da liquidare	€.	30,00
□ Competenze Tecniche, ancora da liquidare	€.	2.119,67
□ Oneri afferenti a lavori in economia	€.	8.500,00
□ Oneri di conferimento in discarica	€.	1.465,20
□ Saldo Impresa IVA al 22% compresa	€.	1.904,75
Economia realizzata	€.	2.887,58

Assicurazione degli operai.

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°3819469**, presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505827113**, e presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°5174**.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Cessione Crediti da parte dell'Impresa:

L'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dal suddetto lavoro.

Riserve dell'Impresa.

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Premesso che:

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 11 (undici) del mese di Ottobre in Ragusa.
 Il sottoscritto Direttore dei Lavori *Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,
 Visti gli artt. 219, 221 e 222 del Regolamento dei Lavori Pubblici 05 ottobre 2010 n. 207;
 Visto l'art. 17 del Contratto di Appalto redatto in forma di scrittura privata;
 Visto lo Stato Finale dei lavori del 11/10/2016 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 90.496,07 al netto del ribasso d'asta;
 previo avviso all'Impresa precipitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. Rosario BUSCEMA*, Socio Amministratore dell'impresa EUROSCAVI snc;
 2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nella duplice qualità di Direttore dei Lavori e di RUP;
- si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:
- Realizzazione di cordolatura di delimitazione (all'interno della sede stradale del lungomare bisani) tra pista ciclabile/pedonale e sede destinata al traffico veicolare nel tratto tra la Via OTTAVIANO e lo Scalo Trapanese;

Risultati della visita di collaudo.

Con la scorta del progetto, della perizia di assestamento contabile e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore Dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare. Contabilizzazione ad in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti.

Dal confronto delle singole categorie di lavori previste in progetto e nella perizia con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile dei Procedimenti.

Penale per il ritardo.

Da come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni.

Da Quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa corrispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 90.496,07 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in affetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile la risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori di "**Realizzazione di pista ciclabile e area ciclopedonale mediante cordolatura a Marina di Ragusa**" eseguiti dalla ditta EUROSACCI snc con sede legale in 97010 Monterosso Almo (RG) Via Giovanni XXIII n.200/A, in base al contratto d'appalto sotto forma di scrittura privata redatto in data 14/04/2016 con il n°13/V di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

▪ Ammontare del Conto finale	€. 100.461,27
▪ A dedurre gli acconti corrisposti (n.2 SAL)	€. <u>98.900,00</u>
▪ Restano	€. 1.561,27

Resta il credito dell'Impresa in nette €. 1.561,27 (diconsi euro millecinquecentosessantuno/27) che possono essere corrisposte alla ditta EUROSACCI snc con sede legale in 97010 Monterosso

Almo (RG) Via Giovanni XXIII n.200/A a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione
dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.
Ragusa, 13 Ottobre 2016

Si Approva.



LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. Salvatore CHESSARI)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)