


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH V-
III-IV-AVROC-A920
il 24.10.2016

Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott.ssa Isabella Minelli)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <i>generale 1846</i> Data <i>21.10.2016</i>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Liquidazione finale dei lavori e Svincolo cauzione per i lavori di "Realizzazione di opere di urbanizzazione nelle Vie Palmiro TOGLIATTI e Grazia DELEDDA". Quantificazione importo lavori a scomputo lottizzazione "Marchesa Carlotta SCHININA" Impresa <i>ICOGEN srl - 97019 Vittoria (RG)</i>
N. 372 SETTORE Data <i>14-10-2016</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2016 - Cap. 2261
- Imp. 2223/2015 FPV *liqu. 408/16*
Missione 08 Programma 01 Titolo 2
Macroaggregato 02 3° livello 01 4° livello 09 5° livello 12

IL RAGIONIERE CAPO

R. G. B.

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTORDICI (14) del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°2342 del 16/11/2015 è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Franco PAPARAZZO per la **“Realizzazione di opere di urbanizzazione nelle Vie Palmiro TOGLIATTI e Via Grazia DELEDDA”** per un importo di €. 200.000,00 di cui per lavori €. 172.000,00 compresi €. 5.160,00 per oneri di sicurezza, €. 34.179,00 per il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta ed infine €. 28.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- i lavori sono stati affidati alla ditta ICOGEN srl con sede a 97019 Vittoria (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°316 del 24/02/2016 per l'importo di €. 153.065,27 (comprensivi degli oneri di sicurezza ed il costo della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 14,2731%.
- In data 20/05/2016 è stata stipulata la Scrittura Privata n.30342/XII relativa ai lavori da eseguirsi per un importo complessivo di €. 153.065,27 comprensivi degli oneri di sicurezza e costo manodopera, IVA esclusa. La stessa fu registrata all'Agenzia delle entrate di Ragusa giorno 08/06/2016 al n.1844 serie 1T;
- In data 20/06/2016 sono stati consegnati i lavori che dovevano essere ultimati in data 17/09/2016.
- che la D.L. ha redatto una perizia di variante in data 08/07/2016 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1241 del 15/07/2016; con la quale si è avuto un aumento dell'importo dei lavori di €. 15.516,57.
- che i lavori complessivi (compresi quelli aggiuntivi previsti in variante) sono stati ultimati in data 09/09/2016.
- che in data 15/09/2016 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa appaltatrice per l'importo netto (comprensivo del maggiore importo per la variante) di €. 168.581,70.

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 4144353 in data 08/07/2016 e valido fino al 05/11/2016.
- sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori più lo stato finale per un importo complessivo di €. 168.581,70, mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per €. 167.735,00 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a €. 846,70 oltre I.V.A. al 22%.
- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 14,2731 %		€. 168.581,70
Somme a disposizione		
Per I.V.A. 10%	€. 16.858,17	
Per spese tecniche + IRAP (da liquidare ancora)	€. 3.628,95	
Autorità di vigilanza (da liquidare ancora)	€. 225,00	
Contributo ENTE SFERA (da liquidare ancora)	€. 300,00	
Per oneri di conferimento in discarica	€. 3.931,82	
SOMMANO	€. 24.943,16	€. 24.943,16
Somme accantonate con D.D. 1241 del 15/07/2016		€. 5.759,00
Economia di Progetto		€. 715,47
	TOTALE	€. 200.000,00

Ritenuto di:

- Approvare gli atti contabilità finale ed il certificato di Collaudo Amministrativo;
- Liquidare e pagare alla ditta ICOGEN s.r.l con sede in 97019 Vittoria (RG), Via G. Galilei n.15 la somma di €. 846,70 + IVA al 10 % complessivamente in €. 931,37;

Visti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione delle "Opere di urbanizzazione nelle Vie Palmiro TOGLIATTI e Via Grazia DELEDDA" Importo complessivo €. 200.000,00, con il seguente quadro economico definitivo.

Lavori al netto del r.a. contrattuale del 14,2731 %		€. 168.581,70
Somme a disposizione		
Per I.V.A. 10%	€. 16.858,17	
Per spese tecniche + IRAP (da liquidare ancora)	€. 3.628,95	
Autorità di vigilanza (da liquidare ancora)	€. 225,00	
Contributo ENTE SFERA (da liquidare ancora)	€. 300,00	
Per oneri di conferimento in discarica	€. 3.931,82	
SOMMANO	€. 24.943,16	€. 24.943,16
Somme accantonate con D.D. 1241 del 15/07/2016		€. 5.759,00
Economia di Progetto		€. 715,47
	TOTALE	€. 200.000,00

2. Liquidare e pagare alla ditta ICOGEN s.r.l con sede in 97019 Vittoria (RG), Via G. Galilei n.15 la somma di €. 846,70 + IVA al 10 % complessivamente in €. 931,37 quale liquidazione a saldo;
3. Prelevare la spesa complessiva di €. 931,37 di cui €. 84,67 per IVA al 10 % dal Cap. 2261 Bilancio 2016 Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3°Livello 01 – 4°Livello 09 – 5°Livello 12 – Impegno 2223/2015 FPV. *liqu. 608/16*
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2440 del 24/11/2015 si è concluso con un economia di €. 6.474,47 di cui €. 5.759,00 già accantonate con Determinazione Dirigenziale n. 1241 del 15/07/2016 ed €. 715,47 risultante dall'economia finale dell'intero procedimento.
5. Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A (Agenzia di Vittoria RG) Polizza n. 0672403695 rilasciata a garanzia degli atti contrattuali in data 19/04/2016;
6. Notificare agli uffici Avvocatura e Settore IV Pianificazione Urbanistica che i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle Vie P. TOGLIATTI e Via G. DELEDDA sono stati realizzati in danno alla lottizzazione "Marchesa Carlotta SCHININA" al fine di avviare l'iter necessario al recupero della spesa sostenuta da parte di questa amministrazione che ammonta a €. 193.525,53;
7. Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Allegati parte integrante


- ☐ Certificato Regolare Esecuzione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, Avvocatura Settore IV

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Dott. Ing. Michele SCARPULLA)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

20/10/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...24 OTT. 2016...

IL MESSO COMUNALE
(Togliarelli S. G. 10)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su ^{24 OTT. 2016} indicato periodo di pubblicazione e cioè dal..... al.....31 OTT. 2016...

Ragusa...02 NOV. 2016...

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1846 del 21.10.2016

REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: di urbanizzazione a scomputo, (realizzazione di strade e marciapiedi).

LAVORI: di realizzazione di opere di urbanizzazione nelle Vie Palmiro TOGLIATTI e Via Grazia DELEDDA.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2261 Impegno 2223/2015 FPV Esercizio Finanziario 2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 200.000,00 di cui: €. 172.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 5.160,00 per oneri per la sicurezza, di €. 34.179,00 per oneri per la manodopera; ed infine per €. 28.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG = 6473648F50 - CUP = F26G15000860004

IMPRESA: ICOGEN s.r.l. con sede in 97019 Vittoria (RG), Via G. GALILEI, 15

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 05/11/2015, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2342 16/11/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 200.000,00 di cui €. 172.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

In data 20/05/2016 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 30342/XII e registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 08/06/2016 al n. 1844 serie 1T.

Dagli atti risulta che all'impresa ICOGEN. s.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 153.065,27 al netto del ribasso d'asta offerto del 14,2731.%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante redatta dalla D.L. in data 08/07/2016 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1241 del 15/07/2016.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi per inserire n. 4 nuovi prezzi ed è stato redatto n. 1 atto di sottomissione in data 31/08/2016 registrato al registro generale del settore V al n. 36/V/2016.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 20/06/2016 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori in quanto i lavori previsti in variante non hanno modificato minimamente il cronoprogramma dei lavori.

Proroghe

Come accennato nel precedente paragrafo non vi sono state sospensioni dei lavori e di conseguenza non è stato necessario, da parte della D.L. concedere proroghe.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 90 (giorni novanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 20/06/2016, i lavori avrebbero dovuto compiersi, tenuto conto anche della proroga concessa, entro il 17/09/2016

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09/09/2016 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 15/09/2016 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 168.581,70 dal quale verranno dedotti n° 2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 167.735,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 200.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 168.581,70	
- per forniture	€. 0,00	
- per oneri discarica	€. 3.931,82	
- per I.V.A. 10% di €. 168.581,70	€. 16.858,17	
Contributo ANAC	€. 225,00	
Convenzione ENTE SFERA	€. 300,00	
- per spese tecniche + IRAP	€. 3.628,95	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 193.525,64	€. 193.525,64
Somme accantonate giusta Determinazione Dirigenziale n.1241 del 15/07/2016		€. 5.759,00
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 715,47

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°14274887**, presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505780634**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°4990**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 168.581,70
- acconti corrisposti	€. 167.735,00
- Restano	€. 846,70

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di marciapiedi e della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nelle Vie Palmiro TOGLIATTI e Grazia DELEDDA.

Detti lavori sono stati realizzati a scomputo perché sono opere che fanno parte della lottizzazione convenzionata "Marchesa Carlotta SCHININA". Si fa inoltre presente che l'ufficio ad approvazione avvenuta di tutti i lavori eseguiti trasmetterà sia al settore Advocatura che al Settore Urbanistica di quest'Amministrazione consuntivo finale al fine di poter effettuare il relativo scomputo alla originaria ditta lottizzante in quanto detti lavori sono da considerarsi a completamento del precedente intervento il cui progetto fu approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2387 del 30/12/2011.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore CHESSARI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **ICOGEN. s.r.l.** sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 168.581,70 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive €. 167.735,00, resta il residuo di €. 846,60 oltre IVA (10%) di €. 84,66 per un totale complessivo di €. 931,26, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa **ICOGEN. s.r.l.** come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 13/10/2016

L'Impresa ICOGEN srl

(Sig.ra Alessandra INGALLINA)

Icogen S.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Salvatore CHESSARI)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo Portelli)



