

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Transmessa: Se.H.V.  
11L - A.16.0  
17.11.2016  
 Il Resp. del Servizio  
 L'Istruttore (Dott.ssa Lorenza M. M. M.)



CITTA' DI RAGUSA  
 REGIONE  
 15 NOV. 2016  
 ARRIVATO

**CITTÀ DI RAGUSA**

**SETTORE V**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>16.11.2016</u> N. <u>2070</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i "Lavori di realizzazione di sottoservizi per il funzionamento di n°5 servizi igienici prefabbricati" CIG 655502950D  Stato Finale e svincolo. Importo dei lavori €. 48.000,00 IVA inclusa. Ditta: Muriana costruzioni srl
N. <u>433</u> Settore V Data <u>16-11-16</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BILANCIO 2016	CAPITOLO 2802.4	IMPEGNO 2216/15 plur.fpv Lig. <u>463/16</u>		
MISSIONE <u>08</u>	PROGRAMMA <u>01</u>	TITOLO <u>2</u>		
MACROAGGREGATO <u>02</u>	3° LIVELLO <u>01</u>	4° LIVELLO <u>09</u>	5° LIVELLO <u>013</u>	

**IL RAGIONIERE**

Joseph Bono

L'anno Duemilasedici, il giorno 14 (QUARTO) del mese di NOVEMBRE, nell'Ufficio del settore V, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con determina dirigenziale n° 2799 del 18/12/2015, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Domenico Buonisi Funzionario Capo Servizio sett.V e Geom. Roberto DIGRANDI (responsabile del servizio fognario) sett. VI, per i "Lavori di realizzazione di sottoservizi per il funzionamento di n°5 servizi igienici prefabbricati";

VISTO il contratto di appalto n°16/V/16 di raccolta del 03/05/2016, redatto presso gli Uffici del Settore V, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Muriana costruzioni srl", con il ribasso del 25,00% per l'importo di € 32.137,33;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Muriana costruzioni srl" la somma di € 63,09 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 32.137,33 e gli acconti corrisposti di € 12.555,83, oltre 13,88 per IVA al 4% (per complessive €. 76,97).

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dello 04/08/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N. 433 dello 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

### **DETERMINA**

1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "Muriana costruzioni srl" la somma € 63,09 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 12.618,92 e gli acconti corrisposti di € 12.555,83, oltre 13,88 per IVA al 22% (per complessive €. 76,97).

2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia degli atti contrattuali;

3) Prelevare la spesa complessiva di €. 76,97 dal bilancio 2016 – Cap. 2802.4 – impegno 2216/15 plur. fpv – missione 08 – programma 01 – titolo 2 – macroaggregato 02 – 3° livello 01 – 4° livello 09 – 5° livello 013.

4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da € 25.000,00 ad €17.726,83 con una economia complessiva di €. 7.273,17.

5) L'esigibilità dei pagamenti avverrà nell'anno 2016;

6) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

7) Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D. Lgs n.33/13, di pubblicare il provvedimento nel link <amministrazione trasparente> sezione provvedimenti e sottosezione-Provvedimenti dirigenziali-del sito del comune.

Ragusa,

Il funzionario tecnico  
(geom. Roberto DiGrandi)

IL CAPO DEL SETTORE V  
(Ing. Michele Scarpulla)

Allegati parte integrante:

- Certificato di Regolare Esecuzione;

---

**Ragusa,**

**IL CAPO DEL SETTORE V**  
**(Ing. Michele Scarpulla)**



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 15/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE ATTORE  
*Salerno* (Salerno Francesco)


---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 NOV. 2016 al 28 NOV. 2016

Ragusa 29 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

---



## COMUNE DI RAGUSA SETTORE VI

(Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione)

**OGGETTO:** "Lavori di realizzazione di sottoservizi per il funzionamento di n°5 servizi igienici prefabbricati"

C.I.G. n.:655502950D - CUP F24H15001180004.

**PROGETTO:** Approvato con determina dirigenziale n. 2799 in data 18 dicembre 2015 per l'importo complessivo di €. 48.000,00 così ripartito:

<b>A) Importo lavori:</b>	€ 42.425,52		€ 42.425,52
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		-€ 1.272,77	
di cui quale costo del personale non sogg. a rib. d'asta		-€ 11.879,15	
Importi non soggetti a rib. sommano	-€ 13.151,91	-€ 13.151,91	-€ 13.151,91
<b>Importo a base d'Asta</b>			<b>€ 29.273,61</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

• I.V.A. sui lavori 4%	€ 1.697,02	
• Spese tecniche 2% (Interni)	€ 848,51	
• Spese pubblicità	€ 300,00	
• Spese assicuraz. Progettisti e D.L.	€ 248,83	
• Versamenti Osserv. LL.PP.	€ 146,37	
• Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 2.333,76</u>	
• <b>Sommano</b>	<b>€ 5.574,48</b>	<b>€ 5.574,48</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 48.000,00</b>

**IMPRESA:** MURIANA COSTRUZIONI s.r.l.- via Don Minzoni, n.1 - 97015 Modica (RG) IT

**CONTRATTO:** N.16/V/2016 di raccolta del 03 maggio 2016.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e Art. 237 del Regolamento 05/10/2010 n° 207)

**PREMESSE:**

il progetto è stato redatto in data 02/12/2015 dal Geom. Domenico Buonisi e Geom. Roberto DiGrandi (responsabile del servizio fognario) dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa presso Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 ed approvato in linea tecnica con determina dirigenziale n. 2799 in data 18/12/2015 per l'importo complessivo di € 48.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta	€ 29.273,61
b) Oneri di Sicurezza e Costo del Personale	€ 13.151,91
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 5.574,48</u>
<b>COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 48.000,00</b>

Il progetto redatto dal Geom. Domenico Buonisi e dal Geom. Roberto DiGrandi in data 14/12/2015, successivamente è stato esaminato in linea tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento dal geom. Roberto DiGrandi funzionario presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in via Mario Spadola n°56 ex Consorzio Agrario, il quale ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 14 dicembre 2015.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** i lavori di cui al presente certificato consistono nella realizzazione di sottoservizi necessari agli scarichi fognari e allacci idrici ad uso potabile a servizio di n°5 moduli contenenti bagni autopulenti da installare in varie zone della frazione marinara di Marina di Ragusa.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** a seguito dell'esperimento del cottimo fiduciario in data 09/03/2016 per l'appalto dei lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati dall'Impresa "Muriana Costruzioni srl", con sede legale in Via Don Minzoni n.2 - 97015 Modica (RG), con il ribasso del 25,00%, giusta determina dirigenziale n. 536 del 21/03/2016.

**CAUZIONE:** come risulta dalle premesse (art. 9) del contratto d'appalto l'Impresa ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione assicurativa n. 869509 emessa in data 18/03/2016, rilasciata dalla Società "ELBA Assicurazioni s.p.a." Agenzia di Paternò (CT), per l'importo di € 9.641,20.

**CONTRATTO:** il contratto di appalto è stato stipulato il 03 maggio 2016, con il N°16/V/2016 di raccolta.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** l'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 25,00% sulla somma di € 48.000,00 di cui € 1.272,77 per oneri della sicurezza ed € 11.879,15 per il costo del personale non soggetti a ribasso d'asta, è risultato di netti € 32.137,33 oltre IVA.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** a seguito di preavviso telefonico, si invitava l'impresa a presentarsi il giorno 05/05/2016 presso l'U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56 per procedere alla consegna dei lavori; pertanto i lavori sono stati consegnati in data 05/05/2016, come da relativo verbale di consegna;

**NUOVI PREZZI:** non è stato necessario redarre alcuna (P.V.T.) in quanto non vi sono state lavorazioni diverse da quelle contemplate nel progetto esecutivo.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** non è stato sottoscritto nessun atto di sottomissione;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** in base all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in mesi 4 (diconsi mesi quattro) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, pertanto i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il 05/09/2016.

**ORDINI DI SERVIZIO:** durante il corso dei lavori non furono emessi O. d. S., in quanto l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare con cura e diligenza alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

**SOSPENSIONI/RIPRESE:** durante il corso dei lavori non si è dovuto provvedere a nessuna sospensione dei lavori.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati ultimati in data 01 settembre 2016 come da certificato redatto in data 01/09/2016 e quindi in tempo utile.

**TEMPO IMPIEGATO:** i lavori sono stati eseguiti in n. di giorni consecutivi 120 (diconsi centoventi).

**RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere eseguite e nessun altri danni dovuti a cause di forza maggiore.

**ANDAMENTO DEI LAVORI :** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE:** nessuna variazione o modifica è stata apportata al progetto esecutivo.

**IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:** l'importo delle somme autorizzate oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 25,00% e comprensivo dei costi relativi agli Oneri di Sicurezza e Costo del Personale, è pari a:

a) Contratto principale	€ 32.137,33
b) Somme a disposizione	€ 2.780,13
<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>€ 34.917,46</b>

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

1 - Certificato di pagamento n° 1 in data 08/07/2016	€ 31.973,25
<b>Totale acconti corrisposti</b>	<b>€ 31.973,25</b>

**STATO FINALE:** lo stato finale é stato redatto in data 30 giugno 2016 ed ammonta complessivamente a netti € 32.133,92 così distinti:

a) Importo dei lavori allo Stato Finale 30 giugno 2016	€ 32.133,92	
Detrazioni:		
b) ammontare degli acconti corrisposti - 1° SAL del 08/07/2016	€ 31.973,25	
<b>RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI</b>	<b>€ 160,67</b>	(diconsi Euro centosessanta/67).

**DIFFERENZA TRA LE SOMME AUTORIZZATE E LE SOMME SPESE:**

Somme autorizzate per il progetto: € 48.000,00

A detrarre:

• Somme spese (Importo netto allo Stato Finale)	€ 32.133,92	
• I.V.A. sui lavori 4%	€ 1.285,36	
• Anticipazioni (oneri conferimento in discarica)	€ 2.928,00	
• Somme spese per competenze tecniche (Int.)	€ 848,51	
<b>Sommano</b>	<b>€ 37.195,79</b>	<b>€ 37.195,79</b>
<b>Economia realizzata</b>		<b>€ 10.804,21</b>

**RISERVE DELL'IMPRESA:** l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

**INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI:** durante il lavoro non é avvenuto nessuno infortunio.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro; presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°18004317 a carattere continuativo.

**ASSICURAZIONI SOCIALI:** preliminarmente all'emissione del SAL e dello STATO FINALE/LIQUIDAZIONE FINALE é stato chiesto il DURC on line agli Enti competenti, dai quali é emersa la regolarità contributiva dell'Impresa con gli adempimenti di legge.

Pertanto é stata ritenuta regolare la posizione dell'Impresa come da documentazione in atti.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non é stato necessario redarre nessun avviso ad opponendum.

**CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA:** per i lavori in questione non risulta che l'Impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti.

**PROVE SUI MATERIALI:** in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti non é stato necessario eseguire prove di laboratorio;

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori sono stati diretti dal Geom. Domenico Buonisi Funzionario capo servizio dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore V con sede in P.zza San Giovanni ex palazzo INA.

**ADDETTO ALLA CONTABILITA':** la contabilità é stata eseguita dal Funzionario tecnico Geom. Roberto DiGrandi dipendente presso U.T.C. del Comune di Ragusa Settore VI con sede in Ragusa Via Mario Spadola n. 56.

**VISITA PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il giorno 01 del mese di settembre anno 2016 il sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Domenico Buonisi e Geom. Roberto DiGrandi a seguito di preavviso dato all'impresa telefonicamente, con l'intervento del Sig. Muriana Giuseppe, nella qualità di Legale rappresentante e Direttore Tecnico dell'Impresa "Muriana Costruzioni srl", con sede legale in Via Don Minzoni n.2 - 97015 Modica (RG) ed alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento Funzionario Tecnico Geom. Roberto DiGrandi, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, con la scorta del progetto, del contratto e degli atti contabili si sono recati nei luoghi dei lavori, ove alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla ricognizione dei "Lavori di realizzazione di sottoservizi per il funzionamento di n°5 servizi igienici prefabbricati".

Nel corso di tale visita non sono stati effettuati ulteriori saggi e riscontri oltre alle ricognizioni sopra menzionate in quanto in corso di esecuzione sono state effettuate tutte le misurazioni atte a definire contabilmente le opere eseguite in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto sopra esposto, in tale sede la Direzione Lavori, con il consenso dei presenti ha accertato che i lavori eseguiti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riportato nelle premesse ed inoltre:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati seguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai saggi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di cottimo ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa MURIANA COSTRUZIONI s.r.l. - via Don Minzoni, n.1 - 97015 Modica (RG) IT in base al contratto sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) Importo dei lavori allo Stato Finale al 30 giugno 2016	€ 32.133,92
Detrazioni:	
b) ammontare degli acconti corrisposti - 1° SAL del 08/07/2016	€ 31.973,25
<b>RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI NETTI</b>	<b>€ 160,67</b>

(diconsi Euro centosessanta/67) oltre IVA al 4% pari ad €6,43, per complessive € 167,10 (diconsi Euro centosettantasette/10) delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il presente certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, li

L'IMPRESA  
Rapp. Leg. (Sig. Mariana Giuseppe)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Domenico Buonsi)

Si approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Roberto DiGrandi)