



# REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Pubblica illuminazione.

**LAVORI:** di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione a Marina di Ragusa e altre zone del territorio comunale.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Comunali € 100.000,00

Cap.2807 Imp.2231/15 Esercizio Finanziario 2015

Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 04 – 5Livello 002

Importo complessivo del progetto pari a €. 100.000,00 di cui: €. 80.502,70 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed infine per €. 19.497,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

CIG= 64771991B5.

**IMPRESA:** ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO s.r.l. Corso Umberto n.227 - 97010 Monterosso Almo (RG)

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 16 Novembre 2015 con numero di prot. generale n°2320 per l'importo complessivo di €. 100.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):

€. 80.502,70

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1) versamento autorità di vigilanza	€	30,00
B2) i.v.a. al 22%	€	17.710,59
B3) per incentivo per la progettazione	€	1.610,05
B4) Irap 8,50% su incentivo	€	136,86
B5) arrotondamento	€	9,80

Sommano € 19.497,30

€ 19.497,30

Totale € 100.000,00

### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 07/01/2016 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede in 97010 Monterosso Almo (Rg) Corso Umberto n. 227 giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N.552 del 23 Marzo 2016.

### Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 22/04/2016 con il n° 15/V/2016 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

### Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 32,0123 % e perciò in €. 55.372,18 (diconsi Euro Cinquantacinquemilatrecentosettantadue/18) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2150 del 04/11/2015.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il 27 Aprile 2016 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno 09 Febbraio 2017 come da certificato di ultimazione lavori.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. 290

**Tempo Utile:**

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di 365 giorni consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°14572362 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6506006728;

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

□ Contratto principale:	€.	55.372,18
-------------------------	----	-----------

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 24/06/2016	€.	41.600,00
-----------------------	----	-----------

2) In data 22/11/2016	€.	11.000,00
-----------------------	----	-----------

3) In data 24/02/2017	€.	2.400,00
-----------------------	----	----------

Sommano gli acconti pagati	€.	55.000,00
----------------------------	----	-----------

**Conto Finale:**

Lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 06/03/2017, firmato dall'impresa Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. senza riserve ammonta complessivamente a nette € 55.365,81  
(diconsi Euro Cinquantacinquemilatrecentosessantacinque /81)

**Credito dell'imprenditore :**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	55.000,00
--	----	-----------

Credito a saldo:	€	365,81
------------------	---	--------

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

- |  |    |            |
|--|----|------------|
| □ Somme autorizzate per il progetto originario                               | €  | 100.000,00 |
| □ Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%<br>tranne il saldo all'impresa | €. | 67.100,00  |
| □ Versamento autorità di vigilanza   | €  | 30,00      |
| □ per competenze tecniche (da liquidare)                                     | €. | 1.746,91   |



□ Saldo impresa IVA al 22% compresa	€.	446,29	
	Sommano €	69.323,20	€ 69.323,20
Economia realizzata			€ 30.676,80

#### **Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

#### **Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di pali di illuminazione ,lampade, reattori, timer, negli impianti comunali di pubblica illuminazione ;
- Rimozione di armature stradali pericolanti e pali di illuminazione pubblica corrosi;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

### **CONSIDERATO**

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 06/03/2017 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d' arte ;

- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

### **CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 55.365,81 da cui detratto n.3 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 55.000,00 resta un credito residuo di €. 365,81 (*diconsi Euro Trecentosessantacinque/81*) IVA esclusa, che possono essere corrisposte alla ditta Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l. con sede legale in Corso Umberto n. 227 Monterosso Almo (Rg), a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa, 06 MAR 2017

#### **L'IMPRESA**

(Almo Elettrica Dibenedetto s.r.l.)

#### **LA DIREZIONE LAVORI**

(Geom. Marcello Licitra)

Si Approva

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Marcello Licitra)

