



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Realizzazione di tratti di ringhiere ubicate all'interno e a corredo delle sedi stradali della Città di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 1944.1 Impegno 1786/2016 Esercizio Finanziario 2016 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 2492 del 19/12/2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 48.000,00 di cui: €. 36.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.080,00 per oneri per la sicurezza, di €. 12.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CRESSARI.

CIG = Z7B1C42DE1

IMPRESA: FASER di LICITRA & EMMOLO Snc con sede in 97100 Ragusa (RG), Zona Artigianale, C.da Cupolette, strada 1 lotto 57/59.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 29/11/2016, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2492 del 19/12/2016. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 48.000,00 di cui €. 36.000,00 per lavori a base d'asta.

Aggiudicazione

Sempre con il precitato atto dirigenziale all'impresa FASER di LICITRA & EMMOLO snc, è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 22.852,62 (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta offerto del 37,6500 %. Nello stesso tempo l'impegno spesa n. 1786/2016 che inizialmente era di €. 48.000,00 è stato variato in €. 31.960,20 con una prima economia, in fase di aggiudicazione di €. 16.039,80.

Contratto

In data 23/12/2016 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 45/V/2016.

Dagli atti risulta che:

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 23/12/2016 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori.

Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi entro il 31/12/2016 come da verbale di consegna.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a nessuna perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Non si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/12/2016 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 27/01/2017 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 22.650,00 dal quale viene dedotto n° 1 certificati di acconto, di pari importo, ovvero di €. 22.650,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

Somma Autorizzata		€. 48.000,00
Economia in fase di aggiudicazione		€. - 16.039,80
Importo Aggiudicato		€. 31.960,20
Somma spesa		
- per lavori IVA Compresa	€. 27.633,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 27.633,00	€. 27.633,00
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 4.327,20

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°003590977-26, presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizioni n°6503359881, e n°6505329284.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori al 28/12/2016 €. 22.650,00

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella sistemazione di parecchi arterie stradali e sistemazione di parecchi marciapiedi ed aree connesse alle sedi stradali.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo PORTELLI nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della

contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa FASER di LICITRA & EMMOLO snc sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive (IVA Compresa) €. 27.633,00 di cui €. 27.633,00 per lavori a cui detratto l'acconto già corrisposti per complessive €. 27.633,00, resta il residuo di €. 0,00, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare

all'impresa FASER di LICITRA & EMMOLO snc ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte., svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 20/03/2017


L'Impresa
(FASER di LICITRA & EMMOLO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Danilo PORTIELLO)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Salvatore CHESSARI)



