



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 80 del
04/04/2017**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
SVINCOLO CAUZIONE PER GLI INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE A RAGUSA E MARINA DI
RAGUSA.**

IMPRESA DI VITA PAOLO SRL - UNIP. 97100 RAGUSA

Il Redattore: Salvatore Chessari

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n.2361 del 17/11/2015 è stato affidato ed approvato il progetto per gli “Interventi straordinari per la ristrutturazione della segnaletica verticale ed orizzontale a Ragusa e Marina di Ragusa” per un importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 115.000,00 per lavori (comprensivi di €. 1.495,00 per oneri di sicurezza) ed €. 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con la Determinazione Dirigenziale n. 296 del 18/02/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta DI VITA Paolo s.r.l. Unip. con sede in 97100 Ragusa, Viale dei Platani, 33/A, in avvalimento con l'Impresa FABIANA Costruzioni di MANZO Nunziata; che ha offerto un ribasso del 25,0000% per cui l'importo dell'affidamento è risultato di €. 86.623,75 oltre IVA nella misura di legge.
 - In data 25/05/2016 è stata stipulata la Scrittura Privata n.22/V/2016 relativa ai lavori e alle forniture da eseguirsi;
In data 07/06/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori con data di ultimazione per giorno 04/11/2016.
 - che in data 10/10/2016 si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 Perizia di Variante redatta dalla D.L. ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 17/11/2016.
 - che i lavori sono stati ultimati in data 13/01/2017, a seguito sia della sospensione stabilita dalla D.L. per la redazione della 1 Perizia di Variante, sia anche a seguito di sospensione per le cattive condizioni metereologiche nel periodo dal 12/12/2016 e il 10/01/2017; detto ritardo per l'ultimazione è stato ritenuto giustificato sia dalla D.L. che dal RUP.
 - che in data 13/01/2017 è stato redatto lo Stato Finale che è stato firmato, senza riserve, dall'Impresa esecutrice dei lavori per l'importo netto di €. 102.808,89 IVA compresa come da contratto oltre a €. 4.880,00 per forniture;
- Considerato che:
- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato on line dall'INAIL prot. 6499297 in data 23/02/2017 e valido fino al 23/06/2017.

- sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di €. 102.808,89 (IVA esclusa), a cui sono stati corrisposte n. 3 liquidazioni per un importo complessivo di €. 102.200,00 (IVA esclusa) per cui risulta un saldo all'impresa di €. 608,89.

- il Quadro Economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Somma Autorizzata		€. 150.000,00
Somma Spesa		
Per lavori	€. 102.808,89	
Per forniture IVA inclusa	€. 4.880,00	
IVA 22% di €. 102.808,89	€. 22.617,96	
Contributo ANAC (ancora da pagare)	€. 30,00	
Spese Tecniche + IRAP – 1 Acconto	€. 1.600,47	
Spese Tecniche + IRAP – Saldo (ancora da pagare)	€. 825,86	
Sommano le spese sostenute	€. 132.403,17	€. 132.403,17
Somme accantonate gisuta Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 17/11/2016		€. 15.707,75
Economia Finale di Spesa		€. 1.889,08

Considerato che:

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

Dato atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato inoltre il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 24.03.2017

Vista in ultimo la Delibera di Giunta Municipale n. 192 del 27/04/2017 relativa al riaccertamento parziale competenza 2016;

Ritenuto infine di:

- Approvare gli atti Contabilità Finale ed il Certificato di Collaudo Amministrativo;
- Svincolare la Polizza Fidejussoria rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni n. G290/00A572934 emessa in data 15/02/2016, a garanzia dei lavori;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

- Prendere atto degli atti di Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per gli “Interventi straordinari per la ristrutturazione della segnaletica verticale ed orizzontale a Ragusa e marina di Ragusa” Importo complessivo €. 150.000,00, con il seguente quadro economico di spesa definitivo.

Somma Autorizzata		€. 150.000,00
Somma Spesa		
Per lavori	€. 102.808,89	
Per forniture IVA inclusa	€. 4.880,00	
IVA 22% di €. 102.808,89	€. 22.617,96	
Contributo ANAC (ancora da pagare)	€. 30,00	
Spese Tecniche + IRAP – 1 Acconto	€. 1.600,47	

Spese Tecniche + IRAP – Saldo (ancora da pagare)	€. 825,86	
Sommano le spese sostenute	€. 132.403,17	€. 132.403,17
Somme accantonate gisuta Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 17/11/2016		€. 15.707,75
Economia Finale di Spesa		€. 1.889,08

- Corrispondere all'impresa DI VITA Paolo s.r.l. Unip. a saldo dei lavori, la somma di €. 742,84 di cui €. 133,96 per IVA al 22% ;
- Prelevare la spesa complessiva di €. 742,84 di cui €. 133,96 per IVA al 22%, con imputazione della spesa, al Cap. 2567 Impegno 2227/2015 FPV Esercizio Finanziario 2017, Missione 08 –Programma 01 Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 09 – 5Livello 013;
- Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 17/11/2015 nella quale è stato assunto l'impegno n. 2227/2015 FPV al Capitolo 2567 Bilancio 2017 si è concluso con un economia di €. 1.889,08.
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria n. G290/00A0572934 rilasciata in data 15/02/2016 dalla GROUPAMA Assicurazioni, Agenzia di Ragusa, a garanzia degli atti contrattuali;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Ragusa, 05/05/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale