



# REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** di segnaletica orizzontale e verticale.

**LAVORI:** straordinari per la ristrutturazione della segnaletica verticale ed orizzontale a Ragusa e Marina di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Comunali Cap. 2567 Impegno 2227/2015 FPV Esercizio Finanziario 2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 150.000,00 di cui: €. 115.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.495,00 per oneri per la sicurezza, e €. 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Danilo PORTELLI.

**CIG = 6473738997 – CUP = F24E15000680004**

**IMPRESA:** DI VITA Paolo s.r.l. Unip. con sede in 97100 Ragusa (RG), Viale dei Platani 33/A.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto

La perizia è stata redatta in data 05/11/2015, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2361 17/11/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 150.000,00 di cui €. 115.000,00 per lavori a base d'asta.

#### Contratto

In data 25/05/2016 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 22/V.

Dagli atti risulta che all'impresa DI VITA Paolo s.r.l. Unip., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 86.623,75 al netto del ribasso d'asta offerto del 25,0000.%.

#### Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante redatta dalla D.L. in data 10/10/2016 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 17/11/2016.

#### Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Nell'occasione è stato redatto n. 1 atto di sottomissione in data 23/11/2016 registrato al registro generale del settore V al n. 41/V/2016.

#### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 07/06/2016 così come da verbale.

#### Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere ad una sospensione dei lavori in quanto nel periodo tra il 12/12/2016 ed il 10/01/2017 le condizioni metereologiche non hanno consentito il normale svolgimento dei lavori come da cronoprogramma originale.

#### Proroghe

Come accennato nel precedente paragrafo oltre alla sospensione già citata, i lavori sono stati prorogati di giorni 45 al fine di poter regolarmente approvare la 1 Perizia di Variante.

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 90 più 45 (giorni 135) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### Ultimazione dei lavori

Poiché la consegna avvenne il 07/06/2016, i lavori sono stati ultimati, tenuto conto anche della proroga e della sospensione concessa, entro i termini contrattuali il 13/01/2017, giusto verbale di ultimazione lavori.

#### Conto Finale

Redatto in data 13/01/2017, comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 102.808,89 dal quale verranno dedotti n° 3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 102.200,00.

#### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

#### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 150.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 102.808,89	
- per forniture	€. 4.880,00	
- per I.V.A. 22% di €. 102.808,89	€. 22.617,96	
Contributo ANAC (da pagare)	€. 30,00	
- per spese tecniche + IRAP 1° acconto	€. 1.600,47	
- per spese tecniche + IRAP (da pagare)	€. 825,86	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 132.403,17	€. 132.403,17
Somme accantonate giusta Determinazione Dirigenziale n.2080 del 17/11/2016		€. 15.707,75
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 1.889,08

#### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°21044873**, presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6506405556**, e presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°6482**.

#### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 106.808,89
- acconti corrisposti	€. 106.200,00
- <b>Restano</b>	<b>€. 608,89</b>

#### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella ristrutturazione della segnaletica verticale ed orizzontale già esistente a Ragusa e Marina di Ragusa; e nella nuova realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale sia a Ragusa che a Marina di Ragusa.

Detti interventi sono stati in parte realizzati anche nelle vicinanze del Porto turistico di Marina di Ragusa e nelle immediate vicinanze della nuova pista ciclabile nel lungomare Bisani.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore CHESSARI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa DI VITA Paolo s.r.l. Unip. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori e delle forniture per complessive €. 106.808,89 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive €. 106.208,00, resta il residuo di €. 608,89 oltre IVA (22%) di €. 133,96 per un totale complessivo di €. 742,84, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa DI VITA Paolo s.r.l. UNIP. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate mediante polizze fidejussorie.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 03/04/2017

L'Impresa DI VITA Paolo s.r.l. Unip.  
(Sig.ra Paolo DI VITA)



DIRETTORE DEI LAVORI  
(geom. Salvatore CHESSARI)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo Porcella)

