



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione di Ragusa città .

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali € 200.000,00

Cap.2807 Imp.2230/15 Esercizio Finanziario 2015

Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – Macroaggregato 02 – 3Livello 01 – 4Livello 04 – 5Livello 002

Importo complessivo del progetto pari a €. 200.000,00 di cui: €. 149.991,90 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 3.750,00 per oneri per la sicurezza ed infine per €. 50.008,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.
CIG= 6477119FAC.

IMPRESA: IMELCA s.n.c. via Sacro Cuore n. 114 – 97015 Modica (RG)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 16 Novembre 2015 con numero di prot. generale n°2319 per l'importo complessivo di €. 200.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza):

B) Somme a disposizione della stazione appaltante: €. 149.991,90

B1) versamento autorità di vigilanza	€ 30,00
B2) imprevisti	€ 7.400,00
B3) i.v.a. al 22%	€ 32.998,22
B4) assicurazione progettista	€ 500,00
B5) per incentivo per la progettazione	€ 3.000,00
B6) Irap 8,50% su incentivo	€ 255,00
B7) forniture materiali	€ 5.000,00
B8) oneri smaltimento rifiuti	€ 824,88

Sommano € 50.008,10 € 50.008,10

Totale € 200.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Fiduciario in data 15/12/2015 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Imelca s.n.c. con sede in 97015 Modica (Rg) via Sacro Cuore n. 114 , giusta Determinazione Dirigenziale prot. gen. N.295 del 18 Febbraio 2016.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 31/03/2016 con il n° 11/V/2016 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 25,0000 % e perciò in €. 113.431,42(diconsi Euro Centotredicimilaquattrocentotrentuno/42) comprensivi di oneri per la sicurezza di costo della manodopera ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2149 del 04/11/2015.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 01 Aprile 2016 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 03 Gennaio 2017 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 309

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di 365 giorni consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°92002909 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6505794776;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

Contratto principale: €. 113.431,42

Certificati di Pagamento:

1) In data 05/07/2016	€. 65.100,00
2) In data 23/11/2016	€. 36.400,00
3) In data 20/02/2017	€. 11.200,00
Sommano gli acconti pagati	€. 112.700,00

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI in data 03/03/2017, firmato dall'impresa Imelca s.n.c. senza riserve ammonta complessivamente a nette € 113.348,67
(diconsi Euro Centotredicitrecentoquarantotto/67)

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti: €. 112.700,00

Credito a saldo: € 648,67

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€ 200.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 22%	

tranne il saldo all'impresa	€.	137.494,00
<input type="checkbox"/> Versamento autorità di vigilanza	€	30,00
<input type="checkbox"/> per competenze tecniche (da liquidare)	€.	3.000,00
<input type="checkbox"/> forniture materiali	€	3.318,40
<input type="checkbox"/> Saldo impresa IVA al 22% compresa	€.	<u>791,38</u>
	Sommano €	144.633,78
Economia realizzata		€ 144.633,78
		€ 55.366,22

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di pali di illuminazione ,lampade, reattori, timer, negli impianti comunali di pubblica illuminazione ;
- Rimozione di armature stradali pericolanti e pali di illuminazione pubblica corrosi;

Il sottoscritto Geom. *Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 10/05/2017 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d' arte ;

- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 113.348,67 da cui detratto n.3 acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di Euro 112.700,00 resta un credito residuo di €. 648,67 (diconsi Euro Seicentoquarantotto/67) IVA esclusa, che possono essere corrisposte alla ditta Imelca s.n.c. con sede legale in via Sacro Cuore n. 114 , Modica (Rg), a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa, [10 MAG 2017]

IMELCA S.p.A.
di Granluca e Maurizio Cappello
Impia (Imelca) S.p.A. Geologici
Sede Legale: Via Sacro Cuore, 114
..... 97045 Modica (Rg)

Si Approva. Cod. Fisc. e P IVA 01323870889



LA DIREZIONE LAVORI
(Geom. *Marcello Licitra*)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. *Marcello Licitra*)