



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

OPERE: di segnaletica orizzontale e verticale.

LAVORI: per la realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale a Ragusa Superiore, Centro, Marina di Ragusa e Punta Braccetto.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Esercizio Finanziario 2016 sui seguenti Capitoli di Bilancio:

Cap. 2565.1 Impegno N.2244/2015 FPV;

Cap. 1944 Impegno N. 889/2016;

Cap. 1946 Impegno N. 888/2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 166.000,00 di cui: €. 129.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 2.431,21 per oneri per la sicurezza, e €. 37.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG = 65254034E7 - CUP = F21B15000600004

IMPRESA: I.S.A. Segnaletica S.r.l. con sede in 94011 Agira (EN), C.da MAIMONE, snc.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 17/12/2015, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.2886 del 22/12/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 166.000,00 di cui €. 129.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

In data 09/09/2016 è stata stipulata fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori una Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 37/V.

Dagli atti risulta che all'impresa I.S.A. Segnaletica s.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 70.477,00 al netto del ribasso d'asta offerto del 46,2381.% giusta Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n. 1287 del 01/08/2016.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a nessuna perizia.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Nessun atto di sottomissione è stato redatto.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 19/09/2016 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori - Proroghe

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione lavori né, tantomeno proroghe.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 180 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e quindi per la data del 18/03/2017.

Ultimazione dei lavori

Poiché la consegna avvenne il 19/09/2016, i lavori sono stati ultimati, entro i termini contrattuali il giorno 01/03/2017, giusto Certificato di ultimazione lavori.

Conto Finale

Redatto in data 01/03/2017 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 71.003,00 dal quale verranno dedotti n° 3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 70.600,00; con un conseguente credito per l'impresa di €. 403,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 166.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 71.003,00	
- per forniture	€. 4.654,30	
- per I.V.A. 22% di €. 71.003,00	€. 15.620,66	
Contributo ANAC (da pagare)	€. 30,00	
Contributo ENTE SFERA	€. 225,00	
- per spese tecniche + IRAP 1° acconto	€. 1.795,31	
- per spese tecniche + IRAP (da pagare)	€. 926,40	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 94.254,67	€. 94.254,67
Somme accantonate giusta Determinazione Dirigenziale n.1287 del 01/08/2016		€. 71.398,00
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 347,33

Si precisa inoltre che tale economia di spesa è relativa solo al Capitolo di Bilancio 2017 n.2565.1, in quanto per quando riguarda i Capitoli di Bilancio 2017 n. 1944 e 1946 non vi è stata alcuna economia di spesa.

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Enna** con posizione n°**3524493**, presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Enna** con posizione n°**2802971320**, e presso la **C.E. della provincia di Enna** con posizione n°**3556**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta IVA Esclusa a :

- lavori e forniture	€. 74.818,00
- acconti corrisposti	€. 74.415,00
- Restano	C. 403,00

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale a Ragusa Superiore, Ragusa Centro, Marina di Ragusa e Punta Braccetto;

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore CRESSARI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:



- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa I.S.A. Segnaletica s.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 71.003,00 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive €. 70.600,00, resta il residuo di €. 403,00 oltre IVA (22%) di €. 88,66 per un totale complessivo di €. 491,66, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa I.S.A. Segnaletica s.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate mediante la polizza fidejussoria n.147664980 emessa in data 22/07/2016 dalla Società Assicurativa UNIPOL agenzia di Leonforte (EN).

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 19/06/2017

I.S.A. SEGNALETICA s.r.l.

C.da Maimone, s.n.c.
L'Impresa I.S.A. Segnaletica srl

Codice Fiscale 01632450862

Tel e fax. 0935 691

iscritto Reg. Imprese di Enna

al N. 25435/1997



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Salvatore CHESSARI)

CONFIRMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Danilo Portelli)

