



## SETTORE VI

**Ambiente – Energia - Verde Pubblico**

**SERVIZIO:** Lavori di “ Sistemazione piazzetta Amalfi a Marina di Ragusa”

**IMPRESA:** “Albani Gaetano” via Grancavalli, 10 - 97100 - Ragusa.

**CONTRATTO:** in data 03/04/2017 al n° 12 di raccolta.

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **PROGETTO:**

Il progetto venne redatto in data 09/11/2016 dall' Agr. Rizza Maria ed approvato con Determina Dirigenziale 2074 del 16/11/2016, per un importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 135.000,00 per lavori e €. 32.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

• Servizio a base d'asta .....	€ 31.468,83
• Di cui oneri (non soggetti a ribasso)	€ 600,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 31.468,83</b>
• Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- per I.V.A. 22% .....	€ 6.923,14
- per Spese Tecniche.....	€ 629,38
- per IRAP sulle spese tecniche(8,50 su € 629,38.....	€ 53,50
- per contributo AVCP .....	€ 30,00
- per imprevisti e arrotondamenti	€ 895,15
<b>Totale fornitura</b>	<b>€ 40.000,00</b>

L'importo è stato impegnato al cap. 2260.10 - bilancio 2017 – imp. 1964/16 – imp.16 sub 8 - missione 10 - programma 05 - titolo 2 - macroaggregato 02 – 3° livello 01 – 4° livello 09 – 5° livello 012;

#### **GARA D'APPALTO:**

Con Determina Dirigenziale n° 404 del 16/03/2017 furono affidati i lavori all'impresa “Albani Gaetano” di Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,7588%.

Con Determina Dirigenziale n°1005 del 23/06/2017 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto ampliando l'importo contrattuale di € 4.269,31 oltre IVA al 22% al netto del ribasso del 32,7588%.

#### **CONTRATTO:**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 03/04/2017 e dallo stesso risulta che l'impresa Albani Gaetano assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 40.000,00 iva compresa, con un ribasso offerto in sede di gara del 32,7588%

#### **CONSEGNA DEL SERVIZIO E TEMPO UTILE:**

I lavori sono stati consegnati in data 04/04/2017 ed essendo prevista una durata di giorni 120 (centoventi), gli stessi dovevano essere ultimati entro il 03/08/2017.

#### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:**

Come accertato dal relativo verbale è avvenuta il 27/06/2017 e quindi con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 38

Redatto in data 18/07/2017, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 25.625,88 e a fronte del quale è stato pagato il seguente acconto:

• 1° certificato di pagamento in data 27/06/2017	€ 25.497,75
<b>sommano gli acconti</b>	<b>€ 25.497,75</b>

## CREDITO ALL'IMPRESA:

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 25.625,88
- acconti corrisposti	€ 25.497,75

RESTANO	€	<u>128,13</u>
---------	---	---------------

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Somma complessiva autorizzata: € 40.000,00

• Stato finale (IVA inclusa)	€ 31.263,57
• Spese di progettazione	€ 629,38
• Irap sulle spese tecniche	€ 53,50
• Oneri AVCP	€ 30,00
• Oneri conferimento	€ 4.600,00
• Fornitura terra vegetale	€ 500,00
• Lavori in economia	€ 2.923,55

**sommano** € **40.000,00**

**LE SOMME AUTORIZZATE SONO STATE TUTTE UTILIZZATE**

### ASSICURAZIONE OPERAI:

Dal D.U.R.C. in data 16/05/17 si evince che le posizioni I.N.A.I.L e I.N.P.S. di Ragusa risultano regolari.

## INFORTUNI SUL LAVORO:

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### CESSIONE DI CREDITO:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato da parte dell'Amministrazione.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEL SERVIZIO:**

I lavori sono consistiti principalmente in:

- Rimozione alberatura pericolante;
- Risistemazione dell'area;
- Realizzazione impianti di irrigazione.

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEL SERVIZIO:**

Il progetto è stato redatto dall'Agr. Rizza Maria, che ha diretto anche i suddetti lavori.

Per quanto sopra, si ritiene che possa procedersi alla chiusura del servizio ed all'approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29.04.1985 n°21 e si

## **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguito.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione Appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dal quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 29.04.1985 n° 21.

Ragusa, 18/07/2017

**L'IMPRESA**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

*(Agr. Rizza Maria)*