



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri Storici n° 68 del 01/08/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO S. MARIA LA NOVA A RAGUSA IBLA - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA

Il Redattore: Scarso Pasqua

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2709 del 14/12/2015 del Registro Generale è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, con il seguente quadro economico:

Importo lordo dei lavori a base d'asta	€ 46.905,73	
di cui € 18.402,67 per oneri sicurezza e costi manodopera		
Resta Importo lavori a base di gara	€ 28.503,06	
Somme a disposizione:		
lavori in economia	€ 1.000,00	
imprevisti	€ 2.357,17	
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/'06 2% e s.m.i.	€ 938,11	
i.r.a.p. 8,50%	€ 79,73	
i.v.a. al 22%	€ 10.319,26	
	sommano € 14.694,27	€ 14.694,27
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 61.600,00		

finanziato con i fondi della Legge Regionale 61/81 art. 18 al Cap. 2504.3;

Vista la Determina Dirigenziale n. 639 del 06/04/2016 del Registro Generale di aggiudicazione alla ditta Rimmaudo Giovanni da Comiso, Via Alcide Degasperi 131, per il prezzo € 42.156,265 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 16,6630% sull'importo di € 46.905,73 a base di gara;

Visto il Contratto in data 20.05.2016 di rep. n. 30343 registrato a Ragusa il 08.06.2016 al. n. 1845 serie 1T;

Che ai sensi dell'art. 4 di tale contratto l'impresa ha prestato in favore del Comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1003404141 dell'importo di € 5.799,00 della Società di Assicurazioni HDI emessa in Palermo in data 13.04.2016;

Vista la Determina Dirigenziale n.1293 del 01/08/2016 che ha rimodulato il quadro economico dopo l'aggiudicazione dei lavori nel modo seguente:

Importo contratto lavori rep. 30343 del 20/05/2016 € 42.156,26

Somme a disposizione:

lavori in economia	€	1.000,00	
imprevisti	€	2.357,17	
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/'06 2% e s.m.i.	€	938,11	
i.r.a.p. 8,50%	€	79,73	
i.v.a. al 22%	€	<u>9.274,38</u>	
	sommano	€ 13.649,39	€ 13.649,39

IMPORTO PROGETTO IN APPALTO € 55.805,65

Economie di ribasso d'asta compreso i.v.a. € 5.794,35

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 61.600,00

Considerato che in corso della esecuzione al fine di migliorare la funzionalità dell'opera, si è ravvisata la necessità di aumentare la superficie da ristrutturare per consentire l'utilizzo del campo a multi discipline come descritto nella relazione del 20/02/2017 redatta dai D.L. Arch. Rosario Scillone e Geom. Giovanni Selvaggio e approvata dal R.U.P. Ing. Salvatore Leggio, oltre che ad una verifica effettuata in contraddittorio con l'impresa esecutrice, al fine di garantire il perfetto risultato dell'opera;

Preso atto che la realizzazione di tali opere non costituisce variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 D. Lgs 163/2006 in quanto tali interventi sono stati disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio e la cui maggiore spesa non supera il 10% dei lavori di contratto e viene finanziata con gli imprevisti delle somme a disposizione del progetto originario

Visto il seguente nuovo quadro economico

Importo lavori al netto del ribasso d'asta..... € 44.361,84

Somme a disposizione:

lavori in economia	€	646,60	
Incentivo art. 92 D. Lgs 163/'06 2% e s.m.i.	€	928,67	
i.r.a.p. 8,50%	€	78,94	
contributo gara A.N.A.C.	€	30,00	
i.v.a. al 22%	€	<u>9.759,60</u>	
	sommano	€ 11.443,81	€ 11.443,81

IMPORTO PROGETTO IN APPALTO € 55.805,65

Economie di ribasso d'asta compreso i.v.a. € 5.794,35

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 61.600,00

Vista la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. in data 26/06/2017, che fa parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evince che il credito netto all'impresa è di € 3.391,40 oltre i.v.a. al 22% per un totale di € 4.137,51;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 821 del 23/05/2017 che approva il riaccertamento ordinario dei residui;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1 - Approvare nelle risultanze finali la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO S. MARIA LA NOVA A RAGUSA IBLA" da cui si rileva tra l'altro che l'importo complessivo dei lavori da liquidare all'impresa appaltatrice Rimmaudo Giovanni di Comiso ammonta ad € 44.361,80 da cui detratti gli acconti corrisposti pari ad € 40.970,44 resta un credito all'impresa di € 3.391,40 oltre i.v.a. al 22% per complessivi € 4.137,51.

2 - Autorizzare l'Ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento dell'importo complessivo da erogare all'impresa pari ad € 4.137,51, finanziati con i fondi dell'art. 18 l.r. 61/'81 cap. 2504.3 imp. Fin.FPV 2255/'15 missione **05**, programma **01**, titolo **2**, macroaggregato **05**, 3° livello **99**, 4° livello **99**, 5° livello **999**

3 - Svincolare la polizza fidejussoria n. 1003404141 dell'importo di € 5.799,00 della Società di Assicurazioni HDI emessa in Palermo in data 13.04.2016 a garanzia del contratto di appalto;

4 - Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti ai sensi dell'art 183 comma 8 del D. Lgs 267/'00

Allegato parte integrante: Relazione sul conto finale e Certificato di regolare Esecuzione

Ragusa, 01/08/2017

Dirigente
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale