



## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** stradali.

**LAVORI DI:** Costruzione, Manutenzione e Sistemazione straordinaria di Vie e Piazze.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Comunali Cap. 2261 Impegno 2222/2015 FPV Esercizio Finanziario 2016.

Importo complessivo del progetto pari a €. 1.090.000,00 di cui: €. 850.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 15.273,70 per oneri per la sicurezza, di €. 81.653,86 per oneri per la manodopera; ed infine per €. 240.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CIG = 6502021577 - CUP = F21B15000550004**

**IMPRESA:** INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS. con sede a 81030 Cancellò ed Arnone (CE) Via S. Carlo, snc Parco dei Pini.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto

La perizia è stata redatta in data 17/11/2015, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2567 04/12/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 1.090.000,00 di cui €. 850.000,00 per lavori a base d'asta.

#### Contratto

In data 15/07/2016 è stato stipulato fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori il Contratto d'Appalto registrato all'elenco di raccolta al n. 30349/XII e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 02/08/2016 al n. 2562 serie 1T.

Dagli atti risulta che all'impresa INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 751.821,95 al netto del ribasso d'asta offerto del 13,0370.%.

#### Anticipazione.

Su richiesta dell'Impresa aggiudicataria giusta nota del 14/07/2016 prot. 77451 del 18/07/2016 e con Determinazione Dirigenziale n° 1307 del 02/08/2016 è accettata la richiesta di anticipazione di €. 183.444,56 (IVA compresa);

Detta anticipazione è stata detratta, nella misura del 20% in ogni certificato di pagamento emesso dalla Stazione Appaltante così come stabilito nel suddetto Contratto d'appalto.

#### Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Che con Determinazione Dirigenziale n° 1301 del 02/08/2016 è stato conferito all'Ing. Giuseppe MARTORINA l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Dagli atti detto incarico è stato regolarizzato con Scrittura Privata registrata all'elenco di raccolta al n. 35/V/2016 in data 17/08/2016 per un onorario complessivo di €. 11.292,32.

#### Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante redatta dalla D.L. in data 21/11/2016 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2249 del 02/12/2016.

#### Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi per inserire n. 10 nuovi prezzi ed è stato redatto n. 1 atto di sottomissione in data 15/12/2016 registrato al registro generale del settore V al n. 44/V/2016.

#### **Affidamento di parte dei lavori in Subappalto**

Che a seguito della succitata 1 Perizia di Variante e con Determinazione Dirigenziale n° 63 del 25/01/2017 sono stati autorizzati una parte dei lavori ad essere subappaltati.

L'impresa subappaltatrice è stata la ditta BATTAGLIA Gaudenzio S.R.L. P.IVA 01197200882 con sede in 97100 Ragusa, C.da Piancatella, snc che ha eseguito lavori per un importo complessivo di €. 67.196,58 di cui €. 5.339,55 per IVA al 22%;

#### **Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 18/07/2016 così come da verbale ed iniziati in pari data.

#### **Sospensione dei Lavori**

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere ad una sospensione dei lavori in quanto dovendo procedere alla redazione della 1 Variante su' citata si è dovuto modificare il cronoprogramma degli stessi. La sospensione è avvenuta in data 18/11/2016 e la relativa ripresa dei lavori è avvenuta in data 08/02/2017.

#### **Proroghe**

Come accennato nel precedente paragrafo a seguito della già citata sospensioni dei lavori è stata prorogata la data di scadenza degli stessi.

#### **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in gg. 180 (giorni centottanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### **Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 18/11/2016, i lavori avrebbero dovuto compiersi, entro il 13/01/2017; tenendo conto della sospensione lavori la data di scadenza degli stessi è stata slittata al giorno 05/04/2017.

#### **Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/04/2017 e quindi entro i termini contrattuali.

#### **Conto Finale**

Redatto in data 01/06/2017 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 818.108,99 dal quale verranno dedotti n° 5 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 813.964,39.

#### **Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

#### **Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa**

<b>SOMMA AUTORIZZATA</b>		<b>€.</b> 1.090.000,00
<b>Somma spesa</b>		
- per lavori IVA compresa	€. 998.702,98	
- per forniture o consulenze IVA compresa	€. 1.268,80	
- per oneri scarica	€. 19.811,10	
Contributo ANAC (ancora da Liquidare)	€. 375,00	
Incarico di Coordinatore Sicurezza	€. 11.292,32	

Convenzione ENTE SFERA	€.	2.625,00		
- per spese tecniche + IRAP (ancora da Liquidare)	€.	17.933,76		
Spese Pubblicazione Gazzetta Uff.	€.	274,18		
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	1.052.283,12	€.	1.052.283,12
Economia realizzata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.2249/2016			€.	28.836,57
ECONOMIA FINALE DI SPESA			€.	8.880,31

#### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Caserta** con posizione **n°19216051/10**, presso l'**Istituto della Previdenza Sociale di Caserta** con posizione **n°2008451972**, e presso la **C.E. della provincia di Caserta** con posizione **n°21007**.

#### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€.	818.108,99
- acconti corrisposti	€.	813.964,39
<b>- Restano</b>	<b>€.</b>	<b>4.144,60</b>

#### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella risistemazione mediante realizzazione di nuovo manto stradale e sottofondo stradale di gran parte delle arterie stradali principali all'interno della città di Ragusa e Marina di Ragusa quali la via BERLINGUER, la Via P. NENNI, Via NISSORIA, Via MONGIBELLO, il Viale delle AMERICHE, parte del Viale EUROPA, parte della Via F. PENNAVARIA, Via CARTIA, Via VIETRI, Via BURRAFATO, parte di Via RIMEMBRANZA, Via DI NATALE, Via CUPOLETTI etcc. E' stata realizzata una rotatoria in c.da MAULLI in quanto la stessa, dovendosi posizionare sulla Via Calabrese, arteria stradale che da parecchi anni riveste particolare importanza in quanto permette l'ingresso del traffico veicolare a Marina di Ragusa per i veicoli che provengono dal litorale di Scicli. Infine è stato realizzato un tratto di marciapiede all'interno della sede stradale di Via Ettore FIERAMOSCA in prossimità del Nuovo Ospedale;

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore CRESSARI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

**C E R T I F I C A**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 818.108,99 da cui detratti n° 5 certificati d'acconto per complessive €. 813.964,39, resta il residuo di €. 4.144,60 oltre IVA (22%) di €. 911,82 per un totale complessivo di €. 5.056,41, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS. con sede a 81030 Cancellò ed Arnone (CE) Via S. Carlo, snc Parco dei Pini. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni assicurative presentate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 26/09/2017

**L'Impresa Esecutrice**  
(INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS)  
INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRLS.  
Via S. Carlo snc / Parco dei Pini  
81030 Cancellò ed Arnone (Ce)  
C.F./P. IVA 03836470611

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Danilo PORTELLI)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Salvatore SNESSARI)

