

# Comune di Ragusa

**Stazione** Comune di Ragusa

**Appaltante :**

**Lavori di :** Lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici anno 2016

**Impresa :** Amato Mario - via Etnea n°33A Roccazzo Fraz.Chiaramonte G.

## **STATO AVANZAMENTO N°2 dei lavori eseguiti a tutto il 28/07/2017**

CONTRATTO in data 16/05/2017, n. 7/V/2017 di repertorio, registrato a in data , al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data 28.07.2017,

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€ 39.558,20
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.114,62
Importo lavori a base d'asta	€ 36.021,35
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 29,2613%	€ 28.595,65
Importo ribasso d'asta	€
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€

### PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

	Tempi
Iva 22%	6.291,04
Incentivo 2%	787,72
Irap 8,50% su 787,72	66,53
Oneri discarica	1.000,00
Assicurazione Progettista e verificatore	500,00
Economia da ribasso	3.322,25
	Data consegna parziale
	Data della consegna 29/05/2017
	Data di inizio dei lavori
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . . 13/07/2017
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 25
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile 28/07/2017
	Giorni impiegati in più
	Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 10.962,54

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
19.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine	m <sup>2</sup>	224,348	22,30	5.002,96
29.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro	m <sup>2</sup>	224,348	19,00	4.262,62
315.4.12.2	Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli	m	87,420	58,50	5.114,07
421.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m <sup>2</sup>	224,348	10,50	2.355,65
521.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m	m <sup>2</sup>	112,174	103,90	11.654,88
623.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m <sup>2</sup>	100,000	7,11	711,00
723.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base.	m <sup>2</sup>	100,000	3,25	325,00
823.1.3.7	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura port	cad	5,000	47,20	236,00
923.1.3.8	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono	m	100,000	3,00	300,00
1023.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di				
A RIPORTARE					29.951,79

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			29.951,79
		forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad 5,000	54,50	272,50
11	23.3.1.2	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad 5,000	60,20	301,00
12	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore	cad 4,000	5,70	22,80
13	23.6.3	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei	cad 4,000	25,00	100,00
14	23.6.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso	cad 4,000	15,90	63,60
15	AP.01	Smontaggio e rimozione dei pluviali mm 100 incemento-amianto (CER 170605*) in elementi da mt 3,00 e fino al raggiungimento complessivo di ml 90,00 Trattamento preliminare degli stessi con idonei prodotti	m 87,420	48,00	4.196,16
16	NP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di rete portaintonaco, posta a qualsiasi altezza, compreso ponteggi di servizio, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup> 224,348	3,50	785,22
17	NP.02	Rasatura e regolarizzazione di superfici assorbenti, inassorbenti o decorate con rivestimenti sintetici saldamente ancorati e compatti con rasante minerale eco-compatibile, provvisto di marcatura CE,	m <sup>2</sup> 224,348	15,30	3.442,90
					39.135,97
		A RIPORTARE			39.135,97

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 2.331,90 oneri sicurezza speciali)	€		39.135,97
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.331,90	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	782,72	
Importo lavori a misura non soggetti a ribasso	€	3.114,62	-3.114,62
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€		36.021,35
Il ribasso d'asta del 29,2613% su € 36.021,35	€		-10.540,32
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		25.841,04
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		3.114,62
Lavori a misura al netto	€		28.595,65
 IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		28.595,65
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati account emessi			
N°1 del 27/07/2017 di €. 21.442,73	SOMMANO	€ 28.452,67	
N°2 del 07/09/2017 di €. 7.009,94	TOTALE A DETRARRE	€	28.452,67
 RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		142,98

RAGUSA li', 24/10/2017

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa riulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli opera come dal D.U.R.C.

dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di RG

Il Responsabile del procedimento