



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 308 del
13/11/2017**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2016”. IMPORTO COMPLESSIVO € 39,558,20 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.

Il Redattore: Guardiano Giovanni

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 2394 del 15/12/2016 l'ing. Beniamino Calabrò è stato nominato RUP ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.lgs 50/16 e responsabile della verifica ai sensi dell'art.26 D.lgs 50/16 dell'intervento relativo alla **“MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2016- DELL'IMPORTO COMPLESSIVO €. 39.558,20”**;
- Con la stessa determina dirigenziale , è stato conferito l'incarico di progettazione e direzione dei lavori al geom. Giovanni Guardiano, tecnico dipendente dell'U.T.C.,
- con D.D. n. 2326 del 13/12/2016 è stato individuato il sistema di appalto ed approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 29.369,19
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 587,38
	A2-Costi a sommare sicurezza		€ 2.331,90
	A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		-€ 2.919,01
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 26.449,91
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 Iva 22% su €. 29.369,19	€ 6.461,22	

B2 incentivo art. 93 comma 7 bis d.lgs. 163/06	€ 587,38	
B3 Irap 8,50 % su €. 587,39	€ 49,93	
B4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.620,48	
B5 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 500,00	
B6- Oneri Conferimento in Discarica	€ 1.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 10.219,01	€ 10.219,01
TOTALE PROGETTO		€ 39.558,20

- Con D.D. n. 678 del 21/04/2017 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Amato Mario, per l'importo di € 21.629,60, oltre iva, ottenuto applicando il ribasso offerto del 29,2613% sull'importo a base d'asta di € 29,369,19 oltre iva (di cui € 2.919,28 quale costo della sicurezza non soggetto a ribasso), ed è stato approvato il seguente quadro economico del progetto, rimodulato tenendo conto del ribasso d'asta;

QUADRO ECONOMICO dopo aggiudicazione

1 A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		29.369,19
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		587,38
A2- Costi a sommare sicurezza		€ 2.331,90
A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.919,28
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 26.449,91
a detrarre ribasso d'asta del 29,2613%		-€ 7.739,59
Restano		€ 18.710,32
importo lavori non soggetti a ribasso		€ 2.331,90
Importo complessivo lavori al netto		€ 21.629,60
2 B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Iva 22% su €. 21.629,60	€ 4.758,51	
B2 incentivo funzioni tecniche art. 113 decreto 50/16 (2%)	€ 587,38	
B3 Irap 8,50 % su €. 469,90 (80% di €.587,38)	€ 39,95	
B4 - Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.600,45	
B5 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 500,00	
B6- Oneri Conferimento in Discarica	€ 1.000,00	
B7-Economia da ribasso	€ 9.442,30	
Totale somme a disposizione	€ 17.928,60	€ 17.928,60
TOTALE PROGETTO		€ 39.558,20

- in data 16/05/2017 è stato stipulato il contratto di appalto, n. 7/V/2017 di repertorio, ;
- I lavori sono stati consegnati in data 29/05/2017
- In data 28/07/2017 il direttore dei lavori, geom. Giovanni Guardiano, ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo del d.lgs. 163/2006, per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e per sistemare aspetti di detta qlio;
- **in data 28/07/2017, il R.U.P. inq. Beniamino Calabò ha** approvato in linea tecnica, ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010; una perizia di variante e suppletiva con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 39.135,97
	A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 787,72
	A2-Costi a sommare sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.331,90
	A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		-€ 3.114,62
	A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 36.021,35
	a detrarre ribasso d'asta del 29,2613%		€ 10.540,32
	Restano		€ 25.481,04
	importo lavori non soggetti a ribasso		€ 3.114,62
	Importo complessivo lavori al netto		€ 28.595,65
2	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
	B1 Iva 22% su €. 28.595,65		€ 6.291,04
	B2 incentivo funzione tecniche art.113 d.lgs 50/16		€ 787,72
	B3 Irap 8,50 % su €. 630,18 (pari a 80% di €.787,72)		€ 66,53
	B4 - Economia		€ 3.322,25
	B5 - Assicurazione progettista e verificatore		€ 500,00
	Totale somme a disposizione	€ 10.962,54	€ 10.962,54
	TOTALE PROGETTO		€ 39.558,20

- I lavori sono stati ultimati in data 28.07.2017 , e quindi in tempo utile;
- In data 24/10/2017 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 28.595,65;
- In data 31/10/2017 è stato sottoscritto il certificato di regolare esecuzione;

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Durc richiesto emesso in data 28/07/2017 e valido fino al 23/12/2017;
- Sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 28.595,65 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 28.452,67 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari ad €. 142,98, oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 1047189 dell'importo di € 4.109,62, rilasciata dalla Società "Elba Assicurazioni" S.p.a., Agenzia di Palermo in data 19/04/2017 ;
- Liquidare e pagare all'impresa Amato Mario con sede in via Etnea n°33/a Roccazzo Fraz. Di Chiaramonte Gulfi, la somma di € 142,98 + iva al 22% per complessivi €. 174,44;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;
Vista la Deliberazione del C.C.n. 32 del 06/07/17 di approvazione del D.U.P. 2017–2019 e del Bilancio di previsione 2017–2019;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 – 2019;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 36 del 03/08/2017 di “Approvazione della relazione illustrativa della giunta municipale al rendiconto di gestione 2016 e della proposta per il consiglio comunale del rendiconto di gestione anno 2016 (prop. Di delib. Di gm n.314 del 12.07.2017)”;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **“MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ANNO 2016- DELL'IMPORTO COMPLESSIVO €. 39.558,20**; con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE				
			pagati	da pagare
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		€ 39.135,97		
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2,00%		€ 787,72		
A2-Costi personale non soggetti a ribasso		€ 2.331,90		
A4- importo lavori non soggetti a ribasso d'asta		-€ 3.114,62		
A4- importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 36.021,35		
a detrarre ribasso d'asta del 29,2613%		€ 10.540,32		
Restano		€ 25.481,04		
importo lavori non soggetti a ribasso		€ 3.114,62		
Importo complessivo lavori al netto		€ 28.595,65	28.452,67	142,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 Iva 22% su €. 28.595,65	€ 6.291,04		6.259,59	31,45
B2 incentivo funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/16	€ 787,72			787,72
B3 Irap 8,50 % sull'80% di €. 787,72	€ 53,56			53,56
B4 - Assicurazione progettista e verificatore	€ 489,00		489,00	
Totale somme a disposizione	€	€ 7.621,32		
			TOTALE SPESA	€ 36.216,97
				€ 35.201,26
				€. 1.015,71
			ECONOMIA REALIZZATA	€ 3.341,23

TOTALE PROGETTO	€ 39.558,20		
-----------------	-------------	--	--

- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n. 1047189 dell'importo di € 4.109,62, rilasciata dalla Società "Elba Assicurazioni" S.p.a., Agenzia di Palermo in data 19/04/2017;
- 3) Liquidare e pagare all'impresa Amato Mario con sede in via Etnea n°33/a Roccazzo Fraz. Di Chiaramonte Gulfi, la somma di € 142,98 + iva al 22% per complessivi €. 174,44;
- 4) **Provvedere** agli ulteriori pagamenti, come si evince dal quadro economico finale dell'intervento;
- 5) **Trasmettere** l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- 6) **Dare atto** che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
- 7) **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;
- 8) **Dare atto** che si è avuta un'economia di € 3.341,23.

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e DURC

Ragusa, 13/11/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale