



CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche,
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 316 del
17/11/2017**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RAGUSA”. IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.

Il Redattore: Vincenzo Baglieri

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 856 del 11/05/2016 è stato approvato il progetto di “LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RAGUSA” dell’importo di € 100.000,00 di cui € 87.378,47 per lavori e € 12.621,53 a disposizione dell’Amministrazione;
- in data 13/07/2016 è stato stipulato il contratto di appalto n°32/V/2016 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta NOBILE COSTRUZIONI S.A.S. DI NOBILE SALVATORE & C. con sede in Ragusa via Archimede,382, con il ribasso del 25,0000 % per l’importo netto di € 67.080,68;
- i lavori sono stati ultimati in data 26/07/2016, e quindi in tempo utile;
- in data 03/10/2017 è stato redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione che è stato firmato, senza riserve, dall’impresa appaltatrice per l’importo netto di € 67.080,66;

Considerato che:

- dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l’andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l’impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- l’impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC richiesto in data 13/07/2017 e valido fino al 10/11/2017
- sono stati emessi n° 2 stati di avanzamento lavori per un importo complessivo di € 67.080,66 mentre all’impresa sono stati corrisposti acconti per € 66.740,00 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all’impresa, a saldo, è pari ad € 340,66 oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n.1033402976 rilasciata in data 16/06/2016 dalla Assicurazione “HDI Assicurazioni s.p.a.” agenzia di Ragusa Platani per un importo complessivo di € 20.124,20;
- liquidare e pagare all’impresa NOBILE COSTRUZIONI S.A.S. DI NOBILE SALVATORE & C. con sede in Ragusa via Archimede,382, la somma di € 340,66 + iva al 10% per complessivi € 374,73;

Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico finale;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Vista la Deliberazione del C.C.n. 32 del 06/07/17 di approvazione del D.U.P. 2017–2019 e del Bilancio di previsione 2017–2019;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 315 del 12/07/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 – 2019;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 36 del 03/08/2017 di “Approvazione della relazione illustrativa della giunta municipale al rendiconto di gestione 2016 e della proposta per il consiglio comunale del rendiconto di gestione anno 2016 (prop. Di delib. Di gm n.314 del 12.07.2017)”;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI RAGUSA” dell’importo complessivo di € 100.000,00 con il seguente quadro economico definitivo:

A - Importo dei lavori eseguiti			pagati	da pagare
A1 - Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 81.191,13			
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.187,31			
SOMMANO	€ 87.378,44			
A3 – Ribasso d’asta del 25,000 % sull’importo A1	€ - 20.297,78			
A - Totale complessivo lavori al netto	€ 67.080,66	€ 67.080,66	€ 66.740,00	€ 340,66
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione				
B1 - IVA sui lavori al 10%	€ 6.708,07		€ 6.674,00	€ 34,07
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 1.747,57			€ 1.747,57
B3 – Costo Irap dell’incentivazione	€ 95,99			€ 95,99
B4 – Conferimento discarica	€ 1.835,86			€ 1.835,86
B5 – Contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	
B – Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione	€ 10.417,49	€ 10.417,49		
IMPORTO COMPLESSIVO DEL LAVORI		€ 77.498,15	€ 73.444,00	€ 4.054,15
ECONOMIA DA RIBASSO D’ASTA		€ 22.501,85		
TOTALE PROGETTO		€ 100.000,00		

2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria n.1033402976 rilasciata in data 16/06/2016 dalla Assicurazione “HDI Assicurazioni s.p.a.” agenzia di Ragusa Platani per un importo complessivo di € 20.124,20;

3) Provvedere agli ulteriori pagamenti finali, come si evince dal quadro economico finale dell’intervento;

4) Dare atto che il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

5) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000;

6) Dare atto che si è avuta un’economia di € 22.501,85

Ragusa, 17/11/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale