



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: stradali.

LAVORI DI: Manutenzione Straordinaria, ampliamento del marciapiede e sistemazione ringhiere in Viale Napoleone Colajanni a Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2281 Impegni n. 2229/2015 FPV e 1014/2017 Esercizio Finanziario 2017.

Importo complessivo del progetto pari a €. 365.000,00 di cui: €. 286.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 8.580,00 per oneri per la sicurezza, di €. 78.268,87 per oneri per la manodopera; ed infine per €. 79.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG = 64794134C1 – CUP = F27H15002090004

IMPRESA: OLIVA SRL. con sede in 98057 Milazzo (ME) Via XX Settembre,56.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 11/11/2015, ed è stata approvata con le Determinazioni Dirigenziali n. 2487 del 30/11/2015 e n. 2561 del 04/12/2015. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 365.000,00 di cui €. 286.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

In data 20/12/2016 è stato stipulato fra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria dei lavori il Contratto d'Appalto registrato all'elenco di raccolta al n. 30370/XII e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 04/01/2017 al n. 49 serie 1T.

Dagli atti risulta che all'impresa OLIVA SRL., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 263.915,335 al netto del ribasso d'asta offerto del 11,0894% giusta Determinazione Dirigenziale del settore XII n. 1814 del 19/10/2016.

Anticipazione.

Su richiesta dell'Impresa aggiudicataria giusta nota del 23/02/2017 prot. 22984 del 27/02/2017 e con Determinazione Dirigenziale n° 353 del 09/03/2017 è accettata la richiesta di anticipazione di €. 64.395,33 (IVA compresa);

Detta anticipazione è stata detratta, nella misura del 20% in ogni certificato di pagamento emesso dalla Stazione Appaltante così come stabilito nel succitato Contratto d'appalto.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 perizia di variante redatta dalla D.L. in data 15/05/2017 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 10/08/2017.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi per inserire n. 13 nuovi prezzi ed è stato redatto n. 1 atto di sottomissione in data 25/09/2017 registrato al registro generale del settore V al n. 17/V/2017.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 21/02/2017 così come da verbale ed iniziati in pari data.

Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere a due sospensioni dei lavori in quanto, per una era necessario procedere alla redazione della 1 Variante su' citata e per la seconda la necessità di sospendere i lavori per il periodo estivo di Agosto.

Ovviamente si è dovuto modificare il cronoprogramma dei lavori stessi. Le sospensioni sono avvenute con la seguente cadenza:

- 1) in data 14/07/2017 e la relativa ripresa in data 28/07/2017;
- 2) in data 01/08/2017 e la relativa ripresa in data 13/09/2017;

Proroghe

Come accennato nel precedente paragrafo a seguito della già citata sospensioni dei lavori è stata prorogata la data di scadenza degli stessi.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 120 (giorni centoventi) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 21/02/2017, i lavori avrebbero dovuto compiersi, entro il 19/06/2017; tenendo conto delle sospensioni lavori la data di scadenza degli stessi è stata slittata al giorno 29/09/2017.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/09/2017 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 02/10/2017, comporta complessivamente un importo netto dei lavori e forniture di €. 282.731,12 dal quale verranno dedotti n° 4 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 280.583,06.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

| SOMMA AUTORIZZATA | | €. | 365.000,00 |
|---|---------------|----|------------|
| Somma spesa | | | |
| - per lavori IVA compresa | €. 344.931,97 | | |
| - per forniture o lavori a fattura IVA compresa | €. 5.937,98 | | |
| - per Conferimenti in discarica | €. 2.857,06 | | |
| Contributo ANAC (ancora da Liquidare) | €. 225,00 | | |
| Convenzione ENTE SFERA | €. 2.962,50 | | |
| - per spese tecniche + IRAP (ancora da Liquidare) | €. 6.034,18 | | |
| SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE | €. 362.948,69 | €. | 362.948,69 |
| Economia realizzata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1860/2016 | | €. | 0,00 |
| ECONOMIA FINALE DI SPESA | | €. | 2.051,32 |

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Messina con posizione n°3408350, presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Messina con posizione n°4801836789, e presso la C.E. della provincia di Messina con posizione n°362.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| - lavori | €. 282.731,12 |
| - acconti corrisposti | <u>€. 280.583,06</u> |
| - Restano | €. 2.148,06 |

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

L'area di intervento riguarda il tratto del Viale Napoleone Colajanni tra la Via Torricelli e la Via Archimede;

I marciapiedi sono stati allargati e pavimentati con mattonelle in cemento;

Sono state realizzate delle nuove scivole per disabili sia nel marciapiede oggetto di allargamento sia anche in quello opposto al fine di dare uniformità;

Sono stati rimossi parecchi TIGLI esistenti e conseguentemente ripiantumati in altri luoghi;

E' stata rimodulata la rete acque bianche presente nella sede stradale in prossimità delle caditoie stradali per le acque piovane;

La nuova ringhiera la tipologia "MALVASIA" in Orsogrill è stata sostituita a quella vetusta già esistente;

E' stato necessario effettuare lavori di riposizionamento di pozzetti esistenti ENEL, TELECOM, PUBBLICA ILLUMINAZIONE;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa OLIVA Srl sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 282.731,12 da cui detratti n° 4 certificati d'acconto per complessive €. 280.583,06, resta il residuo di €. 2.148,06 oltre IVA (22%) di €. 472,57 per un totale complessivo di €. 2.620,63, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa OLIVA Srl con sede a 98057 Milazzo (ME) Via XX Settembre, 56 come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni assicurative presentate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 31/10/2017

L'Impresa Esecutrice
(OLIVA S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Salvatore CHESSARI)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Danilo PORTELLI)

